Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 220740008104

Поставщик: ПК "СК Гранд Канал"
г. Талдыкорган, ул. Жансугурова,88 3 БИН 921040000479

А К Т за декабрь 2023года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 20.12.2023г. к договору №43 от 01.06.2023 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Бюджетная программа 025-015-421							
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «ТалдыкорганУштобе» - «Быжы-Мукры» - Подъезд к с. Кокдала (Бакалы)», км 11+250 Каратальский район» (Область Жетісу)	тенге	208 571 787,24	149 989 383,61	49 772 540,37	15 919 084,28	149 989 383,61	44 996 815,08	104 992 568,53
	Всего по акту:	тенге	208 571 787,24	149 989 383,61	49 772 540,37	15 919 084,28	149 989 383,61	44 996 815,08	104 992 568,53

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Тарибаев Г.Т.

Представитель заказчика Талдыбаев Н.Б.
М.П

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскымбаев Т.Б.

Эксперт Вишняков Р.К.
М.П

Авторский надзор:
ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздориннования

Директор Асмятуллаев Р.Б.

Эксперт Зайрахунов Л.В.
М.П

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Сабидоллаев Н.С.
М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 2

Заказчик . **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Подрядчик **ПК"СК Гранд Канал"**

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган- Уштобе» - «Быжы-Мукры» - Подъезд к с. Кокдала (Бакалы)», км 11+250 Каратальский район» (Область Жетісу).

Наименование объекта - Опоры

дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г. к договору подряда (контракт) **№43** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №2 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Устои 1,2				
1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**73**	**467**	**34091**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**9**	**9 025**	**81225**
3	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**1 578,5**	**41**	**64718**
4	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м³ грунта**	**82**	**76**	**6232**
		Под буровой агрегат				
5	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**33,6**	**18 020**	**605472**
6	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 к=3 раза к объему*	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м³ железобетонных конструкций**	**168**	**61 941**	**10406088**
7	212-101-0906 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м³**	**8,4**	**37 487**	**314891**
8	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 к=3 раза к объему к=0,8*	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж**	**м³ железобетонных конструкций**	**168**	**28 774**	**4834032**

1	2	3	4	5	6	7
9	226-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92 (с коэффициентом оборачиваемости)	шт.	13,2	138 912	1833638
10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	140	254	35560
11	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 200	27	113400
12	6102-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1020 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2	$м^3$ конструктивного объема сваи	170,4	108 552	18497261
13	261-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,26784	120 202	32195
14	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,793	82 336	888652
15	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	170,4	449	76510
16	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,020448	5 818	119
17	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	323,76	283	91624
18	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 2 группы грунтов	$м^3$	170,4	76	12950
19	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,006816	5 818	40
20	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	12	15 095	181140
21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	22,6	254	5740
22	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	678	27	18306
23	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	8	18 020	144160
24	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Насадки монолитные бетонные В25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	25,8	43 745	1128621

1	2	3	4	5	6	7
25	212-101-0906 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	26,316	37 487	986508
26	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03612	1 154 739	41709
27	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Бетонирование шкафных стенок из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство	$м^3$ железобетона в деле	16,8	90 940	1527792
28	212-101-0906 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	17,472	37 487	654973
29	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,443	82 336	118811
30	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,029	315 645	9154
31	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,029	1 181 196	34255
32	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	7	47 379	331653
33	212-101-0906 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	7,28	37 487	272905
34	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,779	82 336	64140
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,779	306 174	238510
36	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Строения мостовпролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60	1 450	87000
37	1130-0506-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подмости для окраски. Устройство	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60	2 168	130080
38	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемойповерхности	100	8 276	827600
		Итого				44 731 755
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,7%			4 338 980
		Итого				49 070 735
		Сметная прибыль	5%			2 453 537
		Итого				51 524 272
		НДС	12%			6 182 913
		Итого с НДС				57 707 185

1	2	3	4	5	6	7
	Заказчик:	**Технадзор:**	**Авторский надзор:**			**Подрядчик:**
	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"	**ТОО"Музтау"**	**ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация**			**ПК "СК Гранд Канал"**
	Руководитель Дарибаев Г.Т.	**Директор Боксымбаев Д.Б.**	**Директор Асматулаев Р.Б.**			**Председатель Сэбидоллаев Н.С.**
	Представитель заказчика Далдыбаев Н.Б.	**Эксперт Вишняков Р.К.**	**Эксперт Зайрахунов Д.В.**			
	М.П.	М.П.	М.П.			М.П.

НДЦ РК 1.01.09-2002 Приложение Г Форма 2

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Подрядчик ПК"СК Гранд Канал"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган- Уштобе» - «Быжы-Мукры» - Подъезд к с. Коклала (Бакалы)», км 11+250 Каратальский район» (Область Жетісу)
Наименование объекта - Пролетные строения
дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г к договору подряда (контракт) №43 от 01.06.2023

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Пролетные строения				
1	1130-0107-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	28	4 322	121016
2	251-201-0411 *РСНБ РК 2022*	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм	шт.	28	65 089	1822492
3	1130-0604-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изготовление и монтаж металлической траверсы	т стальных конструкций пролетного строения	5,8	322 550	1870790
4	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной, N55	т	1,74	442 111	769273
5	1130-0604-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разборка металлической траверсы	т стальных конструкций пролетного строения	5,8	206 343	1196789
6	1130-0109-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	11	191 316	2104476
7	226-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П18-А14-К7	шт.	11	1 735 156	19086716
8	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бетонирование продольных швов В30 F200 W6. Устройство	$м^3$ бетона в деле	9,3	29 209	271644
9	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	9,486	29 953	284134
10	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Накладная плита из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	31,6	47 379	1497176
11	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	32,864	29 953	984375
12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,941	306 174	288110
13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0903	306 174	27648

1	2	3	4	5	6	7
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,426	317 238	135143
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	317 238	10405
16	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитные тумбы. Устройство В30 F200 W6	$м^3$ бетона в деле	1,8	29 209	52576
17	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,836	29 953	54994
18	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5066	315 645	159906
19	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,5066	1 181 196	598394
21	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	8	65 102	520816
22	251-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18	15 378	276804
23	251-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Связь продольная	шт.	16	2 256	36096
24	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости	т	0,1962	1 606 055	315108
25	251-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	3 363	60534
26	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	10	133	1330
27	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,01739	1 606 055	27929
28	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0095	1 537 830	14609
29	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00639	2 273 701	14529
31	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	28	65 102	1822856
32	251-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	52	24 605	1279460
33	251-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Связь продольная	шт.	28	2 256	63168
34	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости	т	0,0557	1 606 055	89457
35	251-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	52	3 363	174876
36	251-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	71 766	143532
37	251-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	71 766	143532
38	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	26	133	3458
39	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0099	1 606 055	15900
40	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02459	1 537 830	37815
41	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01703	2 273 701	38721

1	2	3	4	5	6	7
43	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость перильного ограждения	т	0,49	1 160 797	568791
44	1130-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W6	$м^2$ изолируемой поверхности	190,8	35 593	6791144
45	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Стоимость "Мостопласт" (нахлест 14%)	$м^2$	217,512	4 106	893104
46	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса B30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	7,6	29 953	227643
47	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55	395 181	217350
57	251-201-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100	м	17,9973566	213 267	3838242
		Всего				48 952 863
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обшеплощадочные затраты)	9,7%			4 748 428
		Всего				53 701 290
		Сметная прибыль	5%			2 685 065
		Всего				56 386 355
		НДС	12%			6 766 363
		Итого с НДС				63 152 717,61

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Руководитель Баробаев Т.Т.

Представитель заказчика Назарбаев Д.Б.

М.П.

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскымбаев О.Б.

Эксперт Вишняков Р.К.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздориннованция"

Директор Асматулаев Р.Б.

Эксперт Зайратулов Д.Н.

М.П.

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Абдиразаев Н.С.

М.П.

НДВ РК 3.01-09-2022 Приложение 3 Форма 2

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Подрядчик ПК"СК Гранд Канал"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган- Уштобе» - «Бижы-Мукры» - Подъезд к с. Кокдала (Бакалы)», км 11+250 Каратальский район» (Область Жетісу)

Наименование объекта - Сопряжение моста с насыпью)

дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г. к договору подряда (контракт) №43 от 01.06.2023

Акт выполненных работ №4 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4**				
1	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	744,15	64	47626
2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	907,863	5 502	4995062
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпоодному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	744,15	231	171899
4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=5*	**(+ до 6 проходов)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	744,15	82	61020
5	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты. щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	133,9	18 020	2412878
6	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	15,1	61 941	935309
7	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	0,755	29 953	22615
8	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Омоноличивание переходных плит В30 F200 W4**	**$м^3$ бетона в деле**	2,2	29 209	64260
9	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	2,244	29 953	67215
10	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	0,22	261 333	57493
11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,22	291 854	64208
12	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	0,9	61 941	55747
13	212-101-1106 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	0,045	29 953	1348
14	226-102-0419 *РСНБ РК 2022*	**Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 СТ РК 937-92**	**шт.**	4	30 965	123860
	Раздел 2.	**Устройство проезжей части в пределах переходных плит**				
		Итого				9 080 538,65
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		9,7%		880 812
		Итого				9 961 351

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль		5%		498 068
		Итого				10 459 418
		НДС		12%		1 255 130
		Итого с НДС				11 714 549

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика Далдыбаев Н.Б.

М.П

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскынбаев Б.Б.

Эксперт Винников Р.В.

М.П

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздориннованция"

Директор Асылханов Р.В.

Эксперт Замрахунов Д.В.

М П

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Сабиолдаев Н.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 2

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Подрядчик ПК"СК Гранд Канал"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган- Уштобе» - «Быжы-Мукры» - Подъезд к с. Кокдала (Бакалы)», км 11+250 Каратальский район» (Область Жетісу)

Наименование объекта - Водоотводные лотки

дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г. к договору подряда (контракт) **№43** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №5 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,1	18 020	19822
2	7101-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3лотка	0,947	39 685	37582
3	226-103-1410 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	3	8 403	25209
4	226-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	5	6 526	32630
5	226-103-1403 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92	шт.	2	14 281	28562
6	226-103-1407 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92	шт.	4		
7	226-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	2	8 919	17838
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Омоноличивание В22,5 F300 W4	$м^3$	0,25	9 950	2488
9	212-101-0817 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	$м^3$	0,255	29 214	7450
10	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитный бездонный ящик. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,84	29 209	24536
11	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,F200, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,8568	27 436	23507
12	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8	5 614	4491
13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,488	7 130	3479
14	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,404	5 818	2350
		Итого				229944
		монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,7%			22 305
		Итого				252 249
		Сметная прибыль	5%			12 612
		Итого				264 861
		НДС	12%			31 783
		Итого с НДС				296 644

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Дарибаев Г.Т._____

Представитель заказчика Далдыбаев Н.Б._____
М.П.

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Досмухамбетов Д.Б._____

Эксперт Вицияков Р.К._____
М.П.

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация

Директор Асматуллаев Р.Б._____

Эксперт Зайрахунов Д.В._____
М.П

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Сәбидолдаев Н.С._____

М.П.

НДЦС РК 8.01-08.2022 Приложение Г Форма 2

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Подрядчик ПК"СК Гранд Канал"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган- Уштобе» - «Быжы-Мукры» - Подъезд к с. Коктала (Бакалы)», км 11-250 Каратальский район» (Область Жетісу)

Наименование объекта - Укрепительные работы

дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г к договору подряда (контракт) №43 от 01.06.2023

Акт выполненных работ №6 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Отсыпка конусов**				
1	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**82**	**64**	**5248**
2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**100,04**	**5 502**	**550420**
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**72**	**231**	**16632**
4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=5*	**(+до 6 проходов)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**72**	**82**	**5904**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**10**	**621**	**6210**
6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**82**	**208**	**17056**
7	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**320**	**115**	**36800**
8	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**850**	**167**	**141950**
9	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**100**	**622**	**62200**
	Раздел 2.	**Упоры**				
10	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**10**	**566**	**5660**
11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**2,5**	**7 521**	**18802**
12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**12,5**	**115**	**1438**
13	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**12,5**	**91**	**1138**
14	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**12,5**	**490**	**6125**

1	2	3	4	5	6	7
15	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	675	27	18225
16	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=36*	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (+ до 18 км)	$м^3$ грунта	12,5	863	10788
17	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,054	5 818	314
18	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2,5	18 020	45050
19	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Упоры монолитные В20 F200 W6. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	62,3	14 923	929703
20	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,6533	5 818	61981
21	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	17,8178	27 436	488849
	Раздел 3.	Укрепительные работы				
22	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	540	6 779	3660660
23	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	57,78	5 818	336164
24	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=5*	(+ до толщины 15см)	$м^2$ укрепляемой поверхности	540	784	423360
25	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	81	27 436	2222316
26	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	5,5	261 333	1437332
27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5	317 238	1744809
		Итого				12 255 134
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,7%			1 188 748
		Итого				13 443 882
		Сметная прибыль	5%			672 194
		Итого				14 116 076
		НДС	12%			1 693 929
		Итого с НДС				15 810 005

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика ДалдыбаевН.Б.

М.П.

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Досжамбаев Д.Б.

Эксперт Волынкин Р.К.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация

Директор Асматулаев Р.Б.

Эксперт Зайрахунов Л.В.

М.П

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Сэбидоллаев Н.С.

М.П

Форма 4

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Подрядчик **ПК"СК Гранд Канал"**

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" - "Быжы-Мукры" - Подъезд к с.Кокдала (Бакалы), км 11+250 Караталского района Алматинской области"Корректировка сметной документации

Наименование объекта - Объездная дорога

дополнительное соглашение №3 от 20.12.2023г к договору подряда (контракт) **№43** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №7 за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерени	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Знаки на объездной дороге**				
12	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**28**	**19 043**	**533204**
13	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**26**	**3 732**	**97032**
14	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,7*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**28**	**12 640**	**353920**
15	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,7*	**Щитки дополнительные. Демонтаж.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**26**	**2 402**	**62452**
16	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**0,5**	**12 900**	**6450**
17	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1,3**	**13 380**	**17394**
18	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**0,4**	**28 889**	**11556**
19	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,8**	**10 885**	**30478**
		Всего				**1 112 486**
		Сметная прибыль		**5%**		**55 624**
		Всего				**1 168 110**
		НДС		**12%**		**140 173**
		Итого с НДС				**1 308 283**

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Дарибаев А.Т. _____

Представитель заказчика Дуйсенбаев Н.Б. _____

М.П.

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскыбаев Д.Б. _____

Эксперт Вишняков Р.К. _____

М.П.

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздориннования

Директор Асматулаев Р.Б. _____

Эксперт Зайрахунов Д.В. _____

М.П.

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Председатель Сабидоллаев Н.С. _____

М.П.