Приложение №1 Типовая
межведомственная форма №КС-3 предоставляется
ежемесячно подрядчиком заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор: ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"
Подрядчик: ТОО "TABS QURYLYS"
Договор: №97 от 11.09.2025 г.
Наименование объекта: Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№97 от 11.09.2025 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО	16 328 024,55	14 578 593,35							1 749 431,20	16 328 024,55
ИТОГО к оплате										16 328 024,55

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Исаков А. С.

Технический надзор :
Директор
ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"
Утегалиев Г. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TABS QURYLYS"
Жанибеков Б. Т.

Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2025 г.

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор: ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"
Авторский надзор: ТОО "ZIGMUND"
Подрядчик: ТОО "TABS QURYLYS" договор №97 от 11.09.2025 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 932 938**
			Раздел 1. Генеральный план / Локальная смета №7-01-01 / Вертикальная планировка				**1 102 268**
1	1	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1 (недостающий грунт)	м^3	446,82	249	111 258
2	2	412-102-0410 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	7 149,12	43	307 412
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемещение грунта на место озеленения	м^3	142,95	80	11 436
4	4	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м^3	142,95	449	64 185
5	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (на месте покрытия брусчаткой и резиновой крошки)	м^3	2 356,5	258	607 977
			Раздел 2. Генеральный план / Локальная смета №7-01-02 / Покрытие				**10 830 670**
			Подраздел 2.1. СЕЧЕНИЕ 1-1-278,25 м^2				**2 992 908**
6	1	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м^2 основания	278,25	613	170 567
7	2	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	-278,25	212	-58 989
8	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,454165	16 353	40 133

9	4	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	27,825	3 184	88 595
10	5	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	м³	30,6075	19 605	600 060
11	6	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожек и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	278,25	4 046	1 125 800
12	7	255-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	273,798	3 750	1 026 742
							7 837 762
	Подраздел 2.2.	СЕЧЕНИЕ 2-2-900 м²					
13	8	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м² основания	900	613	551 700
14	9	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	-900	212	-190 800
15	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	7,938	16 353	129 810
16	11	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	90	10 185	916 650
17	12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	900	474	426 600
18	13	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00972	230 288	2 238
19	14	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	0,9	36	32
20	15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,84	32 138	2 823 002
21	17	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	524	3 434	1 799 416
22	18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,576	46 125	580 068
23	19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3144	38 381	12 067
24	20	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,8908	98 387	87 643
25	21	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,24	861	4 512
26	22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	524	1 326	694 824
							11 932 938
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		из них:		тенге			3 061 182
		затраты на труд рабочих		*тенге*			*1 503 057*
		в том числе оплата труда рабочих		тенге			1 851 071
		машины и механизмы		*тенге*			*392 068*
		в том числе оплата труда машинистов		тенге			6 713 274
		материалы, изделия и конструкции		тенге			307 412
		перевозки		чел.-ч	817		
		нормативная трудоемкость					

			Всего прямые затраты			11 932 938,00
			в том числе оборудование			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) - 8,2%			978 500,92
			Итого			12 911 438,92
			Сметная прибыль - 5%			645 571,95
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			387 343,17
			Итого			13 944 354,03
			Пересчет итогов на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587			8 857 732,57
			Пересчет итогов на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079			6 018 383,20
			Итого			14 876 115,77
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9799999930150435			14 578 593,35
			НДС 12%			1 749 431,20
			Стоимость строительства			16 328 024,55

Заказчик:

Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Исакков А. С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "TABS QURYLYS"

_____ Жаныбеков Б. Т.

Технический надзор :

Инженер эксперт ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

_____ Утегалиев Г. Б.

Авторский надзор:

Инженер эксперт ТОО "ZIGMUND"

_____ Каиргалиев А. А.