Приложение №1 Типовая
межведомственная форма №КС-3 предоставляется
ежемесячно подрядчиком заказчику и
финансирующему банку

**Заказчик:** ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Технический надзор:** ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"
**Подрядчик:** ТОО "TABS QURYLYS"
**Договор:** №97 от 11.09.2025 г.
**Наименование объекта:** Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО

## СПРАВКА №2

### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2025 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая: наименование | Организационно-правовая: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №97 от 11.09.2025 г. | | Бюджет | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО | 47 328 024,55 | 27 678 571,43 | | | | | | | 3 321 428,57 | 31 000 000,00 |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | | **31 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ Искаков А.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "TABS QURYLYS"**

_____ Жанибеков Б. Т.

**Наименование стройки** - Строительство спортивной площадки и детской площадки по улице Сейфуллина, село Жымпиты, Сырымский район, ЗКО

# АКТ №2
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
### за Ноябрь месяц 2025 г.

**Заказчик:** ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Технический надзор:** ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"
**Авторский надзор:** ТОО "ZIGMUND"
**Подрядчик:** ТОО "TABS QURYLYS" договор №97 от 11.09.2025 г.

| Номер по порядку | № п/п по локальной смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **23 112 337** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 448 542 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *996 293* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 455 286 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *104 253* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 16 358 518 |
| | | | оборудование | тенге | | | 3 852 000 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 535 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Генеральный план / Локальная смета №7-01-02 / Покрытие** | | | | **7 280 065** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 440 429 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *215 883* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 49 307 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *10 661* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 790 330 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 102 | | |
| | | **Подраздел 1.1.** | **СЕЧЕНИЕ 2-2-900 м²** | | | | **7 280 065** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 440 429 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *215 883* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 49 307 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *10 661* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 790 330 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 102 | | |
| 1 | 16 | 6113-0401-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024* | Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм | м² | 666,30654 | 10 926 | 7 280 065 |
| | | **Раздел 2.** | **Генеральный план / Локальная смета №7-01-04 / Ограждения** | | | | **7 296 729** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 942 885 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *469 164* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 123 983 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *13 649* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 229 868 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 174 | | |
| | | **Подраздел 2.1.** | **ОГРАЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ** | | | | **2 042 270** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 255 907 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *126 363* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 34 811 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе оплата труда машинистов | тенге | | | 4 103 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 753 555 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 47 | | |
| 2 | 1 | 6101-0205-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 0,99 | 6 395 | 6 331 |
| 3 | 2 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м³ | 0,99 | 31 499 | 31 184 |
| 4 | 3 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**<br>Формула объема = 1,02.0,99 | м³ | 1,0098 | 47 758 | 48 226 |
| 5 | 4 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж стоек**<br>Формула объема = 22.0,02082 | т конструкций | 0,45804 | 74 201 | 33 987 |
| 6 | 5 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**<br>Формула объема = 22.0,02082 | т | 0,45804 | 1 183 001 | 541 862 |
| 7 | 6 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | м² | 13,75 | 385 | 5 294 |
| 8 | 7 | 1109-0401-0104<br>*РСНБ РК 2024 Ктар и Ктм=1,11* | **Ограждения. Монтаж панелей ограждения**<br>Формула объема = 20.0,04889+0,04065 | т | 1,01845 | 215 086 | 219 054 |
| 9 | 8 | 261-107-0576<br>*РСНБ РК 2022* | **Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**<br>Формула объема = 0,006.(20.0,04889+0,04065) | т | 0,0061107 | 289 955 | 1 772 |
| 10 | 9 | 222-509-1601<br>*РСНБ РК 2022* | **Сварная решетка ограждения**<br>Формула объема = 20.0,04889+0,04065 | т | 1,01845 | 1 122 115 | 1 142 818 |
| 11 | 10 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | м² | 30,5 | 385 | 11 742 |
| | | **Подраздел 2.2.** | **ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ** | | | | **5 254 459** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 688 978 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *342 801* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 89 172 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9 546* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 476 313 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 127 | | |
| 12 | 11 | 6101-0205-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**<br>Формула объема = 0,081.35 | м³ грунта | 2,835 | 6 395 | 18 130 |
| 13 | 12 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**<br>Формула объема = 0,081.35 | м³ | 2,835 | 31 499 | 89 300 |
| 14 | 13 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**<br>Формула объема = 1,02.0,081.35 | м³ | 2,8917 | 47 758 | 138 102 |
| 15 | 14 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Армирование слоя подстилающего и набетонки**<br>Формула объема = 0,93.35.0,001 | т | 0,03255 | 63 386 | 2 063 |
| 16 | 15 | 261-102-0122<br>*РСНБ РК 2024* | **Арматура ГОСТ 10922-2012**<br>Формула объема = 1.0,93.35.0,001 | т | 0,03255 | | |
| 17 | 16 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>Формула объема = 0,93.35.0,001 | т | 0,03255 | 312 983 | 10 188 |
| 18 | 17 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж стоек**<br>Формула объема = 35.0,02935 | т конструкций | 1,02725 | 74 201 | 76 223 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>Формула объема = 35 0,02935 | т | 1,02725 | 1 183 001 | 1 215 238 |
| 20 | 19 | 1109-0401-0104<br>РСНБ РК 2024 Ктар и Кзп=1,11 | Ограждения. Монтаж панелей ограждения<br>Формула объема = 31 0,08293+3 0,06621+0,04497 | т | 2,81443 | 215 086 | 605 344 |
| 21 | 20 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75<br>Формула объема = 0,006 (31 0,08293+3 0,06621+0,04497) | т | 0,0168866 | 289 955 | 4 896 |
| 22 | 21 | 214-001-0208<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм<br>Формула объема = 10,8 31+7,05 3+3,3 | $м^2$ | 359,25 | 849 | 305 003 |
| 23 | 22 | 222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы<br>Формула объема = 0,0717 31+0,05888 3+0,04154 | т | 2,44088 | 1 131 473 | 2 761 790 |
| 24 | 23 | 6111-0501-0505<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024<br>К=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 73,2 | 385 | 28 182 |
| | | **Раздел 3.** | **Генеральный план / Локальная смета №7-01-05 / Малые архитектурные формы** | | | | **3 124 399** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 425 358 |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 42 846 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *11 296* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 656 195 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 94 | | |
| | | | | | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА | | |
| 25 | 1 | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 1 | 317 103 | 317 103 |
| 26 | 4 | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 1 | 297 326 | 297 326 |
| 27 | 6 | 8601-0203-0102<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) | комплект | 1 | 491 039 | 491 039 |
| | | | | | ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА | | |
| 28 | 9 | 8601-0104-0405<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки | комплект | 1 | 301 716 | 301 716 |
| 29 | 12 | 8601-0106-0303<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната | шт. | 2 | 347 619 | 695 238 |
| | | | | | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | | |
| 30 | 14 | 8601-0102-0103<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино" | комплект | 1 | 534 070 | 534 070 |
| 31 | 15 | 8601-0104-0103<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" | комплект | 1 | 228 472 | 228 472 |
| 32 | 17 | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2024 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 1 | 259 435 | 259 435 |
| | | **Раздел 4.** | **Наружные сети электроснабжения / Локальная смета №4-01-01 / Наружные сети электроснабжения** | | | | **1 464 666** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 576 506 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *человек* | | | *279 691* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 218 530 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *человек* | | | *63 907* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 669 630 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 151 | | |
| 33 | 1 | 6101-0201-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1<br>Формула объема = (33,88)X0,85 | $м^3$ | 28,798 | 5 657 | 162 910 |
| 34 | 2 | 6101-0206-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 28,798 | 3 506 | 100 966 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Формула объема = (33,88)Х0,85 | | | | |
| 35 | 3 | 6401-0201-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство пастели при одном кабеле в траншее<br>Формула объема = (242)Х0,85 | м | 205,7 | 771 | 158 595 |
| 36 | 4 | 6401-0201-0303<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной<br>Формула объема = (242)Х0,85 | м | 205,7 | 22 | 4 525 |
| 37 | 5 | 249-101-0504<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м<br>Формула объема = (242)Х0,85 | м | 205,7 | 158 | 32 501 |
| | | | | | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 38 | 6 | 6401-0303-0404<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 15 770 | 15 770 |
| 39 | 7 | 247-203-0301<br>РСНБ РК 2022 | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | шт. | 1 | 79 103 | 79 103 |
| 40 | 8 | 6119-0602-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5 419 | 5 419 |
| 41 | 9 | 247-301-0206<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 1 | 26 206 | 26 206 |
| 42 | 10 | 6401-0203-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 4,5 | 1 264 | 5 688 |
| 43 | 11 | 6401-0203-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 2 | 7 451 | 14 902 |
| | | | | | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | | |
| 44 | 12 | 6401-0201-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг<br>Формула объема = (70+420-8+100)Х0,85 | м | 494,7 | 663 | 327 986 |
| 45 | 13 | 6401-0201-0801<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг<br>Формула объема = (8)Х0,85 | м | 6,8 | 1 009 | 6 861 |
| 46 | 14 | 243-113-0504<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66<br>Формула объема = (70)Х0,85 | м | 59,5 | 579 | 34 450 |
| 47 | 15 | 243-116-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66<br>Формула объема = (420)Х0,85 | м | 357 | 1 053 | 375 921 |
| 48 | 16 | 243-105-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66<br>Формула объема = (100)Х0,85 | м | 85 | 488 | 41 480 |
| 49 | 17 | 6301-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубепроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм<br>Формула объема = (0,008)Х0,85 | км | 0,0068 | 1 540 470 | 10 475 |
| 50 | 18 | 241-701-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба хризотилцементная напорная ВТУ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами<br>Формула объема = (8)Х0,85 | м | 6,8 | 2 857 | 19 428 |
| 51 | 19 | 6401-0203-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм<br>Формула объема = (8)Х0,85 | шт. | 6,8 | 6 100 | 41 480 |
| | | **Раздел 5.** | **Наружный туалет / Локальная смета №2-01-01 / Наружный туалет** | | | | **3 946 478** |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 63 364 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *31 547* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 18 620 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4 740* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 12 495 |
| | | | оборудование | тенге | | | 3 852 000 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 13 | | |
| 52 | 1 | 6106-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж туалета (применительно) | т | 0,5 | 188 957 | 94 478 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | | Сетевой Модульный Туалет: с Керамическими Приборами, и с Наружной Обшивкой из Декоративных Деревянных Брусов<br>Формула стоимости = 4000000.0,963 | шт | 1 | 3 852 000 | 3 852 000 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **23 112 337** |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 448 542 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *996 285* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 453 286 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *104 253* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 16 358 518 |
| | | | оборудование | тенге | | | 3 852 000 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 535 | | |
| | | | Всего прямые затраты | | | | 23 112 337,26 |
| | | | в том числе оборудование | | | | 3 852 000,00 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2% | | | | 1 579 347,66 |
| | | | Итого | | | | 24 691 684,92 |
| | | | Сметная прибыль - 5% | | | | 1 041 984,25 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | | | 740 750,55 |
| | | | Итого | | | | 26 474 419,71 |
| | | | Пересчет итогов на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587 | | | | 16 817 080,09 |
| | | | Пересчет итогов на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079 | | | | 11 426 359,55 |
| | | | Итого | | | | 28 243 440,43 |
| | | | Стоимость строительства с понижающим коффициентом К-0,979999993015E-0435 | | | | 27 678 571,43 |
| | | | НДС 12% | | | | 3 321 428,57 |
| | | | Стоимость строительства | | | | 31 000 000,00 |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Искаков А. С.**

**Подрядчик:**
**Руководитель ТОО "TABS QURYLYS"**

**Жапбеков Б. Т.**

**Технический надзор :**

**Инженер эксперт ТОО Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"**

**Утегалиев Г. Б.**

**Авторский надзор:**

**Инженер эксперт ТОО "ZIGMUND"**

**Канргалиев А. А.**