Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) Ясли-Сад № 28 "Гауһар" отдела образования г.Шымкент, (Для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) Ясли-Сад № 28 "Гауһар" отдела образования г.Шымкент, (Для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-1 Ремонтные работы

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**2412**
			из них:				
			перевозки	тенге			2412
			Погрузка и перевозка мусора				
1	**7**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,2606**	**254**	**574**
2	**8**	**412-102-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**68,088**	**27**	**1838**
		Раздел 2.	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**				**7768316**
			ОКНА				
3	**17**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**22,68**	**10419**	**236303**

1		2	3	4	5	6	7
4	18	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м^2**	**2,68**	**52369**	**140349**
5	19	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**5,94**	**11958**	**71031**
6	21	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**18,4**	**4565**	**83996**
			ПОЛЫ				
					Тип-1		
7	23	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**150**	**11556**	**1733400**
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ		
8	26	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**300**	**2110**	**633000**
9	27	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**200**	**12585**	**2517000**
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
10	29	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м^2**	**152,82**	**7511**	**1147831**
11	30	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**32,82**	**5430**	**178213**
12	31	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фасад здания из МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАССЕТ. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**157,76**	**5390**	**850326**
13	33	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	**МЕТАЛЛОКАССЕТА**	**м^2**	**32,82**	**5389**	**176867**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7770728**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4933199
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2477896*
			машины и механизмы	тенге			85898
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28974*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2749219
			перевозки	тенге			2412
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	975		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**442931**	
			Итого затраты на организацию и управление				**8213659**
			Сметная прибыль		**5%**	**410683**	
			Итого со сметной прибылью				**8624342**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**410683**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9035025**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**9712652**

1		2	3	4	5	6	7
			НДС		**12 %**	**1165518**	
			Итого с НДС				**10878171**

		ИТОГО со скидкой	***0,98***	**10 660 607**
		в т. ч. НДС		**1 142 208**

Заказчик:
Директор
ТОО "АС-Строй"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"