Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТЕКЕЛИ Г.А., Г.ТЕКЕЛИ, улица Абылай хана, здание 34** — **001140002438**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №50/1 от 23.05.24г.к договору №50 от 06.03.24г.

Номер документа	Дата составления
40	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматиснкой области			раб.	1	35 175 334,73	35 175 334,73	3 768 785,86
				Итого	1	x	35 175 334,73	3 768 785,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование строительства и его адрес: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			доп.согл.№ 50/01	**от 23.05.2024г.**				
			к дог. №50	**от 06.03.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области	**65 913 837,73**	**31 406 548,87**							**3 768 785,86**	**35 175 334,73**
Аванс 30%	**19 774 151,42**									**10 552 600,42**
Итого к оплате	**46 139 686,31**	**21 984 584,21**							**2 638 150,10**	**24 622 734,31**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Аппарат акима города Текели"
Байсаков К.К
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Мадиханов А.Е.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ПК «Azia Canal Qurylys»
Сәбидоллаев Н.С.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA-2015 23.3.1 от 10.08.2C

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Заказ 23-ПЭ

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение № 50/01 от 23.05.2024 г. к договору подряда (контракт) № 50 от 06.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2024 года

Берегоукрепительные работы. Участок №1.

Основание: 0123-ГР лист 7

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Бетонные работы.													
1	13	1142-0301-0102	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки НР=68%	м3	162,4	29 521,08	1 009,62	4 794 223	163 962	3 975 055	481 723	5 698 022	
						4 034,52	327,65	655 206	53 210	-	422 076		
		в том числе основные ресурсы											
		214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		1	15685	2 547 244,00						

					162,4	-	-						
		211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	1	8393	1 363 023,20						
					162,4	-	-						
		214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,5765	692	64 787,86						
					93,6236	-	-						
2	14	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР=68%	м3	193,0839	9 151,41	394,18	1 766 990	76 110	1 167 007	380 212	2 318 978	
						2 713,19	182,63	523 873	35 263	-	171 776		
		в том числе основные ресурсы											
		211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм		1,03	5868	1 167 006,81						
					198,876417	-	-						

Итого	**8 017 000**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 179 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 142 062
- накладные расходы, тенге	861 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	593 852
Всего	**8 017 000**
Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8%	275 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	29 025
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**166 436**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**8 488 246**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Иинф = 1,075000000)	**9 124 864**

НДС	1 094 984
Итого	**10 219 848**
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**10 015 451,73**
Итого с учетом аванса - 30%	**7 010 816,21**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Аппарат акима города Текели"

Байсаков К.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "RIZIM engineering"

Мадиханов А.Е.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA-2015 23.3.1 от 10.08.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Заказ 23-ПЭ

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение № 50/01 от 23.05.2024 г. к договору подряда (контракт) № 50 от 06.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2024 года

Берегоукрепительные работы. Участок №2.

Основание: 0123-ГР лист 15

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Бетонные работы.													
1	13	1142-0301-0102	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки НР=68%	м3	574	29 521,08	1 009,62	16 945 100	579 522	14 049 764	1 702 642	20 139 561	
						4 034,52	327,65	2 315 814	188 071	-	1 491 819		
		в том числе основные ресурсы											

	214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		1	15685	9 003 190,00
				574	-	-
	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	1	8393	4 817 582,00
				574	-	-
	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,5765	692	228 991,56
				330,911	-	-

Итого	**20 139 561**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 315 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 049 764
- накладные расходы, тенге	1 702 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 491 819
Всего	**20 139 561**
Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8%	692 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	72 913
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**418 106**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**21 323 381**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Иинф = 1,075000000)	**22 922 634**
НДС	2 750 716

Итого	25 673 350
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**25 159 883**
Итого с учетом аванса - 30%	**17 611 918,10**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Аппарат акима города Текели"

Байсаков К.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "RIZIM engineering"

Мадиханов А.Е.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Акт добавляемых работ

Приложение 2-Добавить

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1109-0501-0201	Каркасы . Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	187,248	14 515,83	1 591,34	2 718 060	297 975	228 032	1 513 268	4 569 834
						11 706,68	5,82	2 192 052	1 090	-	338 506	
2	2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	187,248	291 854,00	-	54 649 078	-	54 649 078	-	59 021 004
						-	-	-	-	-	4 371 926	
3	3	1109-0304-0101	Конструкции. Монтаж НР=69%	т конструкций	187,248	159 553,90	44 629,58	29 876 149	8 356 800	6 271 349	12 888 149	46 185 442

Арматура, установка рабата

		81 432,11	18 320,50	15 248 000	3 430 477	-	3 421 144

Итого	**109 776 280,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17440052,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8654775,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3431567,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61148459,00
- накладные расходы, тенге	14401417,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	8131576,00
Всего	**109 776 280,00**
Временные здания и сооружения (3,4%) К=0,8%	2985915,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	394668,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 263 137,00**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**115 420 000,00**
В текущих и прогнрозных ценах,К-1,075	**124 076 500,00**
НДС (12%)	14889180,00
Итого	**138 965 680,00**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 23.3.1 от 10.08.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказ 1

Акт исключаемых работ

Приложение 1-ИСКЛЮЧИТЬ

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1142-0301-0102	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки НР=68%	м3								
			Габион кабель работа		3485	29 521,08	1 009,62	102 880 964	3 518 526	85 302 136	10 337 470	122 275 909
						4 034,52	327,65	14 060 302	1 141 860	-	9 057 475	

Итого	**122 275 909,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14060302,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3518526,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1141860,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85302136,00
- накладные расходы, тенге	10337470,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9057475,00
Всего	**122 275 909,00**
Временные здания и сооружения (3,4%) K=0,8%	3325905,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	439606,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 520 828,00**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**128 562 248,00**
В текущих и прогнрозных ценах,К-1,075	**138 204 416,60**
НДС (12%)	16584529,99
Итого	**154 788 946,59**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)