Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование строительства и его адрес: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			доп.согл.№ 50/02	**от 04.12.2024г.**				
			к дог. №50	**от 06.03.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области	**294 652 930,38**	**76 680 312,31**							**9 201 637,48**	**85 881 949,79**
Аванс 30%	**88 395 879,11**									**25 764 584,94**
Итого к оплате	**206 257 051,27**	**53 676 218,62**							**6 441 146,23**	**60 117 364,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Аппарат акима города Текели"
Байсаков К.К.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Мадиханов А.Е.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ПК «Azia Canal Qurylys»
Сэбидоллаев Н.С.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Заказ 23-ПЭ

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение № 50/02 от 04.12.2024 г. к договору подряда (контракт) № 50 от 06.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь месяц 2024 года

Берегоукрепительные работы. Участок №1.

Основание: 0123-ГР лист 28

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы.													
1	1	1142-0102-0101	ДЕМОНТАЖ. Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м НР=68% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 бетона в конструкции	103	6 535,11	911,20	673 116	93 854	-	431 468	1 192 951	
						5 623,91	536,40	579 263	55 249	-	88 367		
2	2	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	12607,2	20,00	-	252 144	-	-	-	272 316	

						-	-	-	-	-	20 172		
Раздел 3 Бетонные работы.													
3	7	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	50	10 834,13	584,22	541 707	29 211	392 987	121 677	716 455	
						2 390,17	284,03	119 509	14 202	-	53 071		
		в том числе основные ресурсы											
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,05	5867	308 017,50						
					52,5	-	-						
4	8	1142-0102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м НР=68%	м3 бетона в конструкции	169	37 203,01	1 138,99	6 287 309	192 489	4 906 768	884 930	7 746 018	
						7 029,89	670,51	1 188 051	113 316	-	573 779		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		1,035	24704	4 321 100,16						
					174,915	-	-						
5	9	1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка НР=68%	т арматуры	5,43456	28 898,81	2 762,03	157 052	15 010	15 380	91 168	268 078	
						23 306,78	1 363,21	126 662	7 408	-	19 858		
6	10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	5,43456	340 720,00	-	1 851 663	-	1 851 663	-	1 999 796	
						-	-	-	-	-	148 133		

7	11	1141-0101-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм НР=79%	м2	45,9	2 515,56 985,42	1,85 -	115 464 45 231	85 -	70 149 -	35 732 12 096	163 292	
		в том числе основные ресурсы											
		212-501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I		0,0782 3,58938	19501 -	69 996,58 -						
8	12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%	т	0,00918	168 724,75 13 316,66	13 636,97 7 575,22	1 549 122	125 70	1 301 -	152 136	1 837	
		в том числе основные ресурсы											
		216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32 0,0029376	269337 -	791,20 -						

Итого	**12 360 743**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 058 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 238 248
- накладные расходы, тенге	1 565 127
перевозка грузов, тенге	252 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	915 612
Всего	**12 360 743**
Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8%	425 210
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	44 751

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**256 614**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**13 087 317**
Итого по акту в текущих ценах 0 г., (Иинф = 1,075000000)	**14 068 866**
НДС	1 688 264
Итого	**15 757 130**
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**15 441 986,69**
Итого с учетом аванса - 30%	**10 809 390,68**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Аппарат акима города Текели"

Байсаков К.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "RIZIM engineering"

Мадиханов А.Е.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Текели"

Заказ 23-ПЭ

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект: Берегоукрепительные работы на реках, протекающих через город Текели (Кора, Каратал) в Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение № 50/02 от 04.12.2024 г. к договору подряда (контракт) № 50 от 06.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь месяц 2024 года

Берегоукрепительные работы. Участок №2.

Основание: 0123-ГР лист 28

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы.													
1	1	1142-0102-0101	ДЕМОНТАЖ. Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м НР=68% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 бетона в конструкции	221,7446	6 535,11	911,20	1 449 125	202 054	-	928 891	2 568 257	
						5 623,91	536,40	1 247 072	118 944	-	190 241		
2	2	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	63036	20,00	-	1 260 720	-	-	-	1 361 578	

						-	-	-	-	-	100 858		
Раздел 3 Бетонные работы.													
3	7	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	260	10 834,13	584,22	2 816 874	151 897	2 043 532	632 716	3 725 557	
						2 390,17	284,03	621 444	73 848	-	275 967		
		в том числе основные ресурсы											
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,05	5867	1 601 691,00						
					273	-	-						
4	8	1142-0102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м НР=68%	м3 бетона в конструкции	813,357650	37 203,01	1 138,99	30 259 353	926 406	23 615 132	4 258 962	37 279 780	
						7 029,89	670,51	5 717 815	545 364	-	2 761 465		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		1,035	24704	25 261 816,32						
					1022,58	-	-						
5	9	1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка НР=68%	т арматуры	25,5744	28 898,81	2 762,03	739 070	70 637	72 376	429 026	1 261 544	
						23 306,78	1 363,21	596 057	34 863	-	93 448		
6	10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	25,5744	340 720,00	-	8 713 710	-	8 713 710	-	9 410 807	
						-	-	-	-	-	697 097		

7	11	1141-0101-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм НР=79%	м2	216	2 515,56 985,42	1,85 -	543 361 212 851	400 -	330 111 -	168 152 56 921	768 434	
		в том числе основные ресурсы											
		212-501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I		0,0782 16,8912	19501 -	329 395,68 -						
8	12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%	т	0,0432	168 724,75 13 316,66	13 636,97 7 575,22	7 289 575	589 327	6 125 -	713 640	8 642	
		в том числе основные ресурсы											
		216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32 0,013824	269337 -	3 723,31 -						

Итого	**56 384 599**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 623 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 550 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	890 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 851 574
- накладные расходы, тенге	7 332 935
перевозка грузов, тенге	1 260 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 769 573
Всего	**56 384 599**
Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8%	1 939 630
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,35%)	204 135

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 170 567**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**59 698 931**
Итого по акту в текущих ценах 0 г., (Иинф = 1,075000000)	**64 176 351**
НДС	7 701 162
Итого	**71 877 513**
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**70 439 963,10**
Итого с учетом аванса - 30%	**49 307 974,17**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Аппарат акима города Текели"

Байсаков К.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "RIZIM engineering"

Мадиханов А.Е.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)