Форма № 2

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Основание: Договор № 1078 от 26.02.2025г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ за декабрь 2025 года

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	**Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения:**				
	ул.Коктал в районе маг."Пайда" (по проекту)	услуга	1	1 338 164	1 338 164
	ул.Коктал в районе маг."Пайда" (доп.работы)	услуга	1	200 763	200 763
2	Скидка 2 %	услуга		30 779,00	30 779
	Итого:				**1 508 148**

Заказчик:

Государственное Учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		1078	26.02.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения	**979 122 148**	1 346 561							161 587	1 508 148
Итого к оплате с НДС:		**1 346 561**							**161 587**	**1 508 148**

Заказчик:

Государственное Учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»,,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана",КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Жансугурова дом 14/3, тел.: 95-41-11** — **031240003118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1078 от 26.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
269	08.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения			Работа	1	1 508 148,00	1 508 148,00	161 587,29
				Итого	1	x	1 508 148,00	161 587,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Османова М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"** **Форма 2**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**

Договор: **№ 1078 от 26.02.2025 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"**

Наименование объекта: **Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)**

АКТ № 48 (ЛС 2-1-13)

приемки выполненных работ за декабрь 2025г.

на **№13 ул.Коктал в районе маг."Пайда" (по проекту)**

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			э212120 проектная смета				
			Коэф.на стесненность согласно НДЦС РК 8.04-03-2022 табл.Б.1,п.7 К=1,15 /стесненные условия в				
		Раздел 2.	**УСТАНОВКА СВЕТОФОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**				**966 649**
			Устройство колодцев ККС-2 -2 шт				
42	**42**	**У6101-0205-0107**	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м,группа грунта 3**	**м3**	**14,4**	**14 569**	**209 794**
43	**43**	**У6101-108-102**	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	**м3**	**0,8**	**18 251**	**14 601**
44	**44**	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**м3**	**9,2**	**5 451**	**50 149**
45	**45**	**У6101-0208-0102**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунта 2**	**м3**	**5,2**	**3 353**	**17 436**
46	**46**	**С3412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**136,5**	**77**	**10 510**
47	**47**	**Е11-340201-504** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство**	**колодец**	**2**	**65 713**	**131 426**
48	**48**	**С1225-201-0103**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**шт.**	**2**	**78 184**	**156 368**
49	**49**	**С1244-201-306**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**2**	**13 535**	**27 070**
50	**50**	**У6111-401-107**	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2**	**15,2**	**1 646**	**25 019**
51	**51**	**Е11-340201-1201** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Колодцы.Устройство ввода труб**	**канал**	**7**	**6 104**	**42 728**
			Шкаф светофорного контроллера				
81	**81**	**У6101-0205-0107**	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м,группа грунта 3**	**м3**	**0,5**	**14 569**	**7 285**
82	**82**	**У6401-0203-0101**	**Забивка фундамента шкафа из угловой стали,размер 50х50х4 мм**	**шт.**	**4**	**7 668**	**30 672**
83	**83**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,022265**	**322 982**	**7 191**
84	**84**	**У6101-108-102**	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	**м3**	**0,07**	**18 418**	**1 289**

85	85	У6103-0101-0101	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м3	м3	0,4	67 753	27 101
86	86	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	0,51	2 722	1 388
87	87	У6401-203-101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х4 мм	шт.	3	9 977	29 931
88	88	У6401-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	м	7,5	1 703	12 772
89	89	У6401-0104-0201	Монтаж шкафа светофорного контроллера(вкл.контроллер)	шт.		128 428	
			Мачта для антенны				
90	90	У6101-0205-0107	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м,группа грунта 3	м3	0,36	14 569	5 245
91	91	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	0,104	5 451	567
92	92	У6101-0208-0102	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунта 2	м3	0,256	3 353	858
93	93	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,72	77	517
94	94	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0,036	18 418	663
95	95	У6103-0101-0101	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м3	м3	0,22	67 753	14 906
96	96	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0003702	370 457	137
97	97	У6103-0701-0808	Стакан фундамента мачты антенны 4,4 кг.Установка детали закладной,вес до	т	0,0044	438 061	1 927
98	98	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,7	1 962	1 373
99	99	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000252	363 207	92
100	100	У6125-0901-0107	Опоры (мачта для антены).Монтаж конструкций для установки	шт.	-	15 438	-
101	101	517-101-0722	Мачта для антенны	шт.	-	30 276	-
102	102	Ц13-110301-0101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж антенны.Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	-	3 753	-
103	103	517-101-0705	Антенна направленная ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS	шт.	-	72 378	-
			Дорожные знаки				
129	129	У6101-0205-0107	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м,группа грунта 3	м3	2	14 569	29 138
130	130	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	0,6	5 451	3 271
131	131	У6101-0208-0102	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунта 2	м3	1,4	3 353	4 694
132	132	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	36,75	77	2 830
133	133	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0,3	18 418	5 525
134	134	У6103-0101-0101	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м3	м3	1,1	67 753	74 528
135	135	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001851	370 457	686
136	136	У6103-0701-0808	Стакан для стойки дорожного знака (Стакан фундамента знака 4,4 кг).Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,022	438 061	9 637
137	137	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,5	1 962	6 867
138	138	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00126	363 207	458
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**966 649**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			623 270
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*303 127*
			машины и механизмы	тенге			44 306
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 925*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			285 216

			перевозки	тенге			13 857
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
		НДЦС РК 8.01.-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами (общеплощадочные затраты) (НДСЦ РК 8.04-09-2022, табл.1, п.2.49)		8,1%		78 299
			Итого:				1 044 948
		НДЦС РК 8.01.-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%		5%		52 247
			Итого:				1 097 195
		НДЦС РК 8.01.-08-2022, п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты 3%		3%		31 349
			Итого:				1 128 544
		ССРСС	Итого с учетом прогнозного коэф. на 2025 год 3 квартал К=1,0587		1,0587		1 194 790
			НДС 12%		12%		143 375
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 338 164**
			Скидка 2%	-2%			-26 764
			Итого:				**1 311 400**

Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"
(БИН 151140001473)

_____

Проверил

_____

Авторский надзор
ТОО "НТПИПГ"
(БИН 031240003564)

_____**Башмакова О. В.**
Директор

Технический надзор
ТОО «BK-top»
(БИН 171240001308)

_____**Шадиев К.К.**
Эксперт по осуществлению технического надзора
(аттестаты KZ57VJE00029726, KZ14VJE00029724, KZ84VJE00029725)

Подрядчик
ТОО "СМЭУ "Астана"
(БИН 031240003148)

_____**Османова М.С.**
Директор

_____**Сексенов А.А.**
Главный инженер

_____**Коровин В.В.**
Зам. главного инженера

А3а5

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Договор: № 1078 от 26.02.2025 г.

Наименование стройки: "Строительство 26 светофорных объектов в городе Астане, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

Наименование объекта: Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)

АКТ № 49 (ЛС 2-1-13 И)
приемки выполненных работ за декабрь 2025 г.

№13 ул.Коктал в районе маг."Пайда". (доп.работы)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		э212120 проектная смета				
		Коэф.на стесненность согласно НДЦС РК 8.04-03-2022 табл.Б.1,п.7 К=1,15 /стесненные условия в				
	Раздел 1.	**УСТАНОВКА СВЕТОФОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**				**110 471**
		Устройство колодцев ККС-2 -2 шт				
1	**У6105-0201-0302** ***ДОП.***	**Вывод горловины колодца.Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**0,2053**	**73 215**	**15 031**
		ДОП. Транспортная стойка - 1 шт				
2	**У6101-0205-0107** ***ДОП.***	**Копание ям с откосами вручную без креплений для опор,стоек и консолей,мачты.Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,704**	**14 569**	**10 257**
3	**У6101-0206-0102** ***ДОП.***	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,14**	**5 451**	**763**
4	**У6101-0208-0102** ***ДОП.***	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,564**	**3 353**	**1 891**
5	**С3412-101-0115** ***ДОП.***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**14,805**	**77**	**1 140**
6	**У6101-0108-0102** ***ДОП.***	**Основание под фундаменты щебеночное стоек толщ.100мм.Устройство**	**м3 основания**	**0,064**	**18 412**	**1 178**
7	**У6103-0101-0101** ***ДОП.***	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м3**	**м3**	**0,5**	**67 771**	**33 886**
8	**У6103-0701-0810** ***ДОП.***	**Армирование фундаментов.Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**0,004**	**370 457**	**1 482**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6103-0701-0809 *ДОП.*	**Стакан для стойки (Стакан стойки пеш.-30 кг,стакан стойки трансп.-33,5кг).Детали закладные весом более 20 кг.Установка**	**т**	**0,0335**	**154 480**	**5 175**
10	прайс *ДОП.*	**Стакан фундаментный стойки транспортной алюминиевой**	**шт**	**1**	**39 667,88**	**39 668**
	Раздел 2.	**Электроснабжение светофорного объекта**				**34 554**
		ДОП. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия 4,924м2 (без а/б покрытия)				
11	Е12-200101-0106 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31 ДОП.*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное,толщ.10см.Разборка**	**м3**	**0,4924**	**6 703**	**3 301**
12	У6101-0201-0202 *ДОП.*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 (разборка щебеночного основания - толщ.17см)**	**м3**	**0,83708**	**10 449**	**8 747**
13	С3414-104-0601 *ДОП.*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**2,501392**	**1 389**	**3 474**
14	С3412-101-0115 *ДОП.*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**37,52088**	**77**	**2 889**
15	У6101-0206-0101 *ДОП.*	**Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м.Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1**	**м3**	**0,59088**	**4 963**	**2 933**
16	У6101-0107-0501 *ДОП.*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**м3**	**0,59088**	**847**	**500**
17	С1211-401-0101 *ДОП.*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,649968**	**3 490**	**2 268**
18	У6101-0206-0103 *ДОП.*	**Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м.Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3**	**м3**	**0,669664**	**7 794**	**5 219**
19	У6101-0107-0502 *ДОП.*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	**м3**	**0,669664**	**1 012**	**678**
20	С1211-201-706 *ДОП.*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,8437766**	**5 387**	**4 545**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**145 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			59 847
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 298*
		машины и механизмы	тенге			6 261
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71 414
		перевозки	тенге			7 503
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
	НДЦС РК 8.01.-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами (общеплощадочные затраты) (НДСЦ РК 8.04-09-2022, табл.1, п.2.49)		8,1%		11 747
		Итого:				156 772
	НДЦС РК 8.01.-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%		5%		7 839
		Итого:				164 611
	НДЦС РК 8.01.-08-2022, п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты 3%		3%		4 703
		Итого:				169 314
	ССРСС	Итого с учетом прогнозного коэф. на 2025 год 3 квартал К=1,0587		1,0587		179 253

1	2	3	4	5	6	7
		НДС 12%		12%		21 510
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**200 763**
		Скидка 2%	-2%			-4 015
		Итого:				**196 748**

Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"
(БИН 151140001473)

_____

Проверил

_____

Авторский надзор
ТОО "НТЦ ПП"
(БИН 031240003564)

_____ **Башмакова О. В.**
Директор

Технический надзор
ТОО «BK-top»
(БИН 171240001308)

_____ **Шадиев К.К.**
Эксперт по осуществлению технического надзора
(аттестаты KZ57VJE00029726, KZ14VJE00029724, KZ84VJE00029725)

Подрядчик
ТОО "СМЭУ "Астана"
(БИН 031240003118)

_____ **Османова М.С.**
Директор

_____ **Сексенов А.А.**
Главный инженер

_____ **Коровин В.В.**
Зам. главного инженера