**Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик ТОО "Стройком + Сервис"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 32 "Корректировка"**

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за июль 2025 года**

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирова | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | 53 | 19.06.2025г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | НДС тенге | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **10 000 000** | | | | | | | | **1 200 000** | **11 200 000** |
| в т.ч. за месяц | | **10 000 000** | | | | | | | **1 200 000** | **11 200 000** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Руководитель:**

**Усенгалиев К.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**Руководитель:**

**Ногаев О.С.**

**Технадзор: ТОО "GlobalTech Engineering"**

**Кунакбаев А. И.**

**Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"**

**Кузина С.О.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: ТОО "Стройком + Сервис"**

**Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 32 "Корректировка"**

**Договор: №53 от 19.06.2025 года**

**Акт**

**приемки выполненных работ за июль 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 8400744 |
| | | | | | | |
| | Раздел 1. | Демонтажные работы | | | | 4903826 |
| 1 | 1206-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08* | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 2 | 5 700 | 11400 |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 527 | 11054 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 728 | 5456 |
| 1.1.1 | 009-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2,7806 | 3 976 | 11056 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 173 | 346 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 56 | 112 |
| 1.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,01512 | 5 869 | 89 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,01512* | *2 138* | *32* |
| 1.2.2 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,03132 | 8 053 | 252 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,03132* | *2 555* | *80* |
| 1.2.3 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,062424 | 86 | 5 |
| 2 | 1206-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08* | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | $м^2$ | 1,4 | 3 934 | 5508 |
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 934 | 5508 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 942 | 2719 |
| 2.1.1 | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1,43598 | 3 836 | 5508 |
| 3 | 1206-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08* | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 2 | 8 474 | 16948 |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 122 | 16244 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 4 008 | 8016 |
| 3.1.1 | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 4,2342 | 3 836 | 16242 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 352 | 704 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 110 | 220 |
| 3.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,085752 | 8 053 | 691 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,085752* | *2 555* | *219* |
| 3.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,171288 | 86 | 15 |
| 4 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=0,6* | **Демонтаж дверного металлического однопольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 4 | 6 063 | 24252 |
| | | из них: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 980 | 23920 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 977 | 11908 |
| 4.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,3596 | 4 463 | 23920 |
| 4.2 | | машины и механизмы | | | 83 | 332 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 25 | 100 |
| 4.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,278388 | 21 | 6 |
| 4.2.2 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,0194472 | 46 | 1 |
| 4.2.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,011988 | 5 869 | 70 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,011988* | *2 138* | *26* |
| 4.2.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0122544 | 12 381 | 152 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0122544* | *3 649* | *45* |
| 4.2.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0125208 | 7 968 | 100 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0125208* | *2 555* | *32* |
| 4.2.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1513152 | 24 | 4 |
| **5** | **1208-0101-0204**<br>***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **$м^2$ кровли** | **335,8** | **1 128** | **378782** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 125 | 377775 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 555 | 186369 |
| 5.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 104,2659 | 3 625 | 377964 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 1007 |
| 5.2.1 | 314-502-0305 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,2847832 | 396 | 905 |
| **6** | **1211-0103-0202**<br>***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*** | **Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов** | **$м^2$** | **353,4** | **1 711** | **604667** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 704 | 602194 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 841 | 297209 |
| 6.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 136,37706 | 4 417 | 602377 |
| 6.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 7 | 2473 |
| 6.2.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,10602 | 24 599 | 2608 |
| 6.2.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,03534 | 36 | 1 |
| **7** | **1203-0101-0201**<br>***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | **$м^3$ кладки** | **40,70474** | **94 885** | **3862269** |
| | | из них: | | | | |
| 7.1 | | затраты на труд рабочих | | | 80 749 | 3347854 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 39 848 | 1652098 |
| 7.1.1 | 009-0118 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 951,104838 | 3 520 | 3347889 |
| 7.2 | | машины и механизмы | | | 14 136 | 586078 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 4 425 | 183460 |
| 7.2.1 | 315-102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин | маш.-ч | 61,5681 | 7 907 | 486819 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *61,5681* | *2 555* | *157307* |
| 7.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 7,164288 | 12 381 | 88701 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *7,164288* | *3 649* | *26142* |
| 7.2.3 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 123,1362 | 86 | 10590 |
| **8** | **261-107-0831**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Мусор строительный** | **т** | **85,44906** | | |
| | | | | | | |
| | **Раздел 2.** | **Проемы** | | | | **237546** |
| | | **Окна** | | | | |
| **9** | **6108-0102-0107**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый** | **$м^2$** | **4,05** | **7 870** | **31874** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из них: | | | | |
| 9.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 045 | 16382 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 014 | 8157 |
| 9.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,670515 | 4 463 | 16382 |
| 9.2 | | машины и механизмы | | | 527 | 2135 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 175 | 709 |
| 9.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,1402596 | 5 869 | 823 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1402596* | *2 138* | *300* |
| 9.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,5605889 | 25 | 14 |
| 9.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,1604894 | 7 968 | 1279 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1604894* | *2 555* | *410* |
| 9.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,8640351 | 24 | 21 |
| 9.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 298 | 13357 |
| 9.3.1 | 223-503-0502 | Лента бутиловая диффузионная | м | 2,268 | 121 | 274 |
| 9.3.2 | 223-503-0503 | Лента ПСУЛ | м | 0,06318 | 259 | 16 |
| 9.3.3 | 223-503-0504 | Лента бутиловая | м | 9,882 | 89 | 880 |
| 9.3.4 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 2,7945 | 4 361 | 12187 |
| **10** | **223-102-0207** *РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | **$м^2$** | **4,05** | **43 663** | **176835** |
| **11** | **6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | **м** | **2,8** | **4 402** | **12326** |
| | | из них: | | | | |
| 11.1 | | затраты на труд рабочих | | | 927 | 2596 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 461 | 1291 |
| 11.1.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,60424 | 4 295 | 2595 |
| 11.2 | | машины и механизмы | | | 15 | 42 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 5 | 14 |
| 11.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,0012432 | 5 869 | 7 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0012432* | *2 138* | *3* |
| 11.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0043512 | 7 968 | 35 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0043512* | *2 555* | *11* |
| 11.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 460 | 9688 |
| 11.3.1 | 223-503-0505 | Клин пластиковый монтажный | шт. | 11,2 | 248 | 2778 |
| 11.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 1,5848 | 4 361 | 6911 |
| **12** | **223-501-0108** *РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм** | **м** | **2,8** | **2 608** | **7302** |
| **13** | **6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив** | **м** | **2,8** | **3 289** | **9209** |
| | | из них: | | | | |
| 13.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 822 | 5102 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 916 | 2565 |
| 13.1.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,15388 | 4 422 | 5102 |
| 13.2 | | машины и механизмы | | | 10 | 28 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 | 6 |
| 13.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,19845 | 21 | 4 |
| 13.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,011172 | 25 | 0 |
| 13.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,001764 | 12 381 | 22 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,001764* | *3 649* | *6* |
| 13.2.4 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02205 | 101 | 2 |
| 13.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 64 | 179 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.1 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,1204 | 1 253 | 151 |
| 13.3.2 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 3,836 | 3 | 12 |
| 13.3.3 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,0088228 | 1 993 | 18 |
| 13.3.4 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,94 | 462 | 1358 |
| 13.3.5 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным | м | 2,94 | 865 | 2543 |
| | | | | | | |
| | **Раздел 3.** | **Кровля** | | | | **3259372** |
| **16** | **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам** | **$м^2$** | **10,56** | **349** | **3685** |
| | | из них: | | | | |
| 16.1 | | затраты на труд рабочих | | | 144 | 1521 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 72 | 760 |
| 16.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,340032 | 4 463 | 1518 |
| 16.2 | | машины и механизмы | | | 8 | 85 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3 | 32 |
| 16.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,002696 | 12 381 | 33 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,002696* | *3 649* | *10* |
| 16.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0065641 | 7 968 | 52 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0065641* | *2 555* | *17* |
| 16.2.3 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0006336 | 205 945 | 130 |
| 16.2.4 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0024288 | 725 499 | 1762 |
| 16.2.5 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0004224 | 435 089 | 184 |
| **17** | **6107-0115-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Антисептирование водным раствором покрытия по фермам** | **$м^2$** | **10,56** | **382** | **4034** |
| | | из них: | | | | |
| 17.1 | | затраты на труд рабочих | | | 200 | 2112 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 99 | 1045 |
| 17.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,472032 | 4 463 | 2107 |
| 17.2 | | машины и механизмы | | | 7 | 74 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 | 21 |
| 17.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0023443 | 12 381 | 29 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0023443* | *3 649* | *9* |
| 17.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0046886 | 7 968 | 37 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0046886* | *2 555* | *12* |
| 17.2.3 | 217-701-0104 | Натрий фтористый технический | т | 0,0009504 | 1 944 167 | 1848 |
| **18** | **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **$м^2$** | **335,8** | **5 357** | **1798881** |
| | | из них: | | | | |
| 18.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 858 | 1295516 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 939 | 651116 |
| 18.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 282,30706 | 4 589 | 1295507 |
| 18.2 | | машины и механизмы | | | 61 | 20484 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 17 | 5709 |
| 18.2.1 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 29,1481116 | 22 | 641 |
| 18.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 24,22797 | 25 | 606 |
| 18.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,2673092 | 12 381 | 15691 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,2673092* | *3 649* | *4624* |
| 18.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,4100118 | 7 968 | 3267 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,4100118* | *2 555* | *1048* |
| 18.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 438 | 482880 |
| 18.3.1 | 215-204-0101 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 1,679 | 103 200 | 173273 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.2 | 215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 2,5185 | 104 329 | 262753 |
| 18.3.3 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 6,716 | 1 462 | 9819 |
| 18.3.4 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 14,7752 | 861 | 12721 |
| 18.3.5 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 14,30508 | 1 372 | 19627 |
| 18.3.6 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 2,545364 | 1 993 | 5073 |
| 19 | 224-102-0906<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | $м^2$ | 386,17 | 3 762 | 1452772 |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | **8 400 744** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6%** | **Тенге** | | | **470 442** |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **8 871 186** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | **Тенге** | | | **443 559** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **Тенге** | | | **177 424** |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **9 492 169** |
| | | **Итого в прогнозных ценах на 2024г. К - 1,075** | **Тенге** | | | **10 204 082** |
| | | **Итого с коэфициентом договорной цены** | **Тенге** | | | **10 000 000** |
| | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | **Тенге** | | | **1 200 000** |
| | | **ИТОГО по Акту с учетом НДС:** | **Тенге** | | | **11 200 000** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Руководитель:**

**Усенгалиев К.К.**

**Технадзор: ТОО "GlobalTech Engineering"**

**Кунакбаев А. И.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**Руководитель:**

**Ногаев О.С.**

**Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"**

**Кузина С.О.**