Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
Наименование объекта: Строительство водоснабжения населенного пункта А.Усенов, с/о Ушкайык, г.Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2018 года

код		договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973501	187448	80	27.06.2018	обл.бюджет	497058015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен) 2017 г	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения населенного пункта А.Усенов, с/о Ушкайык, г.Туркестан	10 000 000,0	10 000 000,0	8 928 571,4	11 211 018,0	11 211 018,0	0,0	0,0			1 071 428,6	10 000 000,0

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

А.С. Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

А.М.Батаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

К.О. Досқараев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Star-Stroi", договор №80 от 27.06.20.. г.
ИНЖЕНЕР: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг», договор №106 от 31.07.2018 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Строительство водоснабжения населенного пункта А.Усенов, с/о Ушкайык, г.Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2699,1	92,24	84,34	248973	227640	70254	0,01	31
		м3 грунта		7,90	28,44	21333	76765	59,1	0,03	67
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	83,478	1364,90	--	113938	--	74589	1,85	154
		м3 грунта		1364,90	--	113938	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	281,74	652,64	--	183876	--	120372	0,97	274
		м3 грунта		652,64	--	183876	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2231,1	22,10	22,10	49310	49310	12768	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	17564	59,1	0,01	18
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2231,1	119,35	50,94	266275	113645	134995	0,11	241
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	152629	49674	59,1	0,03	59
6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2231,1	51,49	40,96	114876	91387	29382	0,01	27
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	17241	23087	59,1	0,01	27

7	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш[illegible]вместимостью 0,4 м3(Погрузка лишнего грунта)	147,97	152,78	138,91	22607	20554	6770	0,02	3
		м3 грунта		13,80	50,69	2042	7501	59,1	0,05	8
8	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	258,94	120,24	--	31135	--	1245	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Сети водопровода						
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	210,07	4567,41	118,78	959477	24951	141986	1,02	214
		м3 основания		733,97	29,69	154185	6236	62,1	0,04	7
10	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(в футляре 327 м)	1,0954	224078,24	61791,43	245447	67684	136664	194,00	213
		км трубопровода		158891,82	20413,31	174045	22360	62,1	26,83	29
11	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,7	196647,86	48527,34	137654	33969	78998	179,00	125
		км трубопровода		146606,37	15954,25	102624	11168	62,1	21,05	15
12	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,3	185652,98	43009,61	55696	12903	32420	173,00	52
		км трубопровода		141692,19	14136,41	42508	4241	62,1	18,65	6
13	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1436,6	1259,57	--	1809484	--	72379	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	707	416,51	--	294473	--	11779	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	303	74,34	--	22525	--	901	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-220101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт(Футляр)	0,327	455590,72	75498,77	148978	24688	78889	398,00	130
		км трубопровода		322192,94	23137,66	105357	7566	62,1	21,58	7
17	С123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	329,62	5242,36	--	1727966	--	69119	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	327	871,07	13,16	284839	4304	162879	0,84	276
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	234085	471	62,1	--	1

19	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	9	3337,31	--	30036	--	1201	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-050301-0404	Крышки стальные для колодцев утепленные	9	7543,92	--	67895	--	2716	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	185,74	731,08	14,47	135793	2687	23046	0,21	39
		м2 поверхности		177,80	1,70	33024	315	50,8	--	--
		Колодцы водопроводные Д-1500 м - 10 шт.								
22	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	14,2	25147,99	5904,03	357102	83837	97892	8,86	126
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	96987	32468	62,1	2,22	31
23	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	13817,67	--	138177	--	5527	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/КС15.9а/КС15.9б	20	12953,63	--	259073	--	10363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	10	14924,06	--	149241	--	5970	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10	1398,65	--	13987	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные Д-2000 м - 8 шт.								
27	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	13,2	25147,99	5904,03	331954	77933	90998	8,86	117
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	90157	30182	62,1	2,22	29
28	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	8	22222,72	--	177782	--	7111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/КС20.9а/КС20.9б	16	18049,70	--	288795	--	11552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	8	25030,12	--	200241	--	8010	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

31.	Є121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8	1398,65	--	11189	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8878791**	**835495**			**2022**
			Тенге			**1524032**	**289599**			**305**
		Накладные расходы -	Тенге			**1501780**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**830446**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11211017**				
		ИТОГО				11 211 018				
		Оборудование				0				
		итого				11 211 018				
		временные здания и сооружения 2%				224 220				
		итого				11 435 238				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				104 061				
		Итого				11 539 299				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				11 539 299				
		итого в ценах 2018 года к=1,0599383				12 230 945				
		с пониж.коэф. К=0.72999				8 928 571				
		НДС 12%				1 071 429				
		всего к оплате				**10 000 000**				

ЗАКАЗЧИК

руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

А.Асанов

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

Н.Б. Даулетбак

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Star Stroi"

К.С. Доскараев

форма №3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 27.09.2018 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Star-Stroi"

ИНЖЕНЕР: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Договор о государственных закупках работ №203 от 26.09.2018 г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водоснабжения населенного пункта А.Усенов, с/о Ушкайык, г.Туркестан

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	с начала строительства		с начала года		за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
общестроительные раблты	14 683 036	16 445 000	14 683 036	16 445 000	14 683 036	16 445 000
в т.ч. оборудование						
Всего к оплате	**14 683 036**	**16 445 000**	**14 683 036**	**16 445 000**	**14 683 036**	**16 445 000**

Заказчик

и.о. Руководителя

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

_____**Ж.С.Алибеков**

Инженер

Директор

ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

_____**А.М.Бытаев**

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____**К.С.Доскараев**