Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Форма

Декларация о соответствии

«11» 09 **2025 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», Жамбылская область, г.Тараз, улица Асанбая Аскарова, 297.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жаксылыкова Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство районной больницы совмещенной с поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области», Акмолинская область, район Биржан сал, Степнякская г.а., город Степняк**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", и.о. руководителя Байкуанышев А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1)ТОО «NDK Construction». №0014994 от 19.01.2022г.

наименование организации

2)ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004». №16017311 от 11.11.2016г.

наименование организации

3)ТОО «Идель». №18016731 от 06.09.2018г.

наименование организации

4)ТОО «OTRAR QURYLYS». №21016136 от 22.04.2021г.

наименование организации

5)ТОО «Құрылыс ТЭД». 16-ГСЛ №000033 от 11.11.2016г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Көкше-Құрылыс-Р", шифр проекта 1-2019-1.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", №4 от 03.05.2022 года.**

наименование организации утвердивший (переутвердивший) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Поликлиника	посещений в смену	200	200	200	200
Больница	Койко/место	45	45	45	45

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	10715,6	10715,6
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	42285,0	42285,0
В том числе подземной части	м3	7632,8	7632,8
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (гараж, ТП, ЦКП, КГС)	м2	564,0	564,0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Категория по взрывопожарной и пожарной опасности-Д
- Класс по функциональной пожарной опасности - Ф3.4
- Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0
- Класс пожарной опасности строительных конструкций -К0 8
- Степень долговечности -II
- Степень огнестойкости –II

Здание больницы с поликлиникой в г.Степняк района Биржан сал с цокольным этажом.

Архитектурное решения:

В плане сложной формы состоящий из четырех блокад: Блок А; Блок Б; Блок В и Блок Г сообщающихся между собой коридорами.

Блок А запроектирован с тремя надземными и цокольным этажами, где на каждом этаже предусмотрен пассажирский лифт. Размеры блока "А "между осями 1/1 и 6/1 - 18,0м; между осями А/1 и Е/1 – 15,0м максимальной высотой 11, 72м. Высота этажа - 3,3м. В данном блоке расположены врачебные и административные помещения. Связь с блоком В осуществляется с помощью общебольничного коридора с размерами между осями 12/3 и 1/1 – 21,92м, между осями Д/3 и Е/3 – 2,52м. Связь с блоком Б осуществляется с помощью общебольничного коридора с размерами между осями 6/1 и 1/2 - 15,44м; между осями Д/2 11 и Г/2 – 2,52м.

Блок Б запроектирован с тремя надземными и цокольным этажами, где на каждом этаже предусмотрен пассажирский лифт. Размеры между осями А/1 и 6/1 - 18,0м; между осями А/1 и Е/1 - 15,0м. Максимальной высотой 11, 72м. Высота этажа - 3,3м. В данном блоке расположены клинико-диагностическая лаборатория, БАК лаборатория, аптека, поликлиника. Связь с блоком А осуществляется с помощью общебольничного коридора.

Блок В запроектирован с тремя надземными и цокольным этажами, где на каждом этаже предусмотрено 3 пассажирских и 2 малых грузовых(кухонных) лифта. Размеры блока В между осями А/3 и П/3 - 27,21м: между осями 1/3 и 12/3 - 36,56м. Максимальной высотой 11, 72м. Высота этажа - 3,3м. В данном блоке расположены палатные отделения, малые операционные залы, центральное стерилизационное отделение, прачечное отделение. Отделения запроектированы с удобной связью с остальными блоками больницы с помощью общебольничных коридоров. Связь с блоком А и Г осуществляется с помощью общебольничных коридоров.

Блок Г запроектирован с одним надземными этажом и техническим подпольем. Размеры блока Г между осями А/4 11 и Б/4 - 25,04м; между осями 1/4 и 3/3 - 12,14м. Максимальной высотой 3.97м. Высота этажа - 3,3м. В данном блоке расположен пищевой блок с горячим, холодным, мясным и овощным

цехами, а также складами, комнатой персонала и сан.узлом. Пищевой блок запроектирован с удобной связью с блоком В и осуществляется с помощью общебольничного коридора.

Конструктивные решения:

Фундаменты- ж/б сваи по серии 1.011.1-10 из бетона кл. С20/25 F150 на портландцементе W8 с монолитный железобетонным ростверком из бетона кл.С20/25 F150 на портландцементе W8, армированные пространственным каркасами из арматуры согласно ГОСТ 34028 2016.

Наружные стены - многослойные по серии 2.130-8 вып.1 типа А-64 из кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530- 2012 на растворе М75 с облицовкой из кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с армированием сеткой д-4 Вр-1-100/д-4 Вр-1-100 через 3 ряда кладки ,с утеплением плит ППС 25-Р-А-1000х1000х120 ГОСТ 15588-2014 с теплопроводностью 0,038 Вт/С толщиной 120мм.

Отделка фасада - облицовка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 75 с армированием сеткой д- 4Вр-1-100/д-4 Вр-1-100 через 3 ряда кладки с цветовым решением согласно раздела АР:

Внутренние стены - из керамического кирпича марки КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,О/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380мм. на растворе 1175 с армированием сеткой д4Вр-1-100/д4Вр-1-100 через 3 ряда кладки.

Стены лифтовой шахты - из керамического кирпича марки КР-р-по 250 х 120 х 65/1 НФ /100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380мм. на растворе М100.

Перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм. на растворе М75 и армировать сеткой д4Вр-1-50/д4Вр-1-50 через 4 ряда кладки по высоте.

Перемычки - сборные железобетонные брусковые по серии 1.038 1-1 вып. 1, плитные по серии 1.038.1-1 вып. 2. Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып. 12.

Лестничные марши - сборные ступени по ГОСТ 8717-2016 по металлическим косоурам ГОСТ 8240-97.

Лестничные площадки - панели типа ПБ по ГОСТ 9561-91.

Перекрытие- сборные железобетонные многопустотные с круглыми пустотами панели по серии 1.141-1 вып.60, вып.63,
по серии 1.241-1 дып.27, панели типа ПБ по ГОСТ 9561-91.

Крыша - плоская с организованным внутренним водостоком.

Кровля - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал Техноэласт ПЛАМЯ СТОП (1 слой) и Унифлекс ВЕНТ ЭПВ(2слоя). по ц/п стяжке 50мм с разуклонкой из керамзитового гравия (400кг/м3) .

Утеплитель кровли -1 слой утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщ. 200мм с теплопроводностью 0,041 Вт/0С СТО 72746455-3.2.6-2018.

Отмостка - шириной 1.0 м из асфальтобетона по щебеночному основанию с уклоном i= 0,03 от здания.

Отделка цоколя - согласно раздела АР;

Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29.05.2023 г ;
месяц, год

окончание работ 12.09.2025 г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 11,5

фактически, месяц: 27,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99.68%** и фактически применено **80%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жалу ГКП на ПХВ Ротонная больница

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Енбекшильдерские ЭС ТОО "Кокшетау Энерго" гл. инженер Ерболов Е.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ „Степняк су" Абдиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

ГУ Биржан сал Коранбаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

подверждаю Бейсенбаева Жадра Жеменсовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство районной больницы совмещенной с поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Тараз Құрылыс Инвест» **Жаксылыков Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)