Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик ТОО "Тараз Құрылыс Инвест"

Субподрядчик ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка : Строительство районной больницы с совмещенной поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №21Т от 7.04.2025г.

Акт выполненных работ за апрель 2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АС Блок А										
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен										
		Подвал /АС-24,27/										
55	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,7		42451,53	2214,45	2322099	121130	1667634	523492	3073238
		НР - 93%; СП - 8%				9750,18	540,40	533335	29560		227647	
56	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	10,6		34761,00		368467	0	368467	0	397944
		СП - 8%						0	0		29477	
57	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /основание перегородок/	м3	8		30497,31	476,84	243978	3815	209612	29030	294849
		НР - 91%; СП - 8%				3818,88	168,81	30551	1350		21841	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04898		346394,00		16966	0	16966	0	18323
		СП - 8%						0	0		1357	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954		349485,00		3334	0	3334	0	3601
		СП - 8%						0	0		267	

60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06891	441876,00		30450	0	30450	0	32886
		СП - 8%					0	0		2436	
61	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,3333333	7440,05	278,60	359602	13466	234203	107450	504416
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	111933	3605		37364	
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16019	521541,63	2454,03	83546	393	70784	11628	102788
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	12369	134		7614	
		Утепляющая полоса из керамзитового гравия /АС-24/									
		Стены выше "0" /АС-42-44,51/									
65	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1013,4	35982,29	2214,45	36464453	2244124	24339497	9698480	49855968
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	9880832	547641		3693035	
66	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	526,666667	6709,75	278,60	3533802	146729	2167392	1170833	5081006
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	1219681	39279		376371	
67	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентиляционные и лифтовые шахты/	м3 кладки	77,13	45691,88	3031,90	3524215	233850	2745326	566249	4417701
		НР - 93%; СП - 8%			7066,50	827,58	545039	63831		327237	
68	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	191,75	34761,00		6665422	0	6665422	0	7198656
		СП - 8%					0	0		533234	
69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,7858	521541,63	2454,03	4060619	19107	3440358	565110	4995787
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	601154	6491		370058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								75977163

РАЗДЕЛ 5. Перемычки

Подвал /АС-41,37/

92	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	46	649,12	252,45	29860	11613	9116	14119	47497
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	9131	2834		3518	
93	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,149	118002,00		17582	0	17582	0	18989
		СП - 8%					0	0		1407	
94	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,66	107572,00		70998	0	70998	0	76678
		СП - 8%					0	0		5680	
95	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,456	141952,00		64730	0	64730	0	69908
		СП - 8%					0	0		5178	
96	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,873	128380,00		112076	0	112076	0	121042
		СП - 8%					0	0		8966	
97	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	4137,45	1412,89	24825	8477	757	20864	49344
		НР - 118%; СП - 8%			2598,48	348,33	15591	2090		3655	
98	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,9	219964,00		197968	0	197968	0	213805
		СП - 8%					0	0		15837	
99	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /АС-24/	т	0,0604	346394,00		20922	0	20922	0	22596
		СП - 8%					0	0		1674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								619859
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								76597022
		Итого с непредвиденными работами и затратами									81 394 440
		АС Блок Б									
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен									
		Подвал /АС-28,32/									
55	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	52,2	42451,53	2214,45	2215970	115594	1591417	499566	2932779
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	508959	28209		217243	
56	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ	м3	10,1	34761,00		351086	0	351086	0	379173

		32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3									
		СП - 8%					0	0		28087	
57	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /основание перегородок/	м3	16,6	30497,31	476,84	506255	7916	434946	60237	611811
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	63393	2802		45319	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10226	346394,00		35422	0	35422	0	38256
		СП - 8%					0	0		2834	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01992	349485,00		6962	0	6962	0	7519
		СП - 8%					0	0		557	
60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14392	441876,00		63595	0	63595	0	68683
		СП - 8%					0	0		5088	
61	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	385	7440,05	278,60	2864419	107261	1865556	855893	4017937
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	891602	28713		297625	
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,33432	521541,63	2454,03	174362	820	147729	24266	214518
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	25813	279		15890	
		Утепляющая полоса из керамзитового гравия /АС-24/									
		Стены выше "0" /АС-42-44,51/									
65	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	304,02	35982,29	2214,45	10939336	673237	7301849	2909544	14956790
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	2964250	164292		1107910	
66	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158	6709,75	278,60	1060141	44019	650218	351250	1524302
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	365904	11784		112911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								24751768
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24751768

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14095714		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26 080 661
		АС Блок В									
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
58	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	174,45256	71060,00		12396599	0	12396599	0	13388327
		СП - 8%					0	0		991728	
59	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	10,8	30088,60	1366,02	324957	14753	265821	43958	398428
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	44383	3923		29513	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4655	79665,63	2454,03	37084	1142	0	33787	76541
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	35942	388		5670	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4655	346394,00		161246	0	161246	0	174146
		СП - 8%					0	0		12900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								14037442
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен									
		Подвал /АС-18,23/									
73	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	143,1	42451,53	2214,45	6074814	316888	4362675	1369501	8039860
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	1395251	77331		595545	
74	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	10,1	34761,00		351086	0	351086	0	379173
		СП - 8%					0	0		28087	
75	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /основание перегородок/	м3	22,36	30497,31	476,84	681920	10662	585868	81140	824105
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	85390	3775		61045	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13796	346394,00		47789	0	47789	0	51612
		СП - 8%					0	0		3823	

77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02688	349485,00		9394	0	9394	0	10146
		СП - 8%					0	0		752	
78	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19432	441876,00		85865	0	85865	0	92734
		СП - 8%					0	0		6869	
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	359,166667	7440,05	278,60	2672218	100064	1740378	798464	3748337
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	831776	26787		277655	
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45104	521541,63	2454,03	235236	1107	199303	32738	289412
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	34826	376		21438	
		Утепляющая полоса из керамзитового гравия /АС-28/									
81	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	64,1	19164,32	1848,60	1228433	118495	824826	307148	1658427
		НР - 94%; СП - 8%			4447,92	649,62	285112	41641		122846	
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,4	917,44	32,28	235232	8277	125418	99402	361405
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	101537	4210		26771	
		Стены выше "0" /АС-48-50и,51а/									
83	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	434,12105	35982,29	2214,45	15620670	961339	10426573	4154642	21357337
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	4232758	234599		1582025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								36812548
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50849990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Итого с непредвиденными работами и затратами									54 034 822
		АС Блок Г									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-4-7,16/									
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Сваи /АС-4и-7,12и,11/									
17	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	48,96	12028,28	8670,91	588905	424528	11412	262630	919658

	Изм. и доп. вып. 20										
		НР - 99%; СП - 8%			3124,29	2294,07	152965	112318		68123	
18	221-101-0103 РСНБ РК 2015 СТ ССЦ РК 8.04-08-2021, таб.5	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 /Надбавка на изменение водонепроницаемости бетона W4-W8, морозостойкости F100-F150/	м	544	6985,68		3800210	0	3800210	0	4104227
		СП - 8%					0	0		304017	
19	ССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4 п.10	Надбавка на изменение класса бетона В20-В22,5	м3	48,96	833,00		40784	0	40784	0	44047
		СП - 8%					0	0		3263	
20	ССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4 п.10	Надбавка на изменение класса бетона В22,5-В25	м3	48,96	816,00		39951	0	39951	0	43147
		СП - 8%					0	0		3196	
		Устройство ростверка /АС-17и,16/									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,943	26884,68	1151,21	240430	10295	217072	14165	274963
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	13063	2503		20368	
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	41,03	38653,88	2128,05	1585969	87314	1296443	201985	1930990
		НР - 91%; СП - 8%			4928,40	481,36	202212	19750		143036	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08438	346394,00		375623	0	375623	0	405673
		СП - 8%					0	0		30050	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,70389	335138,00		235900	0	235900	0	254772
		СП - 8%					0	0		18872	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	111,42	922,09	20,50	102739	2284	64528	33732	147389
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	35927	344		10918	
		Монтаж блоков ФБС /АС-36,33-35и/									
27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	2038,01	1075,29	26494	13979	6472	11708	41258
		НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	6043	3879		3056	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	80	2353,32	1054,39	188266	84351	60873	78411	288011

	Изм. и доп. вып. 19		конструкций								
		НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	43042	23408		21334	
29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3000,93	1343,16	33010	14775	9229	15465	52353
		НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	9006	4100		3878	
30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	59	4860,88	2355,75	286792	138989	74226	132333	452655
		НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	73577	38570		33530	
31	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	81,251	71060,00		5773696	0	5773696	0	6235592
		СП - 8%					0	0		461896	
32	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,63	30088,60	1366,02	49044	2227	40118	6635	60133
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	6699	592		4454	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1197	79665,63	2454,03	9536	294	0	8688	19682
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	9242	100		1458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15274550
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15274550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									16 231 224

АС Гараж

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-4-6/

		Разработка траншеи									
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,15	279,51	279,51	17651	17651	0	2207	21447
		НР - 72%; СП - 8%				48,53	0	3065		1589	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	167,2765	227,42	227,42	38042	38042	0	4756	46222
		НР - 72%; СП - 8%				39,49	0	6606		3424	

3	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1604,01	40,00		64160	0	64160	0	69293
		СП - 8%					0	0		5133	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1735	3714,05		19215	0	0	13835	35694
		НР - 72%; СП - 8%			3714,05		19215	0		2644	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,6225	1003,10		8649	0	0	6227	16066
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10		8649	0		1190	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	163,8275	19,41	19,41	3180	3180	0	989	4503
		НР - 72%; СП - 8%				8,38	0	1373		334	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	163,8275	17,16	17,16	2811	2811	0	874	3980
		НР - 72%; СП - 8%				7,41	0	1214		295	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	172,45	179,30	81,56	30920	14065	0	17168	51935
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	16855	6989		3847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								249140
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-5-9/									
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	4008,30	1082,37	962	260	480	312	1376
		НР - 93%; СП - 8%			925,08	471,92	222	113		102	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,38	34818,45	1215,39	48049	1677	37629	8345	60906
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	8743	427		4512	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06252	22939,88	1437,08	1434	90	18	1232	2879
		НР - 91%; СП - 8%			21214,80	441,20	1326	28		213	

12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06252	346394,00		21657	0	21657	0	23390
		СП - 8%					0	0		1733	
		Монтаж блоков ФБС									
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,59	4008,30	1082,37	18398	4968	9184	5963	26310
		НР - 93%; СП - 8%			925,08	471,92	4246	2166		1949	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	2353,32	1054,39	84720	37958	27393	35286	129606
		НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	19369	10534		9600	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3000,93	1343,16	12004	5373	3356	5624	19038
		НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	3275	1491		1410	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	4860,88	2355,75	136105	65961	35226	62802	214820
		НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	34918	18304		15913	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	35,312	71060,00		2509271	0	2509271	0	2710013
		СП - 8%					0	0		200742	
18	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,77	29978,44	1366,02	23083	1052	18867	3134	28314
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	3164	280		2097	
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,29	43537,17	4974,23	709220	81030	440847	187115	968042
		НР - 91%; СП - 8%			11500,50	1122,03	187343	18278		71707	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8636	346394,00		299146	0	299146	0	323078
		СП - 8%					0	0		23932	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1919	349485,00		67066	0	67066	0	72431
		СП - 8%					0	0		5365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4580203

	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							4829343
	Итого с непредвиденными работами и затратами								5 131 814
	Всего по акту								182 872 961
	Итого в текущих ценах 2022года		1,05005						
	К=		1	33%					63 368 584
	Итого в текущих ценах 2023года								
	К=		1,09736	67%					134 453 943
	ИТОГО								197 822 527
	НДС			12%					23 738 703
	Итого с НДС								221 561 230
	Всего по акту с понижающим коэффициентом			0,95					210 483 169

Сдал Субподрядчик ТОО «Құрылыс ТЭД»
Директор Калдыбаев Н

Принял Генподрядчик ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Директор Жаксылыков Б.А.