НДПС РК 3.01-06-2022. Приложение 1 Форма 4

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Эулет-7"

Наименование объекта Текущий ремонт Мастерской

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2025г

(локальная смета № 2-1-1)

Текущий ремонт Мастерской

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	200	2 221	444 200
2	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	160	2 742	438 720
3	1111-0101-4701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$	130,0	7 855	1 021 150
4	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый строительный	т	0,328314	4 967	1 631
5	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	200	100	20 000
6	1133-0105-1102 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	20	4 858	97 160
7	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	120	808	96 960
8	1121-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	60	6 287	377 220
9	243-907-0337 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L2000, длиной 2000мм, толщина 1,5мм	шт.	30	3 850	115 500
10	1121-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	350	271	94 850
11	1121-0401-0107 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка	шт.	48	2 478	118 944
12	247-102-3008 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов SPO-7-40-4K-M (4)/SPO-7-40-6K-M (4), мощность 40Вт, IP40, 1200x180x19, матовый	шт.	48	10 556	506 688
13	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и подключение к сети 380 В распределительного навесного электрощита на 24 модуля, бокс для автоматов.	шт.	1	17 417	17 417

1	2	3	4	5	6	7
14	247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 801	20 801
15	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	17 016	34 032
16	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	12	9 027	108 324
17	247-204-1034 *РСНБ РК 2022*	Автоматический модульный DZ47-60 3P 50A C	шт.	2	4 500	9 000
18	247-204-1006 *РСНБ РК 2022*	АВ ТХ3 1ф 25А	шт.	6	2 500	15 000
19	247-204-1004 *РСНБ РК 2022*	АВ ТХ3 1ф 10А.	шт.	6	2 000	12 000
20	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замена коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3	14 826	44 478
21	247-202-1307 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 100х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся	шт.	3	1 428	4 284
22	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	366	27 450
	ИТОГО без НДС					**3 625 809**
	ВСЕГО					**3 625 809**

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республикик Казахстан"

Директор филиала РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республикик Казахстан"_____Каребаев К.К.

Подрядчик ТОО "Әулет-7"

Директор _____Тусупова З.Т.