Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "BW-invest"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140011316	190140030339			47	12.08.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"	318 714 000,00	318 714 000,00	140 969 587,78				16 916 350,53	157 885 938,31
Аванс 30%								47 365 781,49
ИТОГО К ОПЛАТЕ								110 520 156,82

Подрядчик:
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор **Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт **Тлеубай Б.Т.**
ИИН 901002350523

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель **Имангалиев А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"

(наименование, адрес)

Объект : 1 Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 12.08.2025г.

Акт выполненных работ 4

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки										
1	22	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	6,21186	43 770,0 29 060,0	7 462,0 1 608,0	271 893,0 180 516,5	46 352,5 9 988,5	45 023,5		271 893,0	
2	24	6104-0301-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 771,0 775,0	626,0 120,0	10 626,0 4 650,0	3 756,0 720,0	2 220,0		10 626,0	
3	25	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,108	151 557,0		16 368,0		16 368,0		16 368,0	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					298 887 185 167	50 109 10 709	63 612 0	0 0	298 887	
			Раздел 4: Перекрытия										
4	26	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	21 699,0 8 475,0	3 313,0 866,0	43 398,0 16 950,0	6 626,0 1 732,0	19 822,0		43 398,0	
5	27	222-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	4,96	8 220,0		40 771,0		40 771,0		40 771,0	
6	28	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00412	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	4 536,0 4 519,0	17,0 5,0			4 536,0	
7	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00412	331 267,0		1 365,0		1 365,0		1 365,0	
			Итого по разделу 4: Перекрытия					90 070 21 469	6 643 1 737	61 958 0	0 0	90 070	
			Раздел 5: Кровли										
8	30	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	5,04	853,0 360,0	32,0 6,0	4 299,0 1 814,0	161,0 30,0	2 323,0		4 299,0	
9	31	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	5,04	853,0 360,0	32,0 6,0	4 299,0 1 814,0	161,0 30,0	2 323,0		4 299,0	
10	32	6111-0403-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³	0,3528	41 609,0 16 270,0	4 529,0 1 194,0	14 680,0 5 740,0	1 598,0 421,0	7 342,0		14 680,0	
11	33	6111-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	5,04	3 625,0 2 369,0	133,0 27,0	18 270,0 11 940,0	670,0 136,0	5 660,0		18 270,0	
12	34	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	0,1512	11 945,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	35	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	5,04	5 523,0 2 864,0	176,0 26,0	27 836,0 14 435,0	887,0 131,0	12 514,0		27 836,0	
14	36	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	5,04	1 549,0 1 463,0	85,0 30,0	7 807,0 7 374,0	428,0 151,0	5,0		7 807,0	
15	37	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	5,04	202,0 18,0	14,0 5,0	1 018,0 91,0	70,0 25,0	857,0		1 018,0	
16	38	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м²	5,04	392,0 260,0	4,0 0,0	1 976,0 1 310,0	20,0 0,0	645,0		1 976,0	
17	39	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м²	5,04	1 208,0 1 133,0	60,0 14,0	6 088,0 5 710,0	303,0 71,0	76,0		6 088,0	
18	40	235-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, кровля/пленка	м²	5,796	770,0		4 463,0		4 463,0		4 463,0	
19	41	235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м²	11,3904	689,0		7 848,0		7 848,0		7 848,0	
20	42	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	1,7	8 067,0 4 858,0	37,0 8,0	13 714,0 8 259,0	63,0 14,0	5 392,0		13 714,0	
21	43	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	7,12	3 860,0 1 290,0	111,0 12,0	27 483,0 9 185,0	790,0 85,0	17 508,0		27 483,0	
22	44	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,000544	252 910,0 109 544,0	3 407,0 1 080,0	138,0 60,0	2,0 1,0	76,0		138,0	
			Итого по разделу 5: Кровли					141 725 67 732	5 153 1 095	68 838 0	0 0	141 725	
			Раздел 6: Проемы										
23	45	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,54	12 057,0 7 245,0	543,0 183,0	6 511,0 3 912,0	293,0 99,0	2 305,0		6 511,0	
24	46	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,54	31 092,0		16 790,0		16 790,0		16 790,0	
25	47	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,9	4 368,0 981,0	16,0 5,0	3 931,0 883,0	15,0 5,0	3 034,0		3 931,0	
26	48	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	0,9	1 332,0		1 199,0		1 199,0		1 199,0	
27	49	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	0,9	2 002,0 1 929,0	10,0 2,0	1 802,0 1 736,0	9,0 2,0	57,0		1 802,0	
28	50	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,945	865,0		817,0		817,0		817,0	
29	51	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	1,89	12 420,0 10 545,0	144,0 45,0	23 474,0 19 930,0	272,0 85,0	3 272,0		23 474,0	
30	52	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,89	55 191,0		104 311,0		104 311,0		104 311,0	
			Итого по разделу 6: Проемы					158 835 26 461	589 191	131 785 0	0 0	158 835	
			Раздел 7: Полы										
31	53	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом 100 ММ		3,52	9 468,0	878,0	33 327,0	3 090,0	22 063,0		33 327,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2 322,0	218,0	8 173,0	767,0				
32	54	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм		3,52	2 350,0	84,0	8 272,0	296,0	2 879,0		8 272,0	
				$м^2$		1 448,0	30,0	5 097,0	106,0				
33	55	212-101-1717 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2		3,5904	36 929,0		132 590,0		132 590,0		132 590,0	
				$м^3$									
34	56	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм		3,52	1 533,0	84,0	5 396,0	296,0	4,0		5 396,0	
				$м^2$		1 448,0	30,0	5 097,0	106,0				
35	57	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,071808	46 214,0		3 319,0		3 319,0		3 319,0	
				$м^3$									
36	58	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201		3,52	267,0	14,0	940,0	50,0	831,0		940,0	
				$м^2$		17,0	5,0	60,0	18,0				
			Итого по разделу 7: Полы					183 844	3 732	161 686	0	183 844	
								18 427	997	0	0		
			Раздел 8: Внутренняя отделка										
37	59	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		20	4 906,0	307,0	98 120,0	6 140,0	11 020,0		98 120,0	
				$м^2$		4 048,0	132,0	80 960,0	2 640,0				
38	60	6112-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок		3,87	4 972,0	307,0	19 242,0	1 188,0	2 179,0		19 242,0	
				$м^2$		4 102,0	132,0	15 875,0	511,0				
39	61	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке		23,52	447,0	3,0	10 513,0	71,0	1 058,0		10 513,0	
				$м^2$		399,0	1,0	9 384,0	24,0				
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка					127 875	7 399	14 257	0	127 875	
								106 219	3 175	0	0		
			Раздел 9: Крыльцо										
40	62	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		0,144	32 321,0	5 219,0	4 654,0	752,0	1 878,0		4 654,0	
				$м^3$		14 057,0	1 561,0	2 024,0	225,0				
41	63	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской		0,27	47 267,0	3 107,0	12 762,0	839,0	10 602,0		12 762,0	
				$м^3$		4 893,0	610,0	1 321,0	165,0				
			Итого по разделу 9: Крыльцо					17 416	1 591	12 480	0	17 416	
								3 345	390	0	0		
			Раздел 10: Отмостка										
42	64	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем		9,06	402,0	91,0	3 642,0	825,0			3 642,0	
				$м^2$		311,0	25,0	2 818,0	227,0				
43	65	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		0,453	32 321,0	5 219,0	14 641,0	2 364,0	5 909,0		14 641,0	
				$м^3$		14 057,0	1 561,0	6 368,0	707,0				
44	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		1,812	49 090,0	2 853,0	88 951,0	5 170,0	73 458,0		88 951,0	
				$м^3$		5 697,0	544,0	10 323,0	986,0				
			Итого по разделу 10: Отмостка					107 234	8 359	79 367	0	107 234	
								19 509	1 920	0	0		
			ИТОГО по акту					1 125 886	83 575	593 983	0	1 125 886	
								448 329	20 214	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									110 337	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									1 236 223	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									61 811	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									61 811	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									1 359 845	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									1 461 833	
			Понижающий коэффициент (2%)									29 237	
			Итого с понижающим коэффициентом									1 432 597	
			НДС (12%)									171 911,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1 604 508,44	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____Кожжанов Б.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____Глеубай Б.Т.
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **3 Эксплуатационная скважина водоразбора №1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.08.2025г.**

Акт выполненных работ 5

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **3-01-01-05 Эксплуатационная скважина водоразбора №1,2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	50	9 634,0 4 085,0	5 449,0 1 483,0	481 700,0 204 250,0	272 450,0 74 150,0	5 000,0		481 700,0	
2	2	1104-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	100	10 443,0 4 383,0	5 946,0 1 646,0	1 044 300,0 438 300,0	594 600,0 164 600,0	11 400,0		1 044 300,0	
3	3	1104-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом инекового бурения	м спуска или подъема труб	300	1 319,0 710,0	577,0 162,0	395 700,0 213 000,0	173 100,0 48 600,0	9 600,0		395 700,0	
4	4	216-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	11,25	27 835,0		313 144,0		313 144,0		313 144,0	
5	7	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	496 987,0 291 930,0	205 057,0 48 341,0	496 987,0 291 930,0	205 057,0 48 341,0			496 987,0	
6	10	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	2,34	59 435,0 59 435,0	0,0 0,0	139 078,0 139 078,0	0,0 0,0			139 078,0	
7	11	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	$м^3$	1	1 857,0		1 857,0		1 857,0		1 857,0	
8	12	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	15	5 119,0 2 778,0	2 283,0 503,0	76 785,0 41 670,0	34 245,0 7 545,0	870,0		76 785,0	
9	13	214-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	54,9	987,0		54 186,0		54 186,0		54 186,0	
			ИТОГО по акту					3 003 737 1 328 228	1 279 452 343 236	396 057 0	0 0	3 003 737	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									294 366	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									3 298 103	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									164 905	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									164 905	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									3 627 914	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									3 900 007	
			Понижающий коэффициент (2%)									78 000	
			Итого с понижающим коэффициентом									3 822 007	
			НДС (12%)									458 640,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									4 280 647,75	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____Кожжанов Б.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____Тлеубай Б.Т.
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **4 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.08.2025г.**

Акт выполненных работ 6

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **4-01-01-06 Наружные сети электроснабжения Кл 0,4 кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	95,06	501,0 0,0	501,0 147,0	47 625,0 0,0	47 625,0 13 974,0			47 625,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	2,94	11 413,0 11 413,0	0,0 0,0	33 554,0 33 554,0	0,0 0,0			33 554,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	33	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	133 485,0 133 485,0	0,0 0,0			133 485,0	
4	4	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	33	7 865,0		259 545,0		259 545,0		259 545,0	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	66	97,0 0,0	97,0 24,0	6 402,0 0,0	6 402,0 1 584,0			6 402,0	
			Итого по разделу 2: Земляные работы					480 611 167 039	54 027 15 558	259 545 0	0 0	480 611	
			Раздел 3: Кабельно-проводниковая продукция										
6	6	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	315	1 113,0 659,0	399,0 106,0	350 595,0 207 585,0	125 685,0 33 390,0	17 325,0		350 595,0	
7	7	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,1173	792 952,0		93 013,0		93 013,0		93 013,0	
8	8	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,1938	612 038,0		118 613,0		118 613,0		118 613,0	
9	9	243-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х2,5-0,66	км	0,0102	985 208,0		10 049,0		10 049,0		10 049,0	
10	10	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	450	23,0 21,0	2,0 1,0	10 350,0 9 450,0	900,0 450,0			10 350,0	
11	11	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	459	67,0		30 753,0		30 753,0		30 753,0	
12	12	1308-0201-2601 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	6	43 442,0 41 965,0	921,0 284,0	260 652,0 251 790,0	5 526,0 1 704,0	3 336,0		260 652,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	**Муфта конусная термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25**	шт.	6	17 473,0		104 838,0		104 838,0		104 838,0	
14	14	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	шт.	1	100 216,0 77 935,0	18 411,0 5 670,0	100 216,0 77 935,0	18 411,0 5 670,0	3 870,0		100 216,0	
15	15	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32**	шт.	1	24 454,0		24 454,0		24 454,0		24 454,0	
			Итого по разделу 3: Кабельно-проводниковая продукция					1 103 533 546 760	150 522 41 214	406 251 0	0 0	1 103 533	
			Раздел 4: Молниезащита и заземление										
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	25,56	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	198 090,0 198 090,0	0,0 0,0			198 090,0	
17	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	25,56	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	103 390,0 103 390,0	0,0 0,0			103 390,0	
18	18	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	41	7 455,0 4 063,0	402,0 99,0	305 655,0 166 583,0	16 482,0 4 059,0	122 590,0		305 655,0	
19	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	142	1 577,0 813,0	61,0 15,0	223 934,0 115 446,0	8 662,0 2 130,0	99 826,0		223 934,0	
20	20	1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка**	т	0,548	346 808,0 187 281,0	156 737,0 33 132,0	190 051,0 102 630,0	85 892,0 18 156,0	1 529,0		190 051,0	
21	21	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Молниеотвод на базе граненой конической опоры высотой 16 метров МОГК-16**	шт	2	334 231,07		668 462,0		668 462,0		668 462,0	
22	22	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Молниеотвод на базе граненой конической опоры высотой 8 метров МОГК-8**	шт	3	119 054,57		357 164,0		357 164,0		357 164,0	
23	23	1133-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подножники стальные. Установка**	т	0,05439	159 860,0 97 441,0	43 223,0 12 413,0	8 695,0 5 300,0	2 351,0 675,0	1 044,0		8 695,0	
24	24	247-306-0919 *СпрСЦ 12 2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)**	шт.	3	7 816,0		23 448,0		23 448,0		23 448,0	
25	25	247-306-0926 *СпрСЦ 12 2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	шт.	2	17 387,0		34 774,0		34 774,0		34 774,0	
			Итого по разделу 4: Молниезащита и заземление					2 113 663 691 439	113 387 25 020	1 308 837 0	0 0	2 113 663	
			Раздел 5: Наружное освещение										
26	26	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	6	32 522,0 17 304,0	14 993,0 4 617,0	195 132,0 103 824,0	89 958,0 27 702,0	1 350,0		195 132,0	
27	27	247-306-1209 *СпрСЦ 12 2023*	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-8м, grey/black**	шт.	6	168 741,0		1 012 446,0		1 012 446,0		1 012 446,0	
28	28	247-306-0113 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б**	шт.	6	139 946,0		839 676,0		839 676,0		839 676,0	
29	29	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	шт.	6	36 411,0 20 841,0	14 553,0 4 781,0	218 466,0 125 046,0	87 318,0 28 686,0	6 102,0		218 466,0	
30	30	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от пайбы 800 мм, углом наклона 20°**	шт.	6	8 255,0		49 530,0		49 530,0		49 530,0	
31	31	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**		6	15 054,0	3 389,0	90 324,0	20 334,0	13 962,0		90 324,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		9 338,0	1 414,0	56 028,0	8 484,0				
32	32	247-103-0428 *СпрСН 12 2023*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 160W CT, мощность 160 Вт, IP 67	шт.	6	171 702,0		1 030 212,0		1 030 212,0		1 030 212,0	
33	33	6124-0201-3101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	12	556,0 531,0	21,0 0,0	6 672,0 6 372,0	252,0 0,0	48,0		6 672,0	
34	34	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	12,12	111,0		1 345,0		1 345,0		1 345,0	
35	35	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	180	1 045,0 600,0	378,0 100,0	188 100,0 108 000,0	68 040,0 18 000,0	12 060,0		188 100,0	
36	36	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,1836	24 474,0		4 493,0		4 493,0		4 493,0	
37	37	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 792,0 5 903,0	42,0 0,0	52 752,0 35 418,0	252,0 0,0	17 082,0		52 752,0	
38	38	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	823,0		4 938,0		4 938,0		4 938,0	
39	39	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	455	1 113,0 659,0	399,0 106,0	506 415,0 299 845,0	181 545,0 48 230,0	25 025,0		506 415,0	
40	40	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4641	364 947,0		169 372,0		169 372,0		169 372,0	
41	41	6124-0303-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	1	53 878,0 31 125,0	20 022,0 5 954,0	53 878,0 31 125,0	20 022,0 5 954,0	2 731,0		53 878,0	
42	42	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 141,0		46 141,0		46 141,0		46 141,0	
43	43	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 442,0 6 412,0	0,0 0,0	38 652,0 38 472,0	0,0 0,0	180,0		38 652,0	
44	44	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 451,0		2 451,0		2 451,0		2 451,0	
45	45	247-204-0651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 827,0		5 654,0		5 654,0		5 654,0	
46	46	247-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	945,0		945,0		945,0		945,0	
47	47	247-208-0607 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В	шт.	2	5 466,0		10 932,0		10 932,0		10 932,0	
48	48	6125-0104-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	8 890,0 8 890,0	0,0 0,0	8 890,0 8 890,0	0,0 0,0			8 890,0	
49	49	Прайс *Лист*	Фотореле "Camelion" LXP-02 Windows	шт	1	1 906,54		1 907,0		1 907,0		1 907,0	
50	50	6124-0302-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт.	1	16 027,0 11 990,0	42,0 0,0	16 027,0 11 990,0	42,0 0,0	3 995,0		16 027,0	
51	51	Прайс *Лист*	Кулачковый переключатель	шт	1	4 804,29		4 804,0		4 804,0		4 804,0	
52	52	6125-0104-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	2	8 890,0 8 890,0	0,0 0,0	17 780,0 17 780,0	0,0 0,0			17 780,0	
53	53	248-405-0534 *СпрСН 12 2023*	ST-EX142L, накладная кнопка выхода с индикацией	шт.	2	1 222,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	6124-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	шт.	2	7 007,0 5 995,0	921,0 284,0	14 014,0 11 990,0	1 842,0 568,0	182,0		14 014,0	
55	55	247-216-0805 *РСНБ РК 2022*	**Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В**	шт.	2	959,0		1 918,0		1 918,0		1 918,0	
56	56	247-216-0202 *РСНБ РК 2022*	**Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2**	шт.	15	135,0		2 025,0		2 025,0		2 025,0	
57	57	Прайс *Лист*	**DIN-рейка перфорированная**	шт	1	1 265,0		1 265,0		1 265,0		1 265,0	
58	58	Прайс *Лист*	**сальник IP54 отверс 46 мм d=22 32 мм**	шт	3	642,44		1 927,0		1 927,0		1 927,0	
59	59	6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	2	314,0 298,0	1,0 0,0	628,0 596,0	2,0 0,0	30,0		628,0	
60	60	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	км	0,00204	83 584,0		171,0		171,0		171,0	
61	61	6119-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	1	1 262,0 1 234,0	8,0 1,0	1 262,0 1 234,0	8,0 1,0	20,0		1 262,0	
62	62	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	м	1,02	440,0		449,0		449,0		449,0	
			Итого по разделу 5: Наружное освещение					4 604 037 856 610	469 615 137 625	3 277 812 0	0 0	4 604 037	
			Раздел 6: Оборудование										
63	63	1337-0102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	287 078,0 225 665,0	25 283,0 6 984,0	574 156,0 451 330,0	50 566,0 13 968,0	72 260,0		574 156,0	
64	64	Прайс *Лист*	**Дизель генератор ADD22R**	шт	1	1 721 727,46		1 721 727,0		1 721 727,0		1 721 727,0	
65	65	Прайс *Лист*	**Дизель генератор ADD16R**	шт	1	1 676 988,0		1 676 988,0		1 676 988,0		1 676 988,0	
			Итого по разделу 6: Оборудование					3 972 871 451 330	50 566 13 968	72 260 3 398 715	0 0	3 972 871	
			Раздел 7: Строительство ВЛИ-0,4кВ										
66	66	6124-0201-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка, подвешиваемого на тросе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	166,5	2 788,0 839,0	1 763,0 558,0	464 202,0 139 694,0	293 539,0 92 907,0	30 969,0		464 202,0	
67	68	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00153	1 107 834,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
68	69	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,1683	639 980,0		107 709,0		107 709,0		107 709,0	
69	70	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	28 030,0 16 311,0	10 794,0 3 483,0	140 150,0 81 555,0	53 970,0 17 415,0	4 625,0		140 150,0	
70	71	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	5	52 603,0		263 015,0		263 015,0		263 015,0	
71	72	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	4	10 511,0		42 044,0		42 044,0		42 044,0	
72	73	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	74	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
74	75	252-207-1204 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа SE37 соединительный**	шт.	2	1 137,0		2 274,0		2 274,0		2 274,0	
75	76	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	3	3 467,0		10 401,0		10 401,0		10 401,0	
76	77	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	3	4 091,0		12 273,0		12 273,0		12 273,0	
77	78	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	2	4 169,0		8 338,0		8 338,0		8 338,0	
78	79	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	8 287,0		8 287,0		8 287,0		8 287,0	
79	80	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	18 650,0		37 300,0		37 300,0		37 300,0	
80	81	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7 580,0		15 160,0		15 160,0		15 160,0	
81	82	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1	5 787,0		5 787,0		5 787,0		5 787,0	
			Итого по разделу 7: Строительство ВЛИ-0,4кВ					1 166 382	347 509	597 624	0	1 166 382	
								221 249	110 322	0	0		
			ИТОГО по акту					13 441 097	1 185 626	5 922 329	0	13 441 097	
								2 934 427	343 707	3 398 715	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 398 715			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									984 153	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									14 425 250	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									551 327	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									721 263	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									15 697 840	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,071									16 875 178	
			Понижающий коэффициент (2%)									337 504	
			Итого с понижающим коэффициентом									16 537 674	
			НДС (12%)									1 984 521	
			Итого с НДС									18 522 195,05	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____ Тлеубай Б.Т.
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____ Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, БЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"

(наименование, адрес)

Объект : 4 Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 12.08.2025г.

Акт выполненных работ 7

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 4-01-02-07 Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 Кв работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6124-0103-0902 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж выключателя нагрузки с приводом, электромагнитный	шт.	1	71 376,0 65 945,0	4 428,0 1 288,0	71 376,0 65 945,0	4 428,0 1 288,0	1 003,0		71 376,0	
2	2	ПРАЙС ЛИСТ	Масляный выключатель ВГМ-10	шт	1	294 785,86		294 786,0		294 786,0		294 786,0	
3	3	6124-0101-1301 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	281 166,0 161 865,0	111 003,0 33 125,0	281 166,0 161 865,0	111 003,0 33 125,0	8 298,0		281 166,0	
4	4	515-102-0801 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	3 474 758,0		3 474 758,0		3 474 758,0		3 474 758,0	
5	5	6124-0103-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	32	15 138,0 11 990,0	1 113,0 333,0	484 416,0 383 680,0	35 616,0 10 656,0	65 120,0		484 416,0	
6	6	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0	
7	7	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	3	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	23 250,0 23 250,0	0,0 0,0			23 250,0	
8	8	6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	3	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	12 135,0 12 135,0	0,0 0,0			12 135,0	
9	9	6124-0203-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 455,0 4 063,0	402,0 99,0	37 275,0 20 315,0	2 010,0 495,0	14 950,0		37 275,0	
10	10	6124-0203-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1 577,0 813,0	61,0 15,0	25 232,0 13 008,0	976,0 240,0	11 248,0		25 232,0	
11	11	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	27	40 855,0 15 990,0	23 362,0 7 536,0	1 103 085,0 431 730,0	630 774,0 203 472,0	40 581,0		1 103 085,0	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,70272	7 865,0		5 527,0		5 527,0		5 527,0	
13	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		2,08	57 440,0		119 475,0		119 475,0		119 475,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^3$	0,288	9 468,0 2 322,0	878,0 218,0	2 727,0 669,0	253,0 63,0	1 805,0		2 727,0	
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,384	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	3 956,0 2 188,0	1 096,0 209,0	673,0		3 956,0	
16	16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,384	41 797,0		16 050,0		16 050,0		16 050,0	
17	17	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,01112	291 494,0 227 810,0	51 750,0 14 460,0	3 241,0 2 533,0	576,0 161,0	133,0		3 241,0	
18	18	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	2	4 290,0		8 580,0		8 580,0		8 580,0	
19	19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2	1 045,0 600,0	378,0 100,0	2 090,0 1 200,0	756,0 200,0	134,0		2 090,0	
20	20	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	6	1 766,0 719,0	882,0 264,0	10 596,0 4 314,0	5 292,0 1 584,0	990,0		10 596,0	
21	21	ПРАЙС *ЛИСТ*	Силовой кабель 6кВ типа N2XS2Y 1х120мм2	М	8	2 819,14		22 553,0		22 553,0		22 553,0	
22	22	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,5	1 444,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0	
23	23	252-201-0525 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКД-30-1	шт.	12	7 545,0		90 540,0		90 540,0		90 540,0	
24	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	3	1 429,0 929,0	55,0 14,0	4 287,0 2 787,0	165,0 42,0	1 335,0		4 287,0	
25	25	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
26	26	252-207-4701 *СборСЦ 12 2023*	Хомут столбовой 120-130/ХВ1/	шт.	2	1 642,0		3 284,0		3 284,0		3 284,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					6 932 938 1 125 619	792 945 251 535	416 092 4 598 284	0 0	6 932 938	
			Раздел 2: Строительство ВЛ-10кВ										
27	27	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,8	433 678,0 254 901,0	175 003,0 45 410,0	2 081 654,0 1 223 525,0	840 014,0 217 968,0	18 115,0		2 081 654,0	
28	28	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	14,688	428 735,0		6 297 260,0		6 297 260,0		6 297 260,0	
29	29	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	6	146 464,0 71 940,0	53 702,0 16 998,0	878 784,0 431 640,0	322 212,0 101 988,0	124 932,0		878 784,0	
30	30	ПРАЙС *ЛИСТ*	ОПН 10 кВ (10кА)	шт.	6	41 009,46		246 057,0		246 057,0		246 057,0	
31	31	ПРАЙС *ЛИСТ*	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	19 873,61		39 747,0		39 747,0		39 747,0	
32	32	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	60 867,0 48 084,0	12 572,0 3 843,0	121 734,0 96 168,0	25 144,0 7 686,0	422,0		121 734,0	
33	33	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
34	43	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	44	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземлении ГОСТ2590-71 В10	шт. м	944	1 675,71		1 581 870,0		1 581 870,0		1 581 870,0	
36	45	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11 525,0		103 725,0		103 725,0		103 725,0	
37	46	ПРАЙС ЛИСТ	Узел крепления плит Г51	шт	6	8 524,29		51 146,0		51 146,0		51 146,0	
38	47	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647,0		14 823,0		14 823,0		14 823,0	
39	48	ПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	М	10	696,7		6 967,0		6 967,0		6 967,0	
40	49	ПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП100	М	18	1 573,71		28 327,0		28 327,0		28 327,0	
41	50	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435,0		8 870,0		8 870,0		8 870,0	
42	51	ПРАЙС ЛИСТ	Плита анкерная МП501	шт	6	60 981,43		365 889,0		365 889,0		365 889,0	
43	52	ПРАЙС ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	2	1 803,21		3 606,0		3 606,0		3 606,0	
44	53	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0	
45	54	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0	
46	55	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864,0		101 184,0		101 184,0		101 184,0	
47	56	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0	
48	64	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 290,0		61 450,0		61 450,0		61 450,0	
49	65	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт	4	45 244,29		180 977,0		180 977,0		180 977,0	
50	66	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0		8 972,0	
51	67	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0	
52	68	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	
53	69	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х511	шт	2	3 409,71		6 819,0		6 819,0		6 819,0	
54	70	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х512	шт	6	3 672,0		22 032,0		22 032,0		22 032,0	
55	71	ПРАЙС ЛИСТ	Шпилька Шп501	шт	18	1 921,61		34 589,0		34 589,0		34 589,0	
56	72	ПРАЙС ЛИСТ	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 мм?, под болт M12 LUG6-50/12LVTIN	шт	86	5 136,43		441 733,0		441 733,0		441 733,0	
57	73	ПРАЙС ЛИСТ	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95 мм?, под болт M14 LUG50-95/14LVTIN	шт	12	5 398,71		64 785,0		64 785,0		64 785,0	
58	74	ПРАЙС ЛИСТ	Искровой разрядник SD110,2		18	5 373,21		96 718,0		96 718,0		96 718,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	75	ПРАЙС ЛИСТ	Искровой промежуток SDI20.3	шт	261	15 043,18		3 926 270,0		3 926 270,0		3 926 270,0	
60	77	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14 295,0		343 080,0		343 080,0		343 080,0	
61	78	ПРАЙС ЛИСТ	Звено промежуточное SH195R	шт	12	3 125,57		37 507,0		37 507,0		37 507,0	
62	79	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	108	2 691,0		290 628,0		290 628,0		290 628,0	
63	80	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	10 304,0		92 736,0		92 736,0		92 736,0	
64	81	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	544	31 367,0		17 063 648,0		17 063 648,0		17 063 648,0	
65	82	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	36 820,0		883 680,0		883 680,0		883 680,0	
66	83	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
67	84	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	98	624,0		61 152,0		61 152,0		61 152,0	
68	85	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0	
69	86	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0	
70	88	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,705	998,0		7 690,0		7 690,0		7 690,0	
			Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-10кВ					36 298 888	1 187 370	32 992 753	0	36 298 888	
								1 751 333	327 642	367 432	0		
			Раздел 3: Строительство КЛ-10кВ										
71	89	6101-0201-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	10,8	9 511,0 9 511,0	0,0 0,0	102 719,0 102 719,0	0,0 0,0			102 719,0	
72	90	6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	10,8	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	43 686,0 43 686,0	0,0 0,0			43 686,0	
73	91	6124-0201-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	810,0 360,0	450,0 146,0	32 400,0 14 400,0	18 000,0 5 840,0			32 400,0	
74	92	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1	7 865,0		7 865,0		7 865,0		7 865,0	
75	93	6124-0201-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	40	1 352,0 719,0	578,0 162,0	54 080,0 28 760,0	23 120,0 6 480,0	2 200,0		54 080,0	
76	94	243-101-0205 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,04	3 304 255,0		132 170,0		132 170,0		132 170,0	
77	95	6124-0201-2202 ЕСН РСНБ РК 2023	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	75 505,0 29 975,0	45 456,0 14 968,0	151 010,0 59 950,0	90 912,0 29 936,0	148,0		151 010,0	
78	96	243-903-7302 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтпг-HF-в-35/50	шт.	2	12 162,0		24 324,0		24 324,0		24 324,0	
			Итого по разделу 3: Строительство КЛ-10кВ					548 254	132 032	166 707	0	548 254	
								249 515	42 256	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**43 780 080**	2 112 347	**33 575 552**	**0**	**43 780 080**	
								3 126 467	621 433	4 965 716	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**4 965 716**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									3 803 808	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									**47 583 888**	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									2 130 909	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									2 379 194	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									**52 093 991**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									56 001 040	
			Понижающий коэффициент (2%)									1 120 021	
			Итого с понижающим коэффициентом									**54 881 019**	
			НДС (12%)									6 585 722	
			Итого с НДС									61 466 741,44	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт _____ **Тлеубай Б.Т.**
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор _____ **Жилибаев Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6 Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 12.08.2025г.**

Акт выполненных работ 8

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-01-02-09 ВОДОВОД** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	4,3156	274 353,0 265 616,0	0,0 0,0	1 183 998,0 1 146 292,0	0,0 0,0	37 705,0		1 183 998,0	
2	15	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	11	6 840,0 3 460,0	3 380,0 839,0	75 240,0 38 060,0	37 180,0 9 229,0			75 240,0	
3	16	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	33	4 638,0 2 344,0	2 294,0 569,0	153 054,0 77 352,0	75 702,0 18 777,0			153 054,0	
4	17	241-209-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	2 392,0		26 312,0		26 312,0		26 312,0	
5	18	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	33	1 312,0		43 296,0		43 296,0		43 296,0	
6	19	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	33	3 046,0		100 518,0		100 518,0		100 518,0	
7	20	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	11	9 531,0 7 427,0	278,0 90,0	104 841,0 81 697,0	3 058,0 990,0	20 086,0		104 841,0	
8	21	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	11	28 854,0		317 394,0		317 394,0		317 394,0	
9	22	6121-0103-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм/гильза/	км	0,0102	5 483 033,0 3 675 177,0	1 448 476,0 396 199,0	55 927,0 37 487,0	14 774,0 4 041,0	3 666,0		55 927,0	
10	23	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	10,302	10 215,0		105 235,0		105 235,0		105 235,0	
11	24	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	5	10 583,0 9 174,0	185,0 60,0	52 915,0 45 870,0	925,0 300,0	6 120,0		52 915,0	
12	25	242-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	5	213 438,0		1 067 190,0		1 067 190,0		1 067 190,0	
13	26	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,064	83 877,0 47 483,0	27 793,0 8 452,0	340 876,12 192 970,94	112 950,82 34 348,94	34 954,47		340 876,12	
14	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	41 562,0		83 124,0		83 124,0		83 124,0	
15	28	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	25 853,0		103 412,0		103 412,0		103 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	34 323,0		137 292,0		137 292,0		137 292,0	
17	30	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2**	шт.	2	37 635,0		75 270,0		75 270,0		75 270,0	
18	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	10 745,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0	
19	32	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,96084	45 671,0 31 338,0	5 648,0 1 080,0	43 883,0 30 111,0	5 427,0 1 038,0	8 345,0		43 883,0	
20	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,365119	102 983,0		37 601,0		37 601,0		37 601,0	
21	34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	17	36 711,0		624 087,0		624 087,0		624 087,0	
22	35	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,29036	1 133 576,0		329 145,0		329 145,0		329 145,0	
23	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	28,26	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	136 015,41 35 551,06	1 243,41 169,53	99 220,82		136 015,41	
			ИТОГО по акту					5 218 116	251 260	3 281 463	0	5 218 116	
								1 685 391	68 893	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									511 375	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									5 729 491	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									286 475	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									286 475	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									6 302 441	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									6 775 124	
			Понижающий коэффициент (2%)									135 502	
			Итого с понижающим коэффициентом									6 639 621	
			НДС (12%)									796 754,53	
			Итого с НДС									7 436 375,60	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кожанов Б.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____ Тлеубай Б.Т.
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____ Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6 Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 12.08.2025г.**

Акт выполненных работ 9

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-03-10 Внутриплощадочные сети водопроводанасосной станции первого подъема работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	504,109	473,0 0,0	473,0 100,0	238 444,0 0,0	238 444,0 50 411,0			238 444,0	
2	2	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	5,29875	550,0 0,0	550,0 116,0	2 914,0 0,0	2 915,0 615,0			2 914,0	
3	3	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	45,56925	93,0		4 238,0				4 238,0	
4	4	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м³	5,29875	78,0 14,0	64,0 15,0	413,0 74,0	339,0 79,0			413,0	
5	5	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	15,749963	11 413,0 11 413,0	0,0 0,0	179 754,0 179 754,0	0,0 0,0			179 754,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	519,7	66,0 0,0	66,0 16,0	34 300,0 0,0	34 300,0 8 315,0			34 300,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	519,7	642,0 394,0	248,0 79,0	333 647,0 204 762,0	128 885,0 41 056,0			333 647,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	26,549962	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	107 395,0 107 395,0	0,0 0,0			107 395,0	
9	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта и засыпка	м³	14	13 941,0 4 827,0	462,0 105,0	195 174,0 67 578,0	6 468,0 1 470,0	121 128,0		195 174,0	
10	10	6121-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб 100 мм	км	0,07	56 657,0 28 080,0	27 139,0 8 294,0	3 966,0 1 966,0	1 900,0 581,0	101,0		3 966,0	
11	11	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,112	38 027,0		4 259,0		4 259,0		4 259,0	
12	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,07	1 264 452,0 1 049 914,0	212 128,0 53 556,0	88 512,0 73 494,0	14 849,0 3 749,0	169,0		88 512,0	
13	13	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	70,7	1 134,0		80 174,0		80 174,0		80 174,0	
14	14	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,07	274 353,0 265 616,0	0,0 0,0	19 205,0 18 593,0	0,0 0,0	612,0		19 205,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6121-0401-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6 840,0 3 460,0	3 380,0 839,0	6 840,0 3 460,0	3 380,0 839,0			6 840,0	
16	16	241-209-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2 392,0		2 392,0		2 392,0		2 392,0	
17	17	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 638,0 2 344,0	2 294,0 569,0	18 552,0 9 376,0	9 176,0 2 276,0			18 552,0	
18	18	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 312,0		5 248,0		5 248,0		5 248,0	
19	19	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 046,0		12 184,0		12 184,0		12 184,0	
20	20	6121-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9 531,0 7 427,0	278,0 90,0	19 062,0 14 854,0	556,0 180,0	3 652,0		19 062,0	
21	21	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 854,0		57 708,0		57 708,0		57 708,0	
22	22	6121-0103-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм/гильза/	км	0,0009	5 483 033,0 3 675 177,0	1 448 476,0 396 199,0	4 935,0 3 308,0	1 304,0 357,0	323,0		4 935,0	
23	23	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,909	10 215,0		9 285,0		9 285,0		9 285,0	
24	24	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,944	83 877,0 47 483,0	27 793,0 8 452,0	163 057,0 92 307,0	54 030,0 16 431,0	16 720,0		163 057,0	
25	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41 562,0		41 562,0		41 562,0		41 562,0	
26	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	34 323,0		102 969,0		102 969,0		102 969,0	
27	27	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2	шт.	1	37 635,0		37 635,0		37 635,0		37 635,0	
28	28	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 745,0		10 745,0		10 745,0		10 745,0	
29	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 053,0		12 106,0		12 106,0		12 106,0	
30	30	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^2$	0,05652	45 671,0 31 338,0	5 648,0 1 080,0	2 581,0 1 771,0	319,0 61,0	491,0		2 581,0	
31	31	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,021478	102 983,0		2 212,0		2 212,0		2 212,0	
32	32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	
33	33	222-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	1 133 576,0		19 361,0		19 361,0		19 361,0	
34	34	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,13	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	68 008,0 17 776,0	622,0 85,0	49 610,0		68 008,0	
			Итого вне раздела					1 925 548 796 468	497 487 126 505	627 357 0	0 0	1 925 548	
			Раздел 1: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
35	35	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4,7215	15 348,0 3 610,0	3 083,0 917,0	72 466,0 17 045,0	14 557,0 4 330,0	40 865,0		72 466,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,38	51 715,0 5 697,0	2 853,0 544,0	226 512,0 24 953,0	12 496,0 2 383,0	189 063,0		226 512,0	
37	37	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	17,56	64 146,0 9 030,0	4 423,0 876,0	1 126 404,0 158 567,0	77 668,0 15 383,0	890 169,0		1 126 404,0	
38	38	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2675	357 037,0		95 507,0		95 507,0		95 507,0	
39	39	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	13,16	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	63 339,0 16 555,0	579,0 79,0	46 205,0		63 339,0	
40	40	1337-0102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	287 078,0 225 665,0	25 283,0 6 984,0	287 078,0 225 665,0	25 283,0 6 984,0	36 130,0		287 078,0	
41	41	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Комплектная модульная станция водоочистного оборудования производительностью 9 $м^3$/ч., контейнерного типа.**	шт	1	27 482 890,86		27 482 891,0		27 482 891,0		27 482 891,0	
			Итого по разделу I: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					29 354 197 442 785	130 583 29 159	1 297 939 27 482 891	0 0	29 354 197	
			ИТОГО по акту					31 279 745 1 239 253	628 070 155 664	1 925 296 27 482 891	0 0	31 279 745	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							27 482 891			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1,п 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									372 092	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									**31 651 837**	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									208 447	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									1 582 592	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									33 442 876	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									35 951 091	
			Понижающий коэффициент (2%)									719 022	
			Итого с понижающим коэффициентом									**35 232 070**	
			НДС (12%)									4 227 848	
			Итого с НДС									**39 459 918,03**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____ Тлеубай Б.Т.
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____ Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройство Насосная станция 1 подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.08.2025г.**

Акт выполненных работ 10

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-01-11 Вертикальная планировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Разработка плодородного грунта										
1	1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	83,987	118,0 0,0	118,0 30,0	9 910,47 0,0	9 910,47 2 519,61			9 910,47	
2	2	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	83,987	437,0 0,0	437,0 109,0	36 702,32 0,0	36 702,32 9 154,58			36 702,32	
			Итого по разделу 1: Разработка плодородного грунта					46 613 0	46 613 11 674	0 0	0 0	46 613	
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
3	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	47,5	119,0 0,0	119,0 29,0	5 653,0 0,0	5 653,0 1 378,0			5 653,0	
4	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	47,5	188,0 0,0	188,0 46,0	8 930,0 0,0	8 930,0 2 185,0			8 930,0	
5	7	1101-0102-0411 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	131,65	831,0 95,0	735,0 210,0	109 401,0 12 507,0	96 762,0 27 646,0	131,0		109 401,0	
6	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т км	226,438	283,0		64 082,0				64 082,0	
7	9	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	131,65	119,0 0,0	119,0 29,0	15 666,0 0,0	15 666,0 3 818,0			15 666,0	
8	10	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	131,65	282,0 0,0	282,0 69,0	37 125,0 0,0	37 125,0 9 084,0			37 125,0	
9	11	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т. первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	131,65	221,0 0,0	221,0 55,0	29 095,0 0,0	29 095,0 7 241,0			29 095,0	
10	12	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	179,15	118,0 0,0	118,0 36,0	21 140,0 0,0	21 139,0 6 449,0			21 140,0	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					291 092 12 507	214 370 57 801	131 0	0 0	291 092	
			ИТОГО по акту					337 705	260 983	131	0	337 705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								12 507	69 475	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									33 095	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									**370 800**	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									18 540	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									18 540	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									**407 880**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									438 471	
			Понижающий коэффициент (2%)									8 769	
			Итого с понижающим коэффициентом									**429 701**	
			НДС (12%)									51 564,17	
			Итого с НДС									**481 265,61**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт _____ **Тлеубай Б.Т.**
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор _____ **Жилибаев Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

Объект : **7 Благоустройство Насосная станция 1 подъема** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.08.2025г.** (наименование)

Акт выполненных работ 11

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-02-12 Покрытие** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Насосная станция 1 подъема										
1	1	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	76,13	13 485,0 / 654,0	2 781,0 / 539,0	1 026 613,0 / 49 789,0	211 717,0 / 41 034,0	765 106,0		1 026 613,0	
			Итого по разделу 1: Насосная станция 1 подъема					1 026 613 / 49 789	211 717 / 41 034	765 106 / 0	0 / 0	1 026 613	
			ИТОГО по акту					1 026 613 / 49 789	211 717 / 41 034	765 106 / 0	0 / 0	1 026 613	
НДЦС РК 8 04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									100 608	
НДЦС РК 8 01-08-2022п.8.2.65.2			**Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в**									**1 127 221**	
НДЦС РК 8 01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Сметная прибыль 5%									56 361	
НДЦС РК 8 04-07-2023, табл. 2			Непредвиденные работы и затраты 5%									56 361	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									**1 239 943**	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									1 332 939	
			Понижающий коэффициент (2%)									26 659	
			Итого с понижающим коэффициентом									**1 306 280**	
			НДС (12%)									156 753,62	
			Итого с НДС									**1 463 033,76**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт _____ **Тлеубай Б.Т.**
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзора _____ **Жилибаев Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"

(наименование, адрес)

Объект : 7 Благоустройство Насосная станция 1 подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 12.08.2025г.

Акт выполненных работ 12

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 7-01-03-13 Ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	6104-0801-0302 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	шт.	1	107 011,0 74 751,0	25 151,0 7 465,0	107 011,0 74 751,0	25 151,0 7 465,0	7 109,0		107 011,0	
2	3	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	7,3926	444 251,0		3 284 170,0		3 284 170,0		3 284 170,0	
3	4	6103-0101-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	26,237	21 023,0 14 503,0	3 506,0 683,0	551 580,0 380 515,0	91 987,0 17 920,0	79 078,0		551 580,0	
4	5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,630555	38 027,0		1 012 680,0		1 012 680,0		1 012 680,0	
5	8	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	5,5014	877 823,0 758 430,0	113 964,0 6 041,0	4 829 255,0 4 172 427,0	626 962,0 33 234,0	29 866,0		4 829 255,0	
6	9	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Панели оград. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	827,45	1 652,0 1 597,0	36,0 11,0	1 366 947,0 1 321 438,0	29 788,0 9 102,0	15 721,0		1 366 947,0	
7	10	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	9	1 652,0 1 597,0	36,0 11,0	14 868,0 14 373,0	324,0 99,0	171,0		14 868,0	
8	11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,4936	457 354,0		2 512 520,0		2 512 520,0		2 512 520,0	
9	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	346 402,0		2 619,0		2 619,0		2 619,0	
10	13	214-204-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	961,9175	2 488,0		2 393 251,0		2 393 251,0		2 393 251,0	
11	14	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00024	495 383,0		119,0		119,0		119,0	
12	15	6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	390,4302	267,0 189,0	4,0 0,0	104 245,0 73 791,0	1 562,0 0,0	28 892,0		104 245,0	
13	16	6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	390,4302	205,0 111,0	3,0 0,0	80 038,0 43 338,0	1 171,0 0,0	35 529,0		80 038,0	
			ИТОГО по акту					16 259 303 6 080 633	776 945 67 820	9 401 725 0	0 0	16 259 303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									1 593 412	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									17 852 715	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									892 636	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									892 636	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									19 637 986	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									21 110 835	
			Понижающий коэффициент (2%)									422 217	
			Итого с понижающим коэффициентом									20 688 618	
			НДС (12%)									2 482 634,21	
			Итого с НДС									23 171 252,63	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
БИН 060140011316
Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021г.
№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.
№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Эксперт_____ **Тлеубай Б.Т.**
ИИН 901002350523

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Asser partner»
Приказ №32 от 11.08.2025
ГИП авторского надзор_____**Жилибаев Б.Ш.**