Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» 04 **2017г.**

Генеральный подрядчик ТОО «АБК Құрылыс-1», г.Астана, ул.Сыганак, д.10/2,ВП- 25
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Аманжолова Актана Амангельдиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017», . расположенный по адресу: г. Астана, пересечение проспектов Мангилик Ел, Улы Дала, Кабанбай батыра, улицы Турар Рыскулова.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в лице Заместителя Председателя Правления Лютова В.В., действующего на основании доверенности от 31.12.2015года №142.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АстанаЭнергоСтройСервис-2006»
наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) АФФ «IT Engineering SA» номер проекта 100-16
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», приказ № от « » 2017г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Наименование	Единица измерения	По проекту	По факту
Общая площадь земельного участка	га	142552.79	
Участок исключенный из границ участка парка z5	м2	13066.78	
Участок исключенный из границ участка парка (стела)	м2	4699.07	
Участок исключенный из границ участка парка КНС	м2	1301.99	
Площадь участка в границе подсчета объема работ парка, в том числе:	га	123484.95	
Площадь застройки	м2	340.5	
Площадь покрытия, в том числе:	м2	50798.06	
- а/б покрытие проезда	м2	2800.0	
- а/б велодорожек	м2	1561.0	
- покрытие из бетонной плитки	м2	17430.0	
- покрытие из гранитной плитки	м2	21551.83	
- наливное резиновое покрытие	м2	3338.45	
- покрытие брусчаткой	м2	1997.0	
- покрытие из гальки	м2	1017.78	
- покрытие из каменной плиты	м2	1102.0	
Площадь озеленения	м2	67118.47	
Площадь водной глади	м2	4644.7	
Прочие конструкции	м2	583.22	
Площадь участка в границе подсчета объема работ	%	100	
Водная гладь	%	3.71	
Прочие конструкции	%	0.48	
Процент покрытий	%	41.1	
Процент озеленения	%	54.44	
Процент площади застройки	%	0.27	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_ Покрытие пешеходных дорожек выполнено из бетонной брусчатки, велодорожек из асфальтобетонного покрытия. Входная группа со стороны шара покрыта гранитным камнем укладываемый в рисунок.

Всего на территории парка представлено 16 видов лиственных деревьев, 12 видов кустарников и 8 видов цветников. В общей сложности использовано 4 678 шт. деревьев, 3 284 штук кустарника и цветников. Площадь - альпийских горок 1000м2. Оставшаяся территория – 68 542.05м2 покрыта газоном.

На территории парка предусмотрены два фонтана.

Фонтан № 1:

- объем воды в чаше фонтана и балансном резервуаре, м3– 91,8;
- площадь зеркала воды в фонтане, м2– 1520;
- глубина фонтана, м – 0,05;
- расход воды на заполнение и опорожнение фонтана, м3/ч – 3,825;
- расход воды на подпитку фонтана (10% объема фонтана), м3/ч – 0,38;
- продолжительность работы фонтана, ч/сутки – 16.

Фонтан № 2:
- объем воды в чаше фонтана и балансном резервуаре, м3– 1618;
- площадь зеркала воды в фонтане, м2– 2630;
- глубина фонтана, м – 0,6;
- расход воды на заполнение и опорожнение фонтана, м3/ч – 33,7;
- расход воды на подпитку фонтана (10% объема фонтана), м3/ч – 6,74;
- продолжительность работы фонтана, ч/сутки – 16.

Наружное электроосвещение
- категория электроснабжения – III
- напряжение сети – 380 В
- расчетная мощность – 74,46 кВт
- длина трассы КЛ-0,4кВ – 8289 м
- количество светильников – 853 шт.

Для освещения территории объекта приняли светодиодные светильники. Освещенность в районе площадок - 10лк, по пути основных проходов - 4лк. Проект выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП РК 2.04-05-2002* "Естественное и искусственное освещение", табл. 13.

Установка опор осуществляется на фундаменты. Электроснабжение придорожного освещения выполнено по КЛ 0,4кВ с применением 5-ти жильного силового кабеля с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа бШв, с учетом 20% дополнительной нагрузки на праздничные мероприятия и не менее 4-6 направлений от шкафа ЩНО, с прокладкой резервного кабеля до первой опоры того же сечения, что и на отходящих группах, заведенного в цоколь опоры без расключения. Для запитки светильников применен медный провод типа ВВГ. Светильники подключены с соблюдением чередования фаз для возможности частичного отключения светильников в ночном режиме.

На территории объекта установлены шкафы распределительные наружной установки с автоматическими выключателями. Оборудование шкафов рассчитано в зависимости от присоединенной мощности освещения. В проекте применили шкафы ЩНО на 6 направлений. При выполнении пересечений кабельных линий с автодорогами и инженерными сетями (теплотрасса, водопровод) кабель проложили в п/э трубе диаметром 110 мм. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2016 года;
месяц, год

окончание работ апрель 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 **;**

фактически, месяц: 9 **;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017», . расположенный по адресу: г. Астана, пересечение проспектов Мангилик Ел, Улы Дала, Кабанбай батыра, улицы Турар Рыскулова. **готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Генеральный подрядчик
ТОО «АБК Курылыс-1 **Аманжолов А.А.**