«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» МҚМ
«02» 05 2017 ж.
№ 6691 есепке алынды

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017»

«28» апреля 2017 г.

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», 010000, город Астана, Мәңгілік Ел даңғылы, 55,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от «28» апреля 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК Құрылыс-1», Генеральный директор Аманжолов Актан Амангельдинович , г.Астана, ул.Сыганак, д.10/2,ВП-25
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» апреля 2017 года, ТОО «Астана-Технадзор», эксперт Баяндин К.К. аттестат № KZ71VJE00016476 от «05» апреля 2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» апреля 2017 года, АФФ «IT Engineering SA», эксперт Кенжебеков Б.Т., аттестат АДС и ЖКХ № 01805 от «18» мая 2012 г., аттестат АДС и ЖКХ № 01806 от «18» мая 2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017», . расположенный по адресу: г. Астана, пересечение проспектов Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, Қабанбай батыра, улицы Турар Рыскулова.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: город Астана, район Есиль, пересечение Мәңгілік Ел даңғылы, Ұлы Дала даңғылы, Қабанбай батыр даңғылы, Тұрар Рысқұлов көшесі.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление акимата города Астаны от «23» августа 2013 г. №197-1414;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий - ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля по г.Астана», 27.04.2017г. № ХҚМЖ-214

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) филиала фирмы «IT Engineering SA (ИТ Инжиниринг СА)» (ГСЛ № 13000769), номер проекта 9609

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного: Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», «12» апреля 2017г. №48;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2016 года;

месяц, год

окончание работ: апрель 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 9 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие технико-экономические показатели:

Наименование	Единица измерения	По проекту	По факту
Общая площадь земельного участка	га	142552.79	142 552,79
Участок исключенный из границ участка парка z5	$м^2$	13066.78	13066,78
Участок исключенный из границ участка парка (стела)	$м^2$	4699.07	4699,07
Участок исключенный из границ участка парка КНС	$м^2$	1301.99	1301,99
Площадь участка в границе подсчета объема работ парка, в том числе:	га	123484.95	123484,95
Площадь покрытий (учтены в проекте АД)	$м^2$	350,44	350,44
Площадь застройки (скала)	$м^2$	118	118
Площадь застройки (фонтан 1)	$м^2$	1781	1781
Площадь застройки (фонтан 2)	$м^2$	3072	3072

Площадь покрытия, в том числе:	$м^2$	45990,71	45990,71
-а/б покрытие проезда	$м^2$	2750	2750
-а/б велодорожек	$м^2$	1302,5	1302,5
-покрытие из бетонной плитки	$м^2$	18388	18388
-покрытие из гранитной плитки	$м^2$	18645,89	18645,89
-каучуковое покрытие	$м^2$	2646	2646
-покрытие брусчаткой	$м^2$	1954	1954
-бетонная площадка	$м^2$	70	70
-покрытие из каменной плиты (учтен в альбоме ЛД)	$м^2$	211,32	211,32
-каменная плитки (ступени д/п)	$м^2$	23	23
Площадь озеленения	$м^2$	72172,8	72172,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Покрытие пешеходных дорожек выполнено из бетонной брусчатки, велодорожек из асфальтобетонного покрытия. Входная группа со стороны шара покрыта гранитным камнем укладываемый в рисунок.

Всего на территории парка представлено 16 видов лиственных деревьев, 12 видов кустарников и 8 видов цветников. В общей сложности использовано 4 678 шт. деревьев, 3 284 штук кустарника и цветников. Площадь - альпийских горок 1000м2. Оставшаяся территория – 68 542.05м2 покрыта газоном.

На территории парка предусмотрены два фонтана.

Фонтан № 1:
- объем воды в чаше фонтана и балансном резервуаре, м3– 91,8;
- площадь зеркала воды в фонтане, м2– 1520;
- глубина фонтана, м – 0,05;
- расход воды на заполнение и опорожнение фонтана, м3/ч – 3,825;
- расход воды на подпитку фонтана (10% объема фонтана), м3/ч – 0,38;
- продолжительность работы фонтана, ч/сутки – 16.

Фонтан № 2:
- объем воды в чаше фонтана и балансном резервуаре, $м^3$– 1618;
- площадь зеркала воды в фонтане, $м^2$– 2630;
- глубина фонтана, м – 0,6;
- расход воды на заполнение и опорожнение фонтана, м3/ч – 33,7;
- расход воды на подпитку фонтана (10% объема фонтана), м3/ч – 6,74;
- продолжительность работы фонтана, ч/сутки – 16.

Целью данного проекта является строительство объекта «Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО -2017». Основное функциональное назначение сооружения - рекреационный специализированный парк (прогулочный).

Список оборудования применяемого на объекте:
- насадка SWITCH jet
- насадка Fog jet 3/8"
- насадка Rocket jet
- насадка Fire jet
- насадки Dancer jet 20 10M
- насадки Vertical jet 20 10M
- насадка центральная SPEAR NOZZLE 38 (30 m)
- насадки Fog jet 3/8"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **7 984 239** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 212 011** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 633 974** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Объект «Парк на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Лютов В.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Сандыкбаев Б.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Ахметов К.Х._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Кусаинов А.А._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Хасенов М.О._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Кумар О._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Омаров Н.О._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Технический надзор: Баяндин К.К._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор: Кенжебеков Б.Т._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик: Аманжолов А.А._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.