СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"
Договор:

«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр."Туран" г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов)
Жилой дом №10

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	12 689 396	14 212 124	12 689 396	14 212 124
Итого затраты подрядчика	**12 689 396**	**14 212 124**	**12 689 396**	**14 212 124**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Ахмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр."Туран" г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №10**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Внутреннии дверные блоки										
1	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**		**186,48**	**1657,53**	**110,71**	**309096**	**20645**	**--**	**267511**	**622735**
		НР - 90%; СП - 8%				1546,82	47,10	288451	8783		46128	
2	**Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м^2 площади остекления**		**26,2305**	**1297,54**	**44,25**	**34035**	**1161**	**--**	**26596**	**65482**
		НР - 80%; СП - 8%				1253,29	14,13	32874	371		4851	
		Окна										
3	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м^2**		**5,4**	**2295,24**	**228,69**	**12394**	**1235**	**--**	**10584**	**24816**
		НР - 90%; СП - 8%				2066,55	111,19	11159	600		1838	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²		49,32	1521,72	226,75	75051	11183	--	62484	148538
		НР - 90%; СП - 8%				**1294,97**	**112,72**	**63868**	**5559**		**11003**	
5	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**		**60**	**1852,44**	**229,33**	**111146**	**13759**	**--**	**93809**	**221351**
		НР - 90%; СП - 8%				1623,11	114,09	97387	6845		16396	
6	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м		83,8	303,41	6,61	25426	554	--	22623	51893
		НР - 90%; СП - 8%				296,80	3,16	24872	265		3844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**567148**	**48537**	**--**	**483607**	**1134815**
								518611	**22423**	**--**	**84060**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**567148**				
	Всего заработная плата		тенге						**541034**			
		Накладные расходы	тенге					**483607**				
		Сметная прибыль	тенге					**84060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1134815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
		Сметная заработная плата	тенге						541034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1134815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
		Сметная заработная плата	тенге						541034			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
		Стены										
7	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		2369,5	581,72	6,18	1378386	14644	--	1098074	2674574
		НР - 80%; СП - 8%				**575,54**	**3,74**	**1363742**	**8862**		**198114**	
8	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**		**2369,5**	**518,48**	**5,81**	**1228538**	**13766**	**--**	**975713**	**2380589**
		НР - 80%; СП - 8%				**512,67**	**2,05**	**1214772**	**4857**		**176338**	
9	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**		**2369,5**	**457,81**	**5,81**	**1084781**	**13766**	**--**	**860697**	**2101107**
		НР - 80%; СП - 8%				**452,00**	**2,05**	**1071014**	**4857**		**155629**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**		2369,5	636,10	6,38	1507239	15117	--	1199346	2923110
		НР - 80%; СП - 8%				629,72	2,98	1492122	7061		216525	
11	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$ поверхности облицовки**		200,4	3368,82	23,22	675112	4653	--	538455	1310653
		НР - 80%; СП - 8%				3345,60	13,02	670458	2609		97086	
12	**Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм**	**$м^2$ поверхности**		74,1	1172,29	17,19	86867	1274	--	65492	164548
		НР - 76%; СП - 8%				1155,10	7,84	85593	581		12189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5960923	63220	--	4737777	11554581
								5897701	28827	--	855881	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5960923				
	Всего заработная плата		тенге						5926528			
		Накладные расходы	тенге					4737777				
		Сметная прибыль	тенге					855881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					11554581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3735
		Сметная заработная плата	тенге						5926528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					11554581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3735
		Сметная заработная плата	тенге						5926528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									12689396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					6416312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						111757			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						51250			
		- Накладные расходы	тенге								5221384	
		- Сметная прибыль	тенге								939941	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**12 689 396**
		НДС 12%										1 522 728
		ВСЕГО ПО АКТУ										**14 212 124**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.**