Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Стройком + Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 31 "Корректировка"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2025 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирова		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			52	18.06.2025г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 618 448,98**								**1 994 213,88**	**18 612 662,86**
в т.ч. за месяц		**6 618 448,98**							**794 213,88**	**7 412 662,86**

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель:

_____ **Үсенгалиев Қ.К.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком + Сервис"

Руководитель:

_____ **Ногаев О.С.**

Технадзор: ТОО "JAKHAI-K"

_____ **Байкісі Б. К.**

Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"

_____ **Кузина С.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Стройком + Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 31 "Корректировка"

Договор: №52 от 18.06.2025 года

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 559 990**
	Раздел 2.	**Проемы**				**182752**
		Двери наружные				
18	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**4**	**11 865**	**47460**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			9 966	39864
		в том числе оплата труда рабочих			4 962	19848
18.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,9324	4 463	39865
18.2		машины и механизмы			138	552
		в том числе оплата труда машинистов			43	172
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,46398	21	10
18.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032412	46	1
18.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01998	5 869	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01998*	*2 138*	*43*
18.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,020424	12 381	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020424*	*3 649*	*75*
18.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020868	7 968	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020868*	*2 555*	*53*
18.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,252192	24	6
18.3		материалы, изделия и конструкции			1 761	7044
18.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00172	103 765	178
18.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,6828	1 590	2676
18.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,96	4 361	4187
19	**223-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**4**	**33 823**	**135292**
	Раздел 4.	**Фасад**				**5377238**
24	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**70,68**	**2 543**	**179739**

el	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 110	149135
		в том числе оплата труда рабочих			1 050	74214
24.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,046556	4 379	149090
24.2		машины и механизмы			131	9260
		в том числе оплата труда машинистов			42	2969
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,161131	7 968	9252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,161131*	*2 555*	*2967*
24.3		материалы, изделия и конструкции			302	21345
24.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0261516	665 127	17394
24.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0042408	42 738	181
24.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,84816	4 410	3740
25	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**353,4**	**10 470**	**3700098**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			8 032	2838509
		в том числе оплата труда рабочих			4 036	1426322
25.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	607,45926	4 673	2838657
25.2		машины и механизмы			29	10249
		в том числе оплата труда машинистов			5	1767
25.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	89,353656	25	2234
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,296856	12 381	3675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,296856*	*3 649*	*1083*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,296856	7 968	2365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,296856*	*2 555*	*758*
25.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	83,639178	24	2007
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 084	383086
25.3.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	282,72	77	21769
25.3.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 767	34	60078
25.3.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/	шт.	918,84	96	88209
25.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	25,72752	1 403	36096
25.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	110,2608	1 372	151278
25.3.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	15,21387	1 674	25468
25.3.7	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	777,48	355	276005
25.3.8	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1 180,356	27	31870
25.3.9	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2 968,56	54	160302
27	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**359,601**	**2 895**	**1041045**
28	**6112-0401-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**353,4**	**359**	**126871**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			141	49829
		в том числе оплата труда рабочих			71	25091
28.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,67268	4 673	49873
28.2		материалы, изделия и конструкции			218	77041

1	2	3	4	5	6	7
28.2.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1 427,736	54	77098
29	**231-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)**	$м^2$	**364,002**	**561**	**204205**
30	**6112-0401-0117** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	**15,48**	**8 093**	**125280**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			5 880	91022
		в том числе оплата труда рабочих			2 955	45743
30.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,478484	4 673	91023
30.2		машины и механизмы			22	340
		в том числе оплата труда машинистов			3	46
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,6889	25	142
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008127	12 381	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008127*	*3 649*	*30*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008127	7 968	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008127*	*2 555*	*21*
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,186542	24	28
30.3		материалы, изделия и конструкции			491	7601
30.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,774	1 253	970
30.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,82976	1 372	6626
30.3.3	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	16,254	954	15506
30.3.4	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	16,254	665	10809
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5 559 990**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6%	**Тенге**			**311 359**
		Итого	**Тенге**			**5 871 349**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**293 567**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**117 427**
		Итого	**Тенге**			**6 282 344**
		Итого в прогнозных ценах на 2024г. К - 1,075	**Тенге**			**6 753 520**
		Итого с коэфициентом договорной цены	**Тенге**			**6 618 448,98**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**794 213,88**
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	**Тенге**			**7 412 662,86**

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель:
_____ **Усенгалиев К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком + Сервис"
Руководитель:
_____ **Ногаев О.С.**

Технадзор: ТОО "JAKHAI-K"

Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"

el	2	3	4	5	6	7

_____Байкісі Б. К. _____Кузина С.О.