Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 23 » декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
г. Актобе, ул. Гастелло, 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель Бузаубаев В.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: а) ТОО «Техник»
ГСЛ №006851 от 12.09.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Сарсенбаева Ж.Ш.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Машат»
ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Жанпеисова Ф.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «М-Сапа Курылыс»
ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Коптлеуова М.А.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерное проектирование» №18-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2		-		
Общая площадь	м2		-		
Строительный объем	м3		-		
Этажность	-		-		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубопроводы водопровода приняты из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) d200х 9,6, d160х 7,7, d110х 5,3, d63х 3 SDR 21 с глубиной прокладки 2,5-2.6м с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубопроводы на подводку к домам приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32х2,5мм. Подводка труб прокладывалась к границам участков жилых домов. Установка колодцев

выполнялось из расчета подключения 2-3 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «01» «августа» 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: «23» «декабря» 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Умиров Ю.Б. 23.12.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Элитстройсервис-Актобе» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан