Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.12.2025 г.

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№040740002533/240181/00	от 26.11.2024г.				
			№040740002533/240181/01	от 06.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы	**13 850 809 096,00**	**1 984 519 652,05**							**238 142 358,25**	**2 222 662 010,30**
Удержание аванса	**4 858 635 446,16**	**1 223 397 270,74**							**146 807 672,49**	**1 370 204 943,23**
Итого к оплате:	**8 992 173 649,85**	**761 122 381,31**							**91 334 685,76**	**852 457 067,07**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company"
БИН 091040015472

Накыпбеков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"БИН 040740002533

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240181/00 от 26.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
157	11.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы			усл	1	2 222 662 010,30	2 222 662 010,30	238 142 358,25
				Итого	1	x	2 222 662 010,30	238 142 358,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя правления / Кусаинов Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **0407400025З3/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №0407400025З3/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 9.1

за **11 декабря 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Сети самотечного канализационного коллектора** работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02 22К-НК спецификация лист 1										
1	51	241-501-0111 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом**	м	30	124 785,0		3 743 550,0		3 743 550,0		4 043 034,0	
											299 484,0		
			Итого по разделу 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)					**3 743 550**	**0**	**3 743 550**	**0**	**4 043 034**	
								0	**0**	**0**	**299 484**		
			Раздел 3: от ПК53+96 до ПК60+12 (для труб диам. 700 мм). санация существующих стеклопластиковых труб Ду=700 мм										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02 22К-НК спецификация лист 1										
2	105	241-501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом**	м	804	168 640,0		135 586 560,0		135 586 560,0		146 433 484,41	
											10 846 924,41		
			Итого по разделу 3: от ПК53+96 до ПК60+12 (для труб диам. 700 мм). санация существующих стеклопластиковых труб Ду=700 мм					**135 586 560**	**0**	**135 586 560**	**0**	**146 433 484**	
								0	**0**	**0**	**10 846 924**		
			Раздел 4: от ПК68+18 до ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02 22К-НК спецификация лист 2										
3	154	241-501-0113 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом**	м	720	201 428,0		145 028 160,0		145 028 160,0		156 630 413,06	
											11 602 253,06		
			Итого по разделу 4: от ПК68+18 до ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)					**145 028 160**	**0**	**145 028 160**	**0**	**156 630 413**	
								0	**0**	**0**	**11 602 253**		
			Раздел 6: от ПК136+00 до ПК156+70										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02 22К РП-НК-ПОС, лист 12)										
4	274	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	$м^2$ креплений	4 083,1	1 660,69 528,61	51,21 26,39	6 780 763,3 2 158 367,46	209 095,55 107 753,04	4 413 300,29	1 631 606,8 672 989,52	9 085 359,62	
5	275	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (обратная засыпка)**	$м^3$ грунта	9 763,03	166,27 8,74	157,06 50,32	1 623 299,04 85 328,79	1 533 381,4 491 275,67	4 588,49	415 155,09 163 076,51	2 201 530,64	
6	276	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	141 563,94	60,0		8 493 836,4			679 506,91	9 173 343,31	
7	277	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	32,4	7 342,36 2 448,86	312,0 109,39	237 892,54 79 343,14	10 108,8 3 544,16	148 440,6	82 058,46 25 596,0	345 547,0	
8	278	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	694,56	1 848,52 1 848,52	0,0 0,0	1 283 908,18 1 283 908,18	0,0 0,0		924 413,97 176 665,88	2 384 988,03	
9	279	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	9 036,07	56,43 0,0	56,43 21,6	509 905,31 0,0	509 905,31 195 179,04		140 528,98 52 034,58	702 468,87	
10	280	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	9 036,07	352,13 197,82	154,31 82,04	3 181 871,33 1 787 515,44	1 394 355,89 741 319,04		1 820 760,82 400 210,68	5 402 842,83	
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02 22К-НК спецификация лист 3										
11	285	1122-0201-0116 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,27	11 334 499,69 6 112 497,6	4 004 415,01 1 374 104,04	3 060 314,94 1 650 374,34	1 081 192,11 371 008,12	328 748,49	2 001 168,62 404 918,65	5 466 402,21	
12	286	241-501-0116 *СпрСЦ 04 2024*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом**		7	391 935,0		2 743 545,0		2 743 545,0		2 963 028,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							219 483,6		
			Итого по разделу 6: от ПК136+00 до ПК156+70					**27 915 336**	**4 738 039**	**7 638 623**	**7 015 693**	**37 725 511**	
								7 044 837	**1 910 079**	**0**	**2 794 482**		
			Раздел 7: от (кам 188) ПК0"+00 до (кам 14") ПК10+43 "Перепуск"										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 3										
13	333	241-501-0114 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом**		**250**	**253 247,0**		**63 311 750,0**		**63 311 750,0**		**68 376 690,0**	
				м							5 064 940,0		
			Итого по разделу 7: от (кам 188) ПК0"+00 до (кам 14") ПК10+43 "Перепуск"					**63 311 750**	**0**	**63 311 750**	**0**	**68 376 690**	
								0	**0**	**0**	**5 064 940**		
			Раздел 9: от (ПК292) до ПК299+30										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 4										
14	466	241-501-0116 *СпрСЦ 04 2024*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом**		**725**	**391 935,0**		**284 152 875,0**		**284 152 875,0**		**306 885 105,0**	
				м							22 732 230,0		
			Итого по разделу 9: от (ПК292) до ПК299+30					**284 152 875**	**0**	**284 152 875**	**0**	**306 885 105**	
								0	**0**	**0**	**22 732 230**		
			Раздел 10: от ПК299+30 до ПК345+10										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 4										
15	487	241-501-0117 *СпрСЦ 04 2024*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутов диаметром 1400 мм, с уплотнительным кольцом**		**876**	**622 717,0**		**545 500 092,0**		**545 500 092,0**		**589 140 099,33**	
				м							43 640 007,33		
			Итого по разделу 10: от ПК299+30 до ПК345+10					**545 500 092**	**0**	**545 500 092**	**0**	**589 140 099**	
								0	**0**	**0**	**43 640 007**		
			ИТОГО по акту					**1 205 238 323**	**4 738 039**	**1 184 961 610**	**7 015 693**	**1 309 234 337**	
								7 044 837	**1 910 079**	**0**	**96 980 321**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									26 184 687	
			Итого с временными									**1 335 419 024**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									14 823 151	
			Итого с зимними удорожаниями									**1 350 242 175**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									27 004 843	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 377 247 018**	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								503 383 785,23	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								970 003 338,54	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								85 313 566,55	
			Итого с коэффициентами	Тенге								1 558 700 690,32	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								187 044 082,84	
			Итого по акту	**Тенге**								**1 745 744 773,16**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель Председателя правления **Кудайбергенов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Накыпбеков Е.А.

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумагулов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **0407400025З3/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 9.2

за **11 декабря 2025** (месяц, год) на **2-1-5 Напорная канализация Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН** работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубопроводы - Альбом 2.8 ДП-02.22К-НК/КТН спецификация лист 1										
1	19	519-106-0408 *РСНБ РК 2022*	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 900	шт.	16	17 227 305,0		275 636 880,0				275 636 880,0	
2	23	241-516-0117 *РСНБ РК 2022*	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 900 мм	шт.	29	2 724 150,0		79 000 350,0		79 000 350,0		85 320 378,0	Казахстан
3	25	241-116-0323 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 900 мм	шт.	56	170 671,0		9 557 576,0		9 557 576,0	6 320 028,0	10 322 181,94	
			ИТОГО по акту								764 605,94		
								364 194 806	**0**	**88 557 926**	**0**	**371 279 440**	
			Оборудование					**0**	**0**	**275 636 880**	**7 084 634**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									**311 952 315**	
			Итого с временными									1 912 851	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									**97 555 411**	
			Итого с зимними удорожаниями									1 082 865	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**98 638 276**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 972 766	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								**376 247 922**	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								137 518 615,41	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								264 993 668,80	
			Итого с коэффициентами	Тенге								23 306 677,52	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								425 818 961,73	
			Итого по акту	**Тенге**								51 098 275,41	
												476 917 237,14	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес

Заместитель Председателя правления **Кулешов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, бизнес

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)