Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2025г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района" руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич, БИН 110140003634, телефон 87113223351, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Терактинский район, с.Теректі, СУНКАР, 20/1***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «28» октября 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «28» октября 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт» БИН 120540013896, эксперт Туманов Ербол Кабдыгалиевич № KZ38VJE00072554 от 22.02.2022г.; № KZ01VJE00072347 от 15.02.2022 г., KZ65VJE00072553 от 22.02.2022 г. 8 705 513 10 12***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «28» октября 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Құрылыс Групп", главный инженер проекта Әліпбек Өркен Нуркенұлы, в соответствии с приказом №1 от 01.08.2024 г., БИН 110140002418 , +7 (707) 934 06 01***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Терактинского района ЗКО», II категория нормального уровня ответственности***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Терактинский район, с.Теректі***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____**20__г.**, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***Акимат Подстепновского сельского округа от 01.10.2021 года № 67***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"» № KZ69REA00408579 от 02.08.2024 г., №KZ45REA00503586 от 02.10.2025 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», рабочий проект №07-2020, 2021 год, заказ 13-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района», № 160 от 02.12.2021 года, заключение экспертизы № 04-0345/21 от 22.11.2021 г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 месяца***;
фактически, месяц: ***14 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы двухцепной ВЛ-110 кВ	км	3,12	3,12	3,12	3,12
Длина провода АС-150/24 с 6% запасом	км	20,05	20,05	20,05	20,05
Общее количество опор:	шт	32	32	32	32

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок строительства расположен в с.Подстепное Теректинского района ЗКО.

Рабочим проектом предусмотрено устройство фундаментов под металлические и железобетонные опоры.

Фундаменты для установки угловой опоры – составные конструкции, собираемые из сборных железобетонных стоек и плит по типовой серии 3.404.1-144. Глубина заложения фундаментов принята 5,0 м от уровня поверхности земли. Железобетонные стойки и плиты приняты из бетона марки по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8. Основанием фундаментов служат грунт – суглинок полутвердый, комковатый с физико-механическими характеристиками грунтов в естественном состоянии: плотность Р=1,95 г/см3; угол внутреннего трения Y=23°; сцепление С=25 кПа; модуль деформации Е=17,0 МПа. Обратная засыпка котлованов производится слоями 20-30 см, с тщательным трамбованием каждого слоя до объемного веса 1,60 т/м3.

Угловая опора – пространственная конструкция высотой 30 м от уровня земли, состоящая из металлоконструкций и принятая по типовой серии 3.407.1-119 выпуск 1.

Установка опоры на фундамент принята при помощи четырех анкерных болтов марки М42, оставленных в оголовке фундаментов.

В рабочем проекте приняты промежуточные опоры высотой 23 м от уровня земли. Опоры – одностоечные конструкции по типовой серии 3.407.1-175, выпуск 1. Стойки опор заглублены в грунт на глубину 3,0 м от уровня земли и приняты из бетона класса С30/37, марок по морозостойкости F100, марок по морозостойкости W8.

Закрепление промежуточных железобетонных опор в грунте предусмотрено по серии 3.407.1-154. Тип закрепления – одноригельное, с двумя унифицированными ригелями. Вокруг опор предусмотрена отмостка глиняным грунтом, с уклоном 0,03 от фундаментов опор.

Антикоррозионная защита

Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом обмазываются горячим битумом в два слоя по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. Железобетонные фундаменты, ригели подземной части выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Проектом предусмотрена перенос существующей двухцепной ВЛ-110 кВ. Протяженность переноса двухцепной ВЛ-110 кВ - 3,12 км.

Строительство переноса двухцепной ВЛ-110кВ выполнено с типовыми двухцепными металлическими и железобетонными опорами с подвеской неизолированного провода АС-150/24.

При пересечениях со существующими воздушными линиями электропередачи соблюдены расстояние по вертикали согласно нормам, указанным в ПУЭ.

Линейно-подвесная арматура и изоляция.

Перенос существующей двухцепной ВЛ-110 кВ, №116 «Уральская-УТЭЦ-2» и №119 «Уральская-Узловая-1», выполнен в промежутке от существующей опоры №61 до существующей опоры №76 На существующей двухцепной ВЛ-110 кВ смонтированы провода АС150/24.

На проектируемом участке переноса ВЛ 110 кВ приняты провода марки АС150/24 по ГОСТ 839-80 изм.1. Данные сечения проводов достаточны по условиям короны.

Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской по всей длине трассы ВЛ-110 кВ грозозащитных тросов.

В качестве грозозащитного троса принят стальной ТК-9,1 по ГОСТ 3063-80.

Сечение грозозащитного троса удовлетворяет условиям термической устойчивости при однофазных токах короткого замыкания.

Наибольшее расчетное напряжение в тросе выбрано исходя из обеспечения габарита между проводом и тросом необходимого по условию защиты от грозовых перенапряжений.

Проектом предусматривается защита провода и троса от вибрации при помощи виброгасителей.

В соответствии с загрязненностью атмосферы в районе прохождения проектируемых трасс изоляция на проектируемой двухцепной ВЛ 110 кВ принята аналогичной изоляции, существующей ВЛ 110 кВ.

Изолирующие подвески проводов для ВЛ 110 кВ и грозозащитных тросов комплектуются из стеклянных и полимерных изоляторов нормального исполнения:

Анкерно-угловые металлические опоры;

натяжные для проводов АС150/24 - 9хПС70; поддерживающие для проводов АС150/24 - 8хПС70; натяжная подвеска для троса ТК-9,1 - 1хПС70 Промежуточные железобетонные опоры:

поддерживающие, полимерные, для проводов АС150/24 - 1хЛК70/110-И-4ГП; поддерживающие для троса ТК-9,1 - 1хПС70.

Грозозащитный трос заземляется на всех опорах.

Опоры и фундаменты.

Конструкции опор проектируемых двухцепных ВЛ 110 кВ приняты в соответствии с заданием на проектирование и учетом района климатических условий: промежуточные железобетонные ПБ110-6 со стойками СК26.1-1.1; анкерно-угловые металлические У110-2ТС+5;

Стойки промежуточных железобетонных промежуточных опор устанавливаются в сверленые котлованы с двумя ригелями АР6-Р.

Металлические анкерно-угловые опоры устанавливаются на сборные железобетонные фундаменты Ф-1 усиленные при необходимости пригрузочными плитами П3-Р.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***180 297,46тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***140 511,53тыс. тенге***, прочих работ и затрат ***39785,93тыс. тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***167 472 880 тенге 40 тиын***, в том числе строительно-монтажных работ ***151 116 968 тенге 56 тиын***, технический надзор ***4 588 990 тенге 56 тиын***, авторский надзор ***1 762 577 тенге 60 тиын***, проектно-сметная документация ***8 500 000 тенге 00 тиын***, экспертиза ***1 504 343 тенге 68 тиын.***

Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____« _____» _____20___г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт», Директор Менликараева Гулзия Тоймуратовна

_____« _____» _____20___г.
наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Эксперт Туманов Ербол Кабдыгалиевич № KZ38VJE00072554 от 22.02.2022г.- по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; № KZ01VJE00072347 от 15.02.2022 г.- по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, KZ65VJE00072553 от 22.02.2022 г.- по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей

_____« _____» _____20____г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», Директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич

_____« _____» _____ 20___г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», Директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич _____« _____ » _____ 20____г.
наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», Главный инженер проекта Әліпбек Өркен Нұркенұлы _____« _____ » _____ 20___г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
_____
« _____ » _____ 20____г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жайык Сити», Молдагалиев Мереке Конысбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	киломерт (далее – км)	3,12
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СК22.3-2.3 СК26.1-1.3	шт	8 28
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС 50/8	км	
	4) АС-150/24	м	20,05
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные КС-2	шт	
	2) металлические КРГ1	шт	

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	км	3,35
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Государственное учреждение " ***Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района***"

Руководитель ***Айбергенов Канатжан Имангалиевич***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «***Жаңа Құрылыс Групп***»

Главный инженер проекта ***Әліпбек Өркен Нуркенұлы***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 05 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;
ТОО «Zhasl», в лице директора Утегенов Г.А. ГСЛ № 24018393, от 13.05.2024 г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Курылыс Групп», рабочий проект №07-2020, 2021 год***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***распоряжением ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, № 160 от 02.12.2021 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы двухцепной ВЛ-110 кВ	км	3,12	3,12	3,12	3,12
Длина провода АС-150/24 с 6% запасом	км	20,05	20,05	20,05	20,05
Общее количество опор:	шт	28	28	28	28

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

		(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части		$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок строительства расположен в с.Подстепное Теректинского района ЗКО.

Рабочим проектом предусмотрено устройство фундаментов под металлические и железобетонные опоры. Фундаменты для установки угловой опоры – составные конструкции, собираемые из сборных железобетонных стоек и плит по типовой серии 3.404.1-144. Глубина заложения фундаментов принята 5,0 м от уровня поверхности земли. Железобетонные стойки и плиты приняты из бетона марки по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8. Основанием фундаментов служат грунт – суглинок полутвердый, комковатый с физико-механическими характеристиками грунтов в естественном состоянии: плотность Р=1,95 г/см3; угол внутреннего трения Y=23°; сцепление С=25 кПа; модуль деформации Е=17,0 МПа. Обратная засыпка котлованов производится слоями 20-30 см, с тщательным трамбованием каждого слоя до объемного веса 1,60 т/м3.

Угловая опора – пространственная конструкция высотой 30 м от уровня земли, состоящая из металлоконструкций и принятая по типовой серии 3.407.1-119 выпуск 1.

Установка опоры на фундамент принята при помощи четырех анкерных болтов марки М42, оставленных в оголовке фундаментов.

В рабочем проекте приняты промежуточные опоры высотой 23 м от уровня земли. Опоры – одностоечные конструкции по типовой серии 3.407.1-175, выпуск 1. Стойки опор заглублены в грунт на глубину 3,0 м от уровня земли и приняты из бетона класса С30/37, марок по морозостойкости F100, марок по морозостойкости W8.

Закрепление промежуточных железобетонных опор в грунте предусмотрено по серии 3.407.1-154. Тип закрепления – одноригельное, с двумя унифицированными ригелями. Вокруг опор предусмотрена отмостка глиняным грунтом, с уклоном 0,03 от фундаментов опор.

Антикоррозионная защита

Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом обмазываются горячим битумом в два слоя по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. Железобетонные фундаменты, ригели подземной части выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Проектом предусмотрена перенос существующей двухцепной ВЛ-110 кВ. Протяженность переноса двухцепной ВЛ-110 кВ - 3,12 км.

Строительство переноса двухцепной ВЛ-110кВ выполнено с типовыми двухцепными металлическими и железобетонными опорами с подвеской неизолированного провода АС-150/24.

При пересечениях со существующими воздушными линиями электропередачи соблюдены расстояние по вертикали согласно нормам, указанным в ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***октябрь 2025 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяцев***;
фактически ***14 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Запказ РЭК" гл. инженер [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**20___г.**

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» октября 20 25 г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт», Директор Менликараева Гулзия Тоймуратовна, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Балықшы, улица Бауыржан Момышұлы, 88А***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Эксперт Туманов Ербол Кабдыгалиевич № KZ38VJE00072554 от 22.02.2022г.- по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; № KZ01VJE00072347 от 15.02.2022 г.- по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, KZ65VJE00072553 от 22.02.2022 г.- по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора №43 от 25.04.2024г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", лицензия 20007051 от 03.09.2025г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;
ТОО «Zhasl», в лице директора Утегенов Г.А. ГСЛ № 24018393, от 13.05.2024 г;
ТОО «СервисЦентр-2007», в лице директора Ізбасар Ж.К. ГСЛ № КСЛ № II-0528, от 01.11.2022 г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяцев***;
фактически ***14 месяцев***;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***180297,46тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***140511,53тыс. тенге***, прочих работ и затрат ***39785,93тыс. тенге***.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***167 472 880 тенге 40 тиын***, в том числе строительно-монтажных работ ***151 116 968 тенге 56 тиын***, технический надзор ***4 588 990 тенге 56 тиын***, авторский надзор ***1 762 577 тенге 60 тиын***, проектно-сметная документация ***8 500 000 тенге 00 тиын***, экспертиза ***1 504 343 тенге 68 тиын.***

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», рабочий проект №07-2020, 2021 год

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***распоряжением ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», № 160 от 02.12.2021 года, заключение экспертизы № 04-0345/21 от 22.11.2021 г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт», директор Менликараева Гулзия Тоймуратовна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____«_____» _____20___г.
подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору ***Туманов Ербол Кабдыгалиевич № KZ38VJE00072554 от 22.02.2022г, № KZ01VJE00072347 от 15.02.2022 г, KZ65VJE00072553 от 22.02.2022 г***

_____«_____» _____20___г.
подпись, дата

Место печати (при наличии)