Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп"

Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Наименование объекта : Строитель-монтажные работы " Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жиллой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс,	удержание гарант. обязат.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2	5 398 412,0	5 398 412,0	4 820 011,0	4 820 011,0					578 401	5 398 412
Итого к оплате с НДС:	5 398 412									5 398 412

Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор _____Кожаев З.И

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор _____Молдыбаев К.С

Программный комплекс АВС (редакция 2023.12)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537
Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Наименование стройки - **Строитель-монтажные работы Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жиллой массив "Сазды" (Наружные сети)**

Наименование объекта - **здание школы**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3809458**
		Локальная смета 4-1 Сети электроснабжения КЛ-6кВ				**2870362**
1	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	277	1 892	524084
2	243-134-0408 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/35 (мк)-10	км	0,277	8 470 316	2346278
		Локальная смета 6-2 Газопровод среднего давления				**939097**
3	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм –1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,35	1 328 836	465093
4	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	350	1 272	445200
5	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 435	17740
6	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250	9750
7	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
		ИТОГО :				**3809458**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.12)

1	2	3	4	5	6	7
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством		**7,00%**		**266 662**		**4 076 120**
управление строительно-монтажными						
Итого по главам 1-8		**5%**		**203 806**		
Сметная прибыль		**5%**		**203 806**		**4 483 731**
Непредвиденные работы и затраты						**4 820 011**
Итого :		**1,075**				
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**12 %**		**578 401**		**5 398 412**
НДС						
Итого с НДС						

Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И**

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140010537

Директор _____ **Молдыбаев К.С**