Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения(АР)				
			Раздел: Полы (Лист-88)				
			Подраздел: Тип-5				
1	320	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	95.35501	50 786	4 842 699
2	321	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2028.83	2 151	4 364 013
3	322	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2028.83	559	1 134 115
4	323	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3.7330472	74 330	277 477
5	324	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3.7330472	383 139	1 430 275
			Итого по подразделу: Тип-5				**12 048 581**
			Подраздел: Тип-5.3				
6	338	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	21.80471	50 786	1 107 374
7	339	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	463.93	2 151	997 913
8	340	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	463.93	559	259 336

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	341	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.8536312	74 330	63 450
10	342	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.8536312	383 139	327 059
			Итого по подразделу: Тип-5.3				**2 755 134**
			Подраздел: Тип-7				
11	356	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5.81343	50 786	295 240
12	357	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	123.69	2 151	266 057
13	358	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	123.69	559	69 142
14	359	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.2275896	74 330	16 916
15	360	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2275896	383 139	87 198
			Итого по подразделу: Тип-7				**734 556**
			Подраздел: Тип-8				
16	365	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1.3484	50 786	68 479
17	366	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	33.71	2 151	72 510
18	367	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	33.71	559	18 843
			Итого по подразделу: Тип-8				**159 833**
			Подраздел: Тип-18				
19	428	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	48.3328	50 786	2 454 629
20	429	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1208.32	2 151	2 599 096
21	430	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1208.32	559	675 451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип-18				**5 729 177**
			Подраздел: Тип-18.1				
22	433	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1.58488	50 786	80 489
23	434	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	36.02	2 151	77 478
24	435	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	36.02	559	20 135
25	436	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00184	74 330	136
26	437	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00184	383 139	704
			Итого по подразделу: Тип-18.1				**178 945**
			Подраздел: Тип-22				
27	465	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	4.48	1 898	8 503
28	466	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	4.48	1 970	8 825
29	467	235-203-0103 РСНБ РК 2022	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	кг	6.72	3 236	21 745
30	468	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4.48	2 151	9 636
31	469	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4.48	1 539	6 894
			Итого по подразделу: Тип-22				**55 605**
			Подраздел: Тип-24				
32	477	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2.03557	50 786	103 378
33	478	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	43.31	2 151	93 159
34	479	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	43.31	559	24 210

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	480	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0796904	74 330	5 923
36	481	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0796904	383 139	30 532
			Итого по подразделу: Тип-24				**257 204**
			Подраздел: Тип-26				
37	491	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	197.19	1 898	374 266
38	492	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	197.19	1 970	388 464
39	493	235-203-0103 РСНБ РК 2022	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	кг	295.785	3 236	957 160
40	494	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	197.19	2 151	424 155
41	495	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	197.19	1 539	303 475
			Итого по подразделу: Тип-26				**2 447 522**
			Подраздел: Тип-27				
42	498	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0.4288	50 786	21 777
43	499	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	10.72	2 151	23 058
44	500	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	10.72	559	5 992
			Итого по подразделу: Тип-27				**50 828**
			Подраздел: Тип-28				
45	503	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4.79952	50 786	243 748
46	504	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	109.08	2 151	234 631
47	505	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	109.08	559	60 975

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	506	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.2007072	74 330	14 918
49	507	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2007072	383 139	76 898
			Итого по подразделу: Тип-28				**631 172**
			Итого по разделу: Полы (Лист-88)				**25 048 563**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения(АР)				**25 048 563**
			ИТОГО по акту:				**25 048 563**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				25048563.231 x 7.30%	1 828 545
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				25048563.231 + 1828545.164	26 877 108
		Сметная прибыль, 5.00%				26877108.395 x 5.00%	1 343 855
		Непредвиденные расходы, 2.000%				26877108.395 x 2.000%	537 542
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					28 758 505
		коэф 3 кв, к = 1.0557				28758505.982 x 1.0557	30 360 354
		НДС (12%)				30360354.765 x 12%	3 643 242
		Итого с НДС				30360354.765 + 3643242.572	34 003 597

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	23.12.2024 07:50
Представители технического надзора		
620420350297 - АЛИМАНОВ ДАУРЕНБЕК НУРЛАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 07:27
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	23.12.2024 09:37
Представители заказчика		
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 04:14
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:31
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:21