Счет-фактура № 000000021 от 30.10.2017

Дата оборота по реализации: 30.10.2017г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 18.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Шалкарский район, ст.Биршогыр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области	работа	1	11 000 000,00	11 000 000,00	Без НДС	0,00	11 000 000,00		
Всего по счету:					**11 000 000,00**		**0,00**	**11 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 18.09.2017г.

Номер документа	Дата составления
21	30.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	11 000 000,00	11 000 000,00
				Итого		x	11 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2017г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№8	18.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	11 000 000		4 581 678	11 000 000			0	11 000 000
в т.ч. За октябрь 2017г.		11 000 000	4 581 678	11 000 000			0	11 000 000

Итого к оплате за октябрь 2017г: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области Форма 2
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Разводящие сети (от колодца ВК-59). Насосная станция. Общестроительные работы

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(толщ. слоя 20см)	4034,39	13,99	13,99	56441	56441	13443	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	15452	87	0,0125	50
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	16137,55	11,75	11,75	189616	189616	45067	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	51802	87	0,0105	169
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3067,61	34,63	32,72	106231	100372	29117	0,01323	41
		м3 грунта		1,91	9	5859	27608	87	0,03125	96
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	227,35	302,12	–	68687	–	70061	2,1252	483
		м3 грунта		302,12	–	68687	–	102	–	–
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками (протяж.400м) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	56,44	3010,51	1411,43	169913	79661	92057	9,66	545
		м3 грунта		1599,08	–	90252	–	102	–	–

6	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	417,44	251,77	–	105098	–	107200	1,771	739
		м3 грунта		251,77	–	105098	–	102	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(толщ. 10см)	57,99	1885,38	190,65	109333	11056	16838	1,173	68
		м3 основания		176,73	71,44	10249	4143	117	0,34875	20
8	Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком (толщ. 20см)	744,58	9,47	9,47	7051	7051	1989	–	–
		м3 грунта		–	3,07	–	2286	87	0,01178	9
10	П9-32-1	Песок - погрузка	1340	20	20	26805	26805	16887	–	–
		т		–	14	–	18763	90	0,0294	39
11	П8-10-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1340	76,6	76,6	102662	102662	18479	–	–
		т		–	15,32	–	20532	90	0,03217	43
12	Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7721,20	8,1	8,1	62542	62542	17667	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	20307	87	0,01008	78
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	562,84	154,22	–	86801	–	88537	1,1178	629
		м3 грунта		154,22	–	86801	–	102	–	–
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4263,17	25,23	5,65	107560	24087	72621	0,1242	529
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	83473	–	87	–	–
15	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред.объем грунта на 1м трубы Ду110мм=0,01м3 0,01х12304м=123,м3	31,02	49,49	47,27	1535	1467	429	0,01495	0
		м3 грунта		2,15	13,75	67	427	87	0,047	1
16	П9-7-1	Вытесненный грунт - погрузка	56,50	30	30	1695	1695	1068	–	–
		т		–	21	–	1186	90	0,0441	2
17	П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	56,50	76,6	76,6	4328	4328	779	–	–
		т		–	15,32	–	866	90	0,03217	2
18	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	31,02	4,68	4,06	145	126	53	0,00382	–
		м3 грунта		0,55	1,41	17	44	87	0,00464	0
19	Е1-12-14	Восстановление вытесненного слоя	4034,39	34,63	32,72	139711	132005	38293	0,01323	53
		м3 грунта		1,91	9	7706	36309	87	0,03125	126

20	Е1-134-1	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	4034,39	25,23	5,65	101788	22794	68724	0,1242	501
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	78993	–	87	–	–
		Итого по разделу 1				**1447980**	822708			3590
						537202	199725			637
		Накладные расходы, тенге				**699319**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**128838**				
		Всего по разделу, тенге				**2276137**				

Раздел 2 Трубопроводы

21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,5	70266,77	32119,14	105400	48179	81701	223,1	335
		км трубопровода		38036,25	8516,81	57054	12775	117	32,975	49
24	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,3	93555,92	45167,04	28067	13550	21110	284,05	85
		км трубопровода		48127,5	12016,14	14438	3605	117	46,625	14
		Итого по разделу 2				**133467**	61729			420
						71493	16380			63
		Накладные расходы, тенге				**102811**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**14177**				
		Всего по разделу, тенге				**250455**				

Раздел 3 Устройство водопроводных колодцев Ду 2000мм -33шт., Ду1500мм-172шт. и дренажный колодец Ду 1000мм-2шт.

37	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (60шт.)	624,74	29,07	27,6	18161	17243	4576	0,01021	6
		м3 грунта		1,47	6,95	918	4342	87	0,02413	15
38	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	40,26	251,77	–	10137	–	10340	1,771	71
		м3 грунта		251,77	–	10137	–	102	–	–
39	Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	252,26	8,1	8,1	2043	2043	577	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	663	87	0,01008	3

40 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	252,26	25,23	5,65	6365	1425	4297	0,1242	31
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	4939	–	87	–	–
41 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред.объем грунта на 1колодец Ду 1000мм глуб.3,3м-4,5м3 х2колод.=9,0м3 , Ду1500мм глуб.2,5м-7,6м3х175колодцев=1330,м3 и Ду 2000мм глуб.2,5м-11,8м3х30колод.=354м3. (9,0м3+1330,0м3+354м3=1693м3)	497,94	49,49	47,27	24643	23538	6888	0,01495	7
	м3 грунта		2,15	13,75	1071	6847	87	0,047	23
42 П9-7-1	Вытесненный грунт - погрузка	896,18	30	30	26885	26885	16938	–	–
	т		–	21	–	18820	90	0,0441	40
43 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	896,18	76,6	76,6	68647	68647	12356	–	–
	т		–	15,32	–	13729	90	0,03217	29
44 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	497,94	4,68	4,06	2330	2022	849	0,00382	2
	м3 грунта		0,55	1,41	274	702	87	0,00464	2
45 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 2000мм-33шт., Ду 1500мм-169шт., Ду 1000мм -2шт.)	12,35	28135,77	2349,84	347477	29021	33579	10,189	126
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	20388	8312	117	2,57625	32
	Итого по разделу 3				**506689**	170824			244
					37727	53415			143
	Накладные расходы, тенге				**90401**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**35825**				
	Всего по разделу, тенге				**632916**				

Наименование объекта: Насосная станция. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;	17	13,99	13,99	238	238	57	–	–
	м3 грунта		–	3,83	–	65	87	0,0125	–

2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	8,5	10,35	10,35	88	88	21	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	24	87	0,00925	–
3 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=2,000;	89	41,94	40,13	3733	3572	1333	0,01254	1
	м3 грунта		1,81	15,41	161	1371	87	0,06225	6
4 Е1-168-1	Разработка вручную с подъемом краном грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с креплениемК=2,000;	10	538,64	230,73	5386	2307	4766	1,955	20
	м3 грунта		307,91	159,36	3079	1594	102	0,6875	7
5 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	12	8,53	8,53	102	102	24	–	–
	м3 грунта		–	2,33	–	28	87	0,00763	–
6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;	12	4,11	4,11	49	49	11	–	–
	м3 грунта		–	1,12	–	13	87	0,00368	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 2 группыК=2,000;	12	154,22	–	1851	–	1888	1,1178	13
	м3 грунта		154,22	–	1851	–	102	–	–
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовкамиК=2,000;	12	30,03	6,72	360	81	244	0,14835	2
	м3 уплотненного грунта		23,31	–	280	–	87	–	–
	Итого по разделу 1				**11807**	**6437**			**36**
					5371	**3095**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				8344				
	- заработная плата, тенге				1252				
	- трудоемкость, чел-ч				**4**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1209				
	Всего по разделу, тенге				**21360**				
	Сметная заработная плата, тенге				9718				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				

Раздел 2 Фундаменты

9	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	1,68	2096,4	–	3522	–	1023	3,4385	6
		м3 подстилающего слоя		548,55	–	922	–	111	–	–
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	42	497,27	341,24	20885	14332	14508	0,94875	40
		шт сборных конструкций		156,03	118,11	6553	4961	126	0,45413	19
11	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000;	12,98	12200		158356				
		м3								
12	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 ммК=2,000;	2	815,86	–	1632	–	797	2,07	4
		сальник		346,73	–	693	–	115	–	–
13	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 ммК=2,000;	0,0148	71115,26	8485,63	1053	126	964	290,95	4
		км трубопровода		52526,25	3206,25	777	47	117	15,65	–
14	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 ммК=2,000;	14,8	306		4529				
		м								
15	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подваловК=2,000;	0,6	8951,9	108,25	5371	65	345	3,519	2
		м3		564,08	40,9	338	25	95	0,19975	–
16	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материаламиК=2,000;	67,2	679,79	10,29	45682	691	6965	0,5382	36
		м2 поверхности		93,93	3,85	6312	259	106	0,01888	1
		Итого по разделу 2				**241030**	**15214**			**92**
						15595	**5292**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				210221				

Накладные расходы, тенге	24602
- заработная плата, тенге	3690
- трудоемкость, чел-ч	12
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15938

	Всего по разделу, тенге				**281570**				
	Сметная заработная плата, тенге				24577				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				124				
Раздел 3 Стены									
17 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=2,000;	98	577,5	304,22	56595	29814	28307	0,7682	75
	шт сборных конструкций		122,91	106,34	12045	10421	126	0,42188	41
18 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000;	30,44	12200		371368				
	м3								
19 Е8-4-4	Горизонтальная гидроизоляция стен цементнным раствором	6,48	390,16	4,73	2528	31	1191	1,0212	7
	м2 поверхности		171,56	1,78	1112	12	106	0,00863	–
	Итого по разделу 3				**430491**	**29845**			**82**
					13157	**10433**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				387489				
	Накладные расходы, тенге				29498				
	- заработная плата, тенге				4425				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27599				
	Всего по разделу, тенге				**487588**				
	Сметная заработная плата, тенге				28015				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				138				
Раздел 4 Перекрытие и кровля									
20 Е6-1-1	Заполнение пространства между фундаментными блоками бетономК=2,000;	0,6	7873,83	82,51	4724	50	146	1,5525	1
	м3		225,11	31,16	135	19	95	0,15225	–
21 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 мК=2,000;	6	1605,64	484,03	9634	2904	4080	2,369	14
	шт сборных конструкций		395,89	143,78	2375	863	126	0,57575	3
22 30-17-8	Плиты покрытия П1-2шт. ПК30.10-4ТА-4шт	18	2950		53100				
	м2								

23 Е7-21-8	Установка колец стеновых и опорныхК=2,000;	4	871,87	512,21	3487	2049	2587	2,116	8
	шт сборных конструкций		359,66	153,54	1439	614	126	0,64413	3
24 ЗО-17-2	Кольцо стеновое -1шт. и опорное -1шт.К=2,000;	0,44	19600		8624				
	м3								
25 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000;	2	8060		16120				
	комплект								
26 6-8-32	Крышка деревянная	0,8	2340		1872				
	м2								
27 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8-12 ммК=2,000;	0,0252	62000		1562				
	т								
28 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14-16 ммК=2,000;	0,1248	61300		7650				
	т								
29 Е12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастикеК=2,000;	29,4	1132,57	10,68	33298	314	1762	0,3013	9
	м2 кровли		52,01	4	1529	118	107	0,0195	1
	Итого по разделу 4				**140071**	**5317**			**32**
					5478	**1614**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				129276				
	Накладные расходы, тенге				8575				
	- заработная плата, тенге				1286				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8919				
	Всего по разделу, тенге				**157565**				
	Сметная заработная плата, тенге				8378				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Раздел 5 Полы

30 Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	2,8	2826,61	–	7915	–	1697	3,565	10
	м3 подстилающего слоя		545,96	–	1529	–	111	–	–
31 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	1,84	8695,43	–	16000	–	1332	4,209	8
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	1200	–	111	–	–

32 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетонаК=2,000;	18,4	354,82	16,79	6529	309	1693	0,5175	10
	м2 стяжки		76,59	6,3	1409	116	111	0,03075	1
	Итого по разделу 5				**30444**	**309**			**28**
					4138	**116**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				25997				
	Накладные расходы, тенге				4722				
	- заработная плата, тенге				708				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2110				
	Всего по разделу, тенге				**37276**				
	Сметная заработная плата, тенге				4962				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				

Раздел 6 Проемы

33 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000; ОП к СНиР-2001 п.1.12.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,5; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,78	566,11	160,21	2140	606	1296	1,18893	4
	м2 проемов		261,6	55,73	989	211	108	0,21766	1
34 Е10-36-1	Установка и крепление наличниковК=2,000;	7,6	97,17	0,4	738	3	112	0,08993	1
	м коробок		13,56	0,14	103	1	108	0,00075	–
35 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	3,78	112,89	0,11	427	–	266	0,4117	2
	м2 проемов		64,95	0,06	246	–	108	0,00025	–
36 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П;К=2,000;	3,78	5610		21206				
	м2								
37 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=2,000;	2	1960		3920				
	комплект								
38 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмамиК=2,000;	2	583		1166				
	шт								

39 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,000; ОП к СНиР 2001 п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,78	254,2	0,28	961	1	678	1,11487	4
	м2 окрашиваемой поверхности		188,96	0,11	714	–	95	0,00047	–
	Итого по разделу 6				**30558**	**610**			**11**
					2052	**212**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				27896				
	Накладные расходы, тенге				2352				
	- заработная плата, тенге				353				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1975				
	Всего по разделу, тенге				**34885**				
	Сметная заработная плата, тенге				2617				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
Раздел 7 Отделочные работы									
40 Е61-26-1	Затирка потолковК=2,000;	18,4	39,21	0,66	721	12	675	0,242	4
	м2		38,48	0,11	708	2	95	0,0007	–
41 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска потолковК=2,000;	18,4	25,94	0,2	477	4	318	0,11615	2
	м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,09	333	2	95	0,00038	–
42 Е61-26-1	Затирка стенК=2,000;	73,2	39,21	0,66	2870	48	2684	0,242	18
	м2		38,48	0,11	2817	8	95	0,0007	–
43 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска стенК=2,000;	73,2	25,94	0,2	1899	15	1266	0,11615	9
	м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,09	1326	7	95	0,00038	–
44 Е15-14-1	Облицовка поверхности стен керамическими плитками (панели Н=1,8м)К=2,000;	40,4	1627,68	2,35	65758	95	8347	1,196	48
	м2 поверхности облицовки		216,58	0,9	8750	36	95	0,00438	–
45 Е11-11-3	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 ммК=2,000;	11,76	277,58	16,79	3264	197	872	0,4209	5
	м2 стяжки		60,55	6,3	712	74	111	0,03075	–
	Итого по разделу 7				**74989**	**371**			**86**

	14646	**129**	**–**
Стоимость: материалов, тенге	59972		
Накладные расходы, тенге	14162		
- заработная плата, тенге	2124		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5349		
Всего по разделу, тенге	**94500**		
Сметная заработная плата, тенге	16899		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	93		
Всего прямые затраты	**959390**	**58103**	**367**
	60437	**20891**	**83**
Стоимость: материалов, тенге	840851		
Накладные расходы, тенге	92255		
- заработная плата, тенге	13838		
- трудоемкость, чел-ч	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63099		
Всего по смете	**4274251**		
Временные здания и сооружения 2,48%	106001		
ИТОГО:	4380252		
Производство работ в зимнее время 3,1185%	136598		
Выслуга лет 1%	43803		
Доп.отпуска 0,4%	17521		
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1314		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	2190		
ИТОГО в ценах 2001г.:	4581678		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	11715351		
Налоги, обязательные платежи 2%	234307		
Итого:	11949658		
Всего, с учетом скидки	**11 000 000**		

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"