Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.А.Бородина, д.231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №№172 от 22.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
46	10.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная" (ПТО)			усл	1	94 308 337,76	94 308 337,76	10 104 464,76
				Итого	1	x	94 308 337,76	10 104 464,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2025

М.П.

КДК

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 Строительные конструкции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **22.02.2025**

Акт выполненных работ 14

за Июнь 2025 (месяц, год) **на 2-03-04-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №4 работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ограждение											
1	21	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2418	272 607,0	70 325,0	65 916,0	17 005,0	8 143,0		65 916,0	
						168 605,0	18 882,0	40 769,0	4 566,0				
2	22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2418	1 145 627,0		277 013,0		277 013,0		277 013,0	
3	23	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	м^2	6,5286	333,0	4,0	2 174,0	26,0	914,0		2 174,0	
						189,0	0,0	1 234,0	0,0				
4	24	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	м^2	6,5286	845,0	9,0	5 517,0	59,0	4 531,0		5 517,0	
						142,0	2,0	927,0	13,0				
		Узел А, Узел Б											
5	25	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	16,27	8 067,0	37,0	131 250,0	602,0	51 608,0		131 250,0	
						4 858,0	8,0	79 040,0	130,0				
6	26	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	6,4	1 495,0	111,0	9 568,0	711,0	602,0		9 568,0	
						1 290,0	12,0	8 256,0	77,0				
7	27	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м^2	16,12	1 073,0		17 297,0		17 297,0		17 297,0	
			ИТОГО по акту					508 735	18 403	360 108	0	508 735	
								130 226	4 786	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)**	508735*8,5/100	43 242,48	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	508735+43242,48	551 977,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	551977,48*5/100	27 598,87	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	551977,48*3/100	16 559,32	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		596 135,67	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	596135,67*1,075	640 845,85	
	НДС (12%)	640845,85*12/100	76 901,50	
	Итого с НДС	640845,85+76901,5	717 747,35	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ Аужанов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ Востриков И.Н.

Обтёмы верны Нач. ТЭЦ

КПЭК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 Строительные конструкции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 22.02.2025**

Акт выполненных работ 15

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-03-03-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №5 работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ограждение											
1	21	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,2418	272 607,0	70 325,0	65 916,0	17 005,0	8 143,0		65 916,0	
						168 605,0	18 882,0	40 769,0	4 566,0				
2	22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2418	1 145 627,0		277 013,0		277 013,0		277 013,0	
3	23	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	м²	6,5286	333,0	4,0	2 174,0	26,0	914,0		2 174,0	
						189,0	0,0	1 234,0	0,0				
4	24	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124**	м²	6,5286	845,0	9,0	5 517,0	59,0	4 531,0		5 517,0	
						142,0	2,0	927,0	13,0				
		Узел А, Узел Б											
5	25	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м²	16,27	8 067,0	37,0	131 250,0	602,0	51 608,0		131 250,0	
						4 858,0	8,0	79 040,0	130,0				
6	26	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	м	6,4	1 495,0	111,0	9 568,0	711,0	602,0		9 568,0	
						1 290,0	12,0	8 256,0	77,0				
7	27	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	м²	16,12	1 073,0		17 297,0		17 297,0		17 297,0	
			ИТОГО по акту					508 735	18 403	360 108	0	508 735	
								130 226	4 786	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)**							508735*8,5/100		43 242,48	

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	508735+43242,48	551 977,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	551977,48*5/100	27 598,87	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	551977,48*3/100	16 559,32	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		596 135,67	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	596135,67*1,075	640 845,85	
	НДС (12%)	640845,85*12/100	76 901,50	
	Итого с НДС	640845,85+76901,5	717 747,35	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____**Мухамедгалиева Р.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____**Клименко Л.В.**

ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____**Аужанов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____**Востриков И.Н.**

РДК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 Строительные конструкции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **22.02.2025**

Акт выполненных работ 16

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-03-02-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №6** работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ограждение													
1	21	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2418	272 607,0	70 325,0	65 916,0	17 005,0	8 143,0		65 916,0	
						168 605,0	18 882,0	40 769,0	4 566,0				
2	22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2418	1 145 627,0		277 013,0		277 013,0		277 013,0	
3	23	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	6,5286	333,0	4,0	2 174,0	26,0	914,0		2 174,0	
						189,0	0,0	1 234,0	0,0				
4	24	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	6,5286	845,0	9,0	5 517,0	59,0	4 531,0		5 517,0	
						142,0	2,0	927,0	13,0				
			ИТОГО по акту					350 620	17 090	290 601	0	350 620	
								42 930	4 579	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)**							350620*8,5/100		29 802,70	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							350620+29802,7		380 422,70	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							380422,7*5/100		19 021,14	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**							380422,7*3/100		11 412,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									410 856,52	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							410856,52*1,075		441 670,76	

	НДС (12%)	441670,76*12/100	53 000,49	
	Итого с НДС	441670,76+53000,49	494 671,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ Аужанов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ Востриков И.Н.

Объёмы верны Нач. ТЭЦ Насорный КН

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 Строительные конструкции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **22.03.2025**

Акт выполненных работ 17

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-03-05-01 Рамы трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
		ФМ-4		1 из 1									
1	24	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,75**	**10 302,0**	**2 853,0**	**7 727,0**	**2 140,0**	**1 314,0**		**7 727,0**	
						5 697,0	**544,0**	**4 273,0**	**408,0**				
2	25	**212-101-0408** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,765**	**21 852,0**		**16 717,0**		**16 717,0**		**16 717,0**	
3	26	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**5,52**	**41 958,0**	**5 014,0**	**231 608,0**	**27 677,0**	**27 390,0**		**231 608,0**	
						31 982,0	**977,0**	**176 541,0**	**5 393,0**				
4	27	**212-101-1102** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**5,6028**	**30 029,0**		**168 246,0**		**168 246,0**		**168 246,0**	
5	28	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,11166**	**350 886,0**		**39 180,0**		**39 180,0**		**39 180,0**	
6	29	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0924**	**334 129,0**		**30 874,0**		**30 874,0**		**30 874,0**	
7	30	**6103-0701-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	**т**	**0,074**	**202 000,0**	**5 870,0**	**14 948,0**	**434,0**	**945,0**		**14 948,0**	
						183 358,0	**1 593,0**	**13 568,0**	**118,0**				
8	31	**217-101-0304** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	**шт.**	**20**	**191,0**		**3 820,0**		**3 820,0**		**3 820,0**	
		ФМ-6		1 из 2									

9	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,78	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	8 035,5 4 443,5	2 225,5 424,5	1 366,5		8 035,5	
10	41	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,7956	21 852,0		17 385,5		17 385,5		17 385,5	
11	42	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	4,36	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	182 937,0 139 441,5	21 861,0 4 259,5	21 634,5		182 937,0	
12	43	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	4,4254	30 029,0		132 890,5		132 890,5		132 890,5	
13	44	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08608	350 886,0		30 204,5		30 204,5		30 204,5	
14	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0798	334 129,0		26 663,5		26 663,5		26 663,5	
15	46	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,074	202 000,0 183 358,0	5 870,0 1 593,0	14 948,0 13 568,5	434,5 118,0	945,0		14 948,0	
16	47	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	20	191,0		3 820,0		3 820,0		3 820,0	
		ФМ-10		1 из 1									
17	72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,86	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	8 860,0 4 899,0	2 454,0 468,0	1 507,0		8 860,0	
18	73	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,8772	21 852,0		19 169,0		19 169,0		19 169,0	
19	74	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	4,92	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	206 433,0 157 351,0	24 669,0 4 807,0	24 413,0		206 433,0	
20	75	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	4,9938	30 029,0		149 959,0		149 959,0		149 959,0	
21	76	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10056	350 886,0		35 285,0		35 285,0		35 285,0	
22	77	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0924	334 129,0		30 874,0		30 874,0		30 874,0	
23	78	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,074	202 000,0 183 358,0	5 870,0 1 593,0	14 948,0 13 568,0	434,0 118,0	945,0		14 948,0	
24	79	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	20	191,0		3 820,0		3 820,0		3 820,0	

		ФМ-11			1+1 из 2								
25	80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,53	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	5 460,0 3 019,5	1 512,5 288,5	928,5		5 460,0	
26	81	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,5406	21 852,0		11 813,0		11 813,0		11 813,0	
27	82	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	2,87	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	120 419,5 91 788,5	14 390,0 2 804,0	14 241,0		120 419,5	
28	83	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,91305	30 029,0		87 476,0		87 476,0		87 476,0	
29	84	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08214	350 886,0		28 822,0		28 822,0		28 822,0	
30	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,063	334 129,0		21 050,0		21 050,0		21 050,0	
31	86	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,026	202 000,0 183 358,0	5 870,0 1 593,0	5 252,0 4 767,5	152,5 41,5	332,0		5 252,0	
32	87	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
		ФМ-12			1 из 1								
33	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,46	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	4 739,0 2 621,0	1 312,0 250,0	806,0		4 739,0	
34	89	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,4692	21 852,0		10 253,0		10 253,0		10 253,0	
35	90	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	2,6	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	109 091,0 83 153,0	13 036,0 2 540,0	12 901,0		109 091,0	
36	91	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,639	30 029,0		79 247,0		79 247,0		79 247,0	
37	92	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25875	350 886,0		90 792,0		90 792,0		90 792,0	
38	93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0756	334 129,0		25 260,0		25 260,0		25 260,0	
39	94	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,026	202 000,0 183 358,0	5 870,0 1 593,0	5 252,0 4 767,0	152,0 41,0	332,0		5 252,0	
40	95	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200		8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	

				шт.									
		ФМ-13		1 из 1									
41	96	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,46	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	4 739,0 2 621,0	1 312,0 250,0	806,0		4 739,0	
42	97	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,4692	21 852,0		10 253,0		10 253,0		10 253,0	
43	98	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	2,6	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	109 091,0 83 153,0	13 036,0 2 540,0	12 901,0		109 091,0	
44	99	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	2,639	30 029,0		79 247,0		79 247,0		79 247,0	
45	100	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05475	350 886,0		19 211,0		19 211,0		19 211,0	
46	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0756	334 129,0		25 260,0		25 260,0		25 260,0	
47	102	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,026	202 000,0 183 358,0	5 870,0 1 593,0	5 252,0 4 767,0	152,0 41,0	332,0		5 252,0	
48	103	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
		ФМ-15		11+9 из 54									
49	111	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	47,34	9 702,0 3 610,0	3 083,0 917,0	459 292,67 170 897,33	145 949,33 43 410,83	142 446,0		459 292,67	
50	112	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,61	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	26 888,17 14 869,17	7 446,33 1 419,83	4 572,67		26 888,17	
51	113	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	2,6622	21 852,0		58 174,33		58 174,33		58 174,33	
52	114	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	7,38	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	309 650,0 236 027,17	37 003,33 7 210,33	36 619,5		309 650,0	
53	115	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	7,4907	30 029,0		224 938,17		224 938,17		224 938,17	
54	116	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,30042	350 886,0		105 413,17		105 413,17		105 413,17	
55	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15876	334 129,0		53 046,33		53 046,33		53 046,33	

56	118	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,009	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	9 908,33 9 871,5	37,0 11,5			9 908,33	
57	119	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/ст.255	т	0,009	474 881,0		4 274,0		4 274,0		4 274,0	
		ФМ-16		10 из 11									
58	120	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	58,4	9 702,0 3 610,0	3 083,0 917,0	566 596,36 210 823,64	180 047,28 53 552,73	175 725,45		566 596,36	
59	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,5	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	36 057,27 19 939,09	9 985,46 1 903,64	6 131,82		36 057,27	
60	122	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	3,57	21 852,0		78 011,82		78 011,82		78 011,82	
61	123	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	10	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	419 580,0 319 820,0	50 140,0 9 770,0	49 620,0		419 580,0	
62	124	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	10,15	30 029,0		304 794,55		304 794,55		304 794,55	
63	125	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3997	350 886,0		140 249,09		140 249,09		140 249,09	
64	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2268	334 129,0		75 780,91		75 780,91		75 780,91	
65	127	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	11 009,09 10 968,18	40,91 12,73			11 009,09	
66	128	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/ст.255	т	0,01	474 881,0		4 749,09		4 749,09		4 749,09	
		ФМ-17		13 из 14									
67	129	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	82,42	9 702,0 3 610,0	3 083,0 917,0	799 639,29 297 536,57	254 100,78 75 579,21	248 001,93		799 639,29	
68	130	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	5,2	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	53 570,21 29 624,21	14 834,86 2 828,43	9 110,21		53 570,21	
69	131	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	5,304	21 852,0		115 903,36		115 903,36		115 903,36	
70	132	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	15,08	41 958,0 31 982,0	5 014,0 977,0	632 726,71 482 288,86	75 610,78 14 732,71	74 827,07		632 726,71	

71	133	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	15,3062	30 029,0		459 629,86		459 629,86		459 629,86	
72	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6396	350 886,0		224 426,43		224 426,43		224 426,43	
73	135	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31122	334 129,0		103 987,93		103 987,93		103 987,93	
74	136	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,013	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	14 312,07 14 259,14	53,85 16,71			14 312,07	
75	137	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/ст.255	т	0,013	474 881,0		6 173,14		6 173,14		6 173,14	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					7 560 698 2 625 236	902 634 235 359	4 032 822 0	0 0	7 560 698	
			Раздел 3: Рамы трубопроводов										
76	177	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	8,6249	354 173,0 296 150,0	53 001,0 13 043,0	3 054 706,91 2 554 264,34	457 128,5 112 494,63	43 314,08		3 054 706,91	
77	178	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.255	т	3,0598	1 073 766,0		3 285 509,01		3 285 509,01		3 285 509,01	
78	179	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.245	т	0,13755	1 067 379,0		146 818,0		146 818,0		146 818,0	
79	180	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2078	1 117 762,0		2 467 795,07		2 467 795,07		2 467 795,07	
80	181	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ст.245	т	1,3411	1 117 565,0		1 498 766,45		1 498 766,45		1 498 766,45	
81	182	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,0072	1 123 952,0		2 255 996,53		2 255 996,53		2 255 996,53	
			Итого по разделу 3: Рамы трубопроводов					12 709 592 2 554 264	457 129 112 495	9 698 199 0	0 0	12 709 592	
			ИТОГО по акту					20 270 290 5 179 500	1 359 762 347 853	13 731 021 0	0 0	20 270 290	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)							20270290*8,5/100		1 722 974,65	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							20270290+1722974,65		21 993 264,65	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							21993264,65*5/100		1 099 663,23	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Непредвиденные работы и затраты (3%)							21993264,65*3/100		659 797,94	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 752 725,82	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							23752725,82*1,075		25 534 180,26	

	НДС (12%)	25534180,26*12/100	3 064 101,63	
	Итого с НДС	25534180,26+3064101,63	28 598 281,89	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ **Клименко Л.В.**
ИИН 520526400926

Клименко Людмила Владимировна эксперт ТОО «Надежда-С»

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ **Ауэанов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ **Востриков И.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КДК

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Технологические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **22.02.2025**

Акт выполненных работ 18

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Технологические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Рециркуляция										
1	22	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	7 749,0 7 667,0	0,0 0,0	15 498,0 15 334,0	0,0 0,0	164,0		15 498,0	
2	23	Прайс-лист	**Фильтр грубой очистки ФМ40-30-5**	шт	2	1 383 590,64		2 767 181,0		2 767 181,0		2 767 181,0	
			Итого по разделу 1: Рециркуляция					2 782 679 15 334	0 0	164 2 767 181	0 0	2 782 679	
			Раздел 2: Подача мазута на ТЭЦ										
3	57	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	7	7 749,0 7 667,0	0,0 0,0	54 243,0 53 669,0	0,0 0,0	574,0		54 243,0	
4	58	Прайс-лист	**Фильтр грубой очистки ФМ40-30-5**	шт	3	1 383 590,64		4 150 772,0		4 150 772,0		4 150 772,0	
5	59	Прайс-лист	**Фильтр тонкой очистки ФМ40-30-40**	шт	4	1 383 590,64		5 534 363,0		5 534 363,0		5 534 363,0	
			Итого по разделу 2: Подача мазута на ТЭЦ					9 739 378 53 669	0 0	574 9 685 135	0 0	9 739 378	
			Раздел 4: Водопровод, дренаж, конденсатоотвод										
6	133	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	3	201 232,0 194 309,0	4 924,0 957,0	603 696,0 582 927,0	14 772,0 2 871,0	5 997,0		603 696,0	
7	134	Прайс-лист	**Насос К 50-32-125а**	шт	1	124 280,42		124 280,0		124 280,0		124 280,0	
8	135	Прайс-лист	**Насос К 20-30**	шт	2	189 333,46		378 667,0		378 667,0		378 667,0	
			Итого по разделу 4: Водопровод, дренаж, конденсатоотвод					1 106 643	14 772	5 997	0	1 106 643	

								582 927	2 871	502 947	0		
			Раздел 5: Станция очистки сточных вод										
9	144	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	5	201 232,0 194 309,0	4 924,0 957,0	1 006 160,0 971 545,0	24 620,0 4 785,0	9 995,0		1 006 160,0	
10	147	Прайс-лист	Насос К 20-30	шт	2	189 333,46		378 667,0		378 667,0		378 667,0	
11	149	Прайс-лист	Насос Ш40-4	шт	1	660 361,11		660 361,0		660 361,0		660 361,0	
12	150	Прайс-лист	Насос К 45-30	шт	2	286 427,54		572 855,0		572 855,0		572 855,0	
13	151	1337-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	2	345 335,0 285 052,0	24 192,0 6 988,0	690 670,0 570 104,0	48 384,0 13 976,0	72 182,0		690 670,0	
14	152	Прайс-лист	Фильтр ФОВ	шт	2	3 104 971,58		6 209 943,2		6 209 943,2		6 209 943,2	
			Итого по разделу 5: Станция очистки сточных вод					9 518 656 1 541 649	73 004 18 761	82 177 7 821 826	0 0	9 518 656	
			ИТОГО по акту					23 147 356 2 193 579	87 776 21 632	88 912 20 777 089	0 0	23 147 356	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20 777 089			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)							2370267*8,5/100		201 472,70	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							2370267+20777089+201472,7		23 348 828,70	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							2571739,7*5/100		128 586,99	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							23348828,7*3/100		700 464,86	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 177 880,55	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							24177880,55*1,075		25 991 221,59	
			НДС (12%)							25991221,59*12/100		3 118 946,59	
			Итого с НДС							25991221,59+3118946,59		29 110 168,18	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ **Клименко Л.В.**
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ **Аужанов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ **Вострикова И.Н.**

КДК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Наружные сети технологических трубопроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **22.03.2025**

Акт выполненных работ 19

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-02-01-01 Наружные сети технологических трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Трубопроводы											
1	12	6123-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм**	км	0,318	4 501 570,0	1 313 561,0	1 431 499,29	417 712,33	8 976,11		1 431 499,29	
						3 159 782,0	288 239,0	1 004 810,62	91 659,97				
2	13	6123-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм**	км	1,272	6 459 547,0	1 970 555,0	8 216 543,84	2 506 546,1	62 974,26		8 216 543,84	
						4 439 484,0	419 749,0	5 647 023,73	533 920,78				
3	14	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм**	м	319,272	10 237,0		3 268 387,39		3 268 387,39		3 268 387,39	
4	15	241-108-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм**	м	1 277,088	9 128,0		11 657 259,14		11 657 259,14		11 657 259,14	
			ИТОГО по акту					24 573 690	2 924 258	14 997 597	0	24 573 690	
								6 651 834	625 581	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)**							24573690*8,5/100		2 088 763,65	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							24573690+2088763,65		26 662 453,65	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							26662453,65*5/100		1 333 122,68	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**							26662453,65*3/100		799 873,61	

	Итого с непредвиденными работами и затратами		28 795 449,94	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	28795449,94*1,075	30 955 108,69	
	НДС (12%)	30955108,69*12/100	3 714 613,05	
	Итого с НДС	30955108,69+3714613,04	34 669 721,74	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ **Клименко Л.В.**
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ **Аужанов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ **Востриков И.Н.**