ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "РаЗа Строй"**

Форма 2В

Наименование объекта - **Продолжение строительства жилья в г. Атырау (мкр. Нурсая участок 5,4 га. Пятно №8,9)**

Акт выполненных работ
за октябрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1-Общестроительные работы. Дом №60 (пятно №9)										
Полы										
Тип1 зал,спальня,коридор,кухня										
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ОБЩ ТОЛЩ 60 мм)	5270,4	277,89	9,95	1464602	52440	362636	0,36	1876
		м2		52,20	3,74	275115	19711	123	0,02	96
2	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	42163,2	37,71	0,67	1590143	28249	45637	--	186
		м2		0,63	0,25	26563	10541	123	--	51
Тип2 санузел,ванная										
3	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (общ 3 слоя)	309,6	394,42	18,42	122113	5703	35362	0,42	129
		м2		85,95	6,91	26610	2139	123	0,03	10
4	Е0111-4-2К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	619,2	572,32	18,10	354382	11208	82635	0,50	311
		м2		101,70	6,80	62973	4211	123	0,03	20
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(общ толщ 30мм)	309,6	277,89	9,95	86035	3081	21302	0,36	110
		м2		52,20	3,74	16161	1158	123	0,02	6
6	Е0111-11-2К=2	Добовлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	619,2	75,43	1,34	46705	830	1340	0,01	5
		м2		1,26	0,50	780	310	123	--	1
Тип3 лоджия тамбуры лестничн,клетка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	883,12	277,89	9,95	245412	8787	60764	0,36	314
		м2		52,20	3,74	46099	3303	123	0,02	16
		Монсардный этаж								
		Тип1 зал,спальня,коридор,кухня								
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (общ толщ 60 мм)	930,48	277,89	9,95	258573	9258	64023	0,36	331
		м2		52,20	3,74	48571	3480	123	0,02	17
9	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7443,84	37,71	0,67	280737	4987	8057	--	33
		м2		0,63	0,25	4690	1861	123	--	9
		Санузел,ванная								
10	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (общ 3 слоя)	79,6	394,42	18,42	31396	1466	9092	0,42	33
		м2		85,95	6,91	6842	550	123	0,03	3
11	Е0111-4-2К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	159,2	572,32	18,10	91114	2882	21246	0,50	80
		м2		101,70	6,80	16191	1083	123	0,03	5
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (общ толщ 30 мм)	79,6	277,89	9,95	22120	792	5477	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4155	298	123	0,02	1
13	Е0111-11-2К=2	Добовлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	159,2	75,43	1,34	12008	213	345	0,01	1
		м2		1,26	0,50	201	80	123	--	--
		Монсардный этаж, лоджии								
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (общ толщ 50 мм)	9,6	277,89	9,95	2668	96	661	0,36	3
		м2		52,20	3,74	501	36	123	0,02	--
15	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,6	37,71	0,67	2172	39	62	--	--
		м2		0,63	0,25	36	14	123	--	--
		Наружная отделка								
16	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4000	150,88	0,62	603525	2480	327143	0,44	1740
		м2		69,08	0,23	276320	920	118	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	4000	19,19	--	76772	--	49513	0,07	264
		м2		10,49	--	41960	--	118	--	--
18	Е0126-30-1	Теплоизоляция поверхности колонн и боковые поверхности плит перекрытия изделиями из минераловатных плит IZOVER	115,1232	7836,67	378,22	902183	43542	426877	20,04	2307
		м3		3566,25	141,75	410558	16319	100	0,69	79
19	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	118,577	4260,00	--	505138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	331,92	677,76	6,33	224962	2101	109831	1,79	594
		м2		312,75	2,39	103808	793	105	0,01	4
		Разные работы								
		Ограждения ОГ1, ОГ2 (лоджии)								
21	Е0109-30-1	Монтаж ограждения из стальных труб	1,55232	14359,66	5522,03	22291	8572	10335	35,90	56
		т		6075,00	1322,37	9430	2053	90	4,73	7
22	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,16х1,6мм	647,136	47,00	--	30415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,30х1,6мм	450,8	112,00	--	50490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,60х2,2мм	215,712	235,00	--	50692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	392	59,75	0,42	23422	165	10217	0,16	63
		шт		28,80	0,16	11290	63	90	--	--
26	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0790256	319700,00	--	25264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	110,072	21,80	0,05	2399	6	578	0,03	3
		м2		5,81	0,02	640	2	90	--	--
28	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	110,072	29,28	0,02	3223	2	412	0,02	2
		м2		4,16	--	458	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7130957	186898			8472
			Тенге			1389950	68923			332
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6953646				
		Материалы -	Тенге			1318067				
		Всего заработная плата -	Тенге				1436038			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			530403				
		Местные материалы -	Тенге			3591626				
		Накладные расходы -	Тенге			1632994				
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р. -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9101839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9493
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680987			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45713				
		Материалы -	Тенге			16256				
		Всего заработная плата -	Тенге				22835			
		Накладные расходы -	Тенге			20552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3976				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25918			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131597				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7896				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9311572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9630
		Сметная заработная плата -	Тенге				1706905			

Раздел 2 Отопление и вентиляция. Дом №60 (пятно №9)

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76 мм	16	822,75	20,80	13164	333	2832	0,73	12
		м		130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
2	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	40	710,39	9,63	28416	385	11232	1,22	49
		м		215,78	3,60	8631	144	128	0,02	1
3	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов металлопластиковые диам. 50 мм	86,4	402,02	9,63	34735	832	24262	1,22	105
		м		215,78	3,60	18643	311	128	0,02	2
4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов металлопластиковые диам. 40 мм	448	412,02	6,65	184584	2979	145940	1,40	627
		м		252,00	2,50	112896	1120	128	0,01	5
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов металлопластиковые диам. 32 мм	52,8	310,32	5,28	16385	279	12877	1,05	55
		м		188,55	1,98	9955	105	128	0,01	1
6	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов металлопластиковые диам. 25 мм	3024	336,95	7,90	1018931	23890	908458	1,29	3901
		м		231,75	2,95	700812	8921	128	0,01	44
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов металлопластиковые диам. 20 мм	183,9984	439,78	12,19	80919	2243	69965	1,64	302
		м		292,50	4,57	53820	841	128	0,02	4
8	С130804-97	Трубы металлопластиковые d-50x4,5 мм	108	1050,00	--	113400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-97	Трубы металлопластиковые d-40x4,0 мм	560	1050,00	--	588000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-96	Трубы металлопластиковые d-32x3,0 мм	66	650,00	--	42900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-95	Трубы металлопластиковые d-25x2,5 мм	3780	426,00	--	1610280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-94	трубопроводов металлопластиковые диам. 25 мм	230	302,00	--	69460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	234,32	177,15	34,73	41509	8138	36429	0,68	160
		1кВт		108,45	13,01	25412	3049	128	0,06	15
14	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	580,464	1530,00	--	888110	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
		1шт		254,25	15,75	6611	409	128	0,07	2
16	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	32	5670,00	--	181440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-55	Тройник с пробкой,d-40 мм	3,2	547,00	--	1750	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
19	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	900,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-54	Тройник прямой, d-32 мм	0,4	306,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	259	62,13	--	16092	--	7459	0,12	31
		комплект		22,50	--	5828	--	128	--	--
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
23	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	518	473,47	39,24	245257	20326	179021	1,47	761
		1шт		254,25	15,75	131702	8158	128	0,07	36
25	С130904-28	Краны угловой радиаторный Danfoss Dy 15 мм	324	1750,00	--	567000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-34	Регулирующий термостатической головкой Danfoss, Dy. 15 мм	324	1660,00	--	537840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел общий для здания								
27	СПрайс лист "ЭНКОМРОСТ"г. Астана	Теплосчетчик УЗР-2	2	357904,20	--	715808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	877,12	1867,88	13,16	1638355	11543	283407	1,54	1351
		м2		247,50	4,93	217087	4324	128	0,02	21
29	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	748,8	1963,62	10,58	1470359	7922	221606	1,41	1056
		м2		227,25	3,96	170165	2965	128	0,02	15
30	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	96	590,15	16,15	56654	1550	22671	1,07	103
		шт		177,75	6,75	17064	648	128	0,03	3
31	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	110	311,15	16,15	34227	1777	25978	1,07	118
		шт		177,75	6,75	19553	743	128	0,03	3
32	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	108	346,15	16,15	37384	1744	25505	1,07	116
		шт		177,75	6,75	19197	729	128	0,03	3
33	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	52	2691,49	31,61	139957	1644	10333	0,83	43
		м2		144,00	11,25	7488	585	128	0,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10421209	86958			8841
			Тенге			1529239	33318			158
		Стоимость оборудования -	Тенге			715808				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			715808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9705401				
	Материалы -		Тенге			3468284				
	Всего заработная плата -		Тенге				1562557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4631903				
		Накладные расходы -	Тенге			2000073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1000
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12407802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9999
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13123611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9999
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862568			

Раздел 3-Водопровод и канализация. Дом №60 (пятно №9)

		Водопровод В1								
1	**Е0116-14-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.90 мм**	**21,033475**	**448,67**	**14,49**	**9437**	**305**	**6052**	**1,25**	**26**
		м		**219,38**	**5,42**	**4614**	**114**	**128**	**0,03**	**1**
2	**Е0116-14-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.63 мм**	**16,82678**	**465,38**	**9,63**	**7831**	**162**	**4725**	**1,22**	**21**
		м		**215,78**	**3,60**	**3631**	**61**	**128**	**0,02**	**--**
3	**Е0116-14-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.50 мм**	**13,461424**	**402,02**	**9,63**	**5412**	**130**	**3780**	**1,22**	**16**
		м		**215,78**	**3,60**	**2905**	**48**	**128**	**0,02**	**--**
4	**Е0116-14-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.40 мм**	**21,874814**	**412,02**	**6,65**	**9013**	**145**	**7126**	**1,40**	**31**
		м		**252,00**	**2,50**	**5512**	**55**	**128**	**0,01**	**--**
5	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.32 мм**	**25,24017**	**310,32**	**5,28**	**7832**	**133**	**6156**	**1,05**	**27**
		м		**188,55**	**1,98**	**4759**	**50**	**128**	**0,01**	**--**
6	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.25 мм**	**499,755366**	**336,95**	**7,90**	**168392**	**3948**	**150135**	**1,29**	**645**
		м		**231,75**	**2,95**	**115818**	**1474**	**128**	**0,01**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам.15 мм	716,820828	439,78	12,19	315242	8738	272571	1,64	1176
		м		292,50	4,57	209670	3276	128	0,02	16
8	С130804-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d 90x12,5 мм	21,033475	1950,00	--	41015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	16,82678	1210,00	--	20360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	13,461424	613,00	--	8252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	21,874814	387,00	--	8466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	25,24017	247,00	--	6234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	499,755366	149,00	--	74464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d 15x3,4 мм	716,820828	93,00	--	66664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
16	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 100 мм	12	6480,00	--	77760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	250	473,47	39,24	118368	9810	86400	1,47	368
		1шт		254,25	15,75	63563	3937	128	0,07	18
20	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	34	500,00	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	312	350,00	--	109200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые диаметром 15 мм	204	8320,00	--	1697280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130805-101	Тройник с пробкой,d-25 мм	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130805-101	Заглушка д-25	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130805-101	Свободный фланец ПНД Д110мм	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-63мм	8	4130,00	--	33040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130805-101	Адаптор ПНД,d-110 мм	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130805-101	Адаптор ПНД,d-63 мм	8	4130,00	--	33040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3165859	23709			2319
			Тенге			412385	9146			43
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2785899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			209111				
	Всего заработная плата -		Тенге				421531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2140695				
		Накладные расходы -	Тенге			539559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80934			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3524986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2632
		Сметная заработная плата -	Тенге				502465			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			379960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22798				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			402758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3927743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2632
		Сметная заработная плата -	Тенге				502465			

Раздел 4-Электроосвещение и силовое оборудование. Дом №60 (пятно №9)

1	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков этажный	36	807,67	51,67	29076	1860	25903	3,71	134
		шт		645,75	20,48	23247	737	108	0,10	4
2	75-6-60	Групповой осветительный щиток,этажный ЩЭ3301УХЛ4	36	52000,00	--	1872000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
4	С151803-158	Счетчик СА4-Э103 "Алтай /общедомовой/"	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	30	496,94	3,06	14908	92	7692	1,40	42
		шт		236,25	1,15	7088	35	108	0,01	--
6	С151801-10	Выключатель автоматический с выдержкойвремени до 5-ти минут для лестничных клеток на ток2,5 А, тип АВ-2А	30	343,00	--	10290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	65	74,15	--	4820	--	3207	0,29	19
		шт		45,68	--	2969	--	108	--	--
8	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	65	52,00	--	3380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151801-117	Звонок /Турция/	65	362,00	--	23530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	162	169,86	57,56	27517	9325	21482	0,55	89
		шт		86,85	35,93	14070	5821	108	0,16	25
11	С151701-82	Светильники тип НП001-2х25/Н-01-УХЛ	42	365,00	--	15330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-82	Светильники тип НП029-2х60/Н-01-УХЛ	234	365,00	--	85410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	12	665,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	6	561,00	--	3366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	12	49,00	--	588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	468	33,00	--	15444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/ типа Б230-240-25	84	34,00	--	2856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	6	16,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	8219,88	9,33	0,82	76667	6715	75386	0,05	412
		м		7,99	0,50	65677	4125	108	--	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	8219,88	3,98	--	32715	--	32935	0,02	188
		м		3,71	--	30496	--	108	--	--
22	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	481,68	11,04	1,09	5320	527	5144	0,06	28
		м		9,23	0,66	4446	317	108	--	1
23	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	1387,26	21,79	2,88	30228	3995	29123	0,11	153
		м		17,80	1,64	24693	2273	108	0,01	10
24	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	2,57	174400,00	--	448208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,364	29000,00	--	10556	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,528	19900,00	--	10507	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	22,42	13300,00	--	298186	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,55	9230,00	--	5077	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6,19	24900,00	--	154131	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,29	16600,00	--	21414	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151803-51	Колодка клеммная на 3 контакта с установочным отверстием,220В(СОВ-3-2,5/250УЗ)	0,328	24200,00	--	7938	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-592-2	Установка патронов подвесных	82	120,30	1,70	9865	139	5983	0,49	40
		шт		76,50	0,30	6273	25	95	--	--
33	С151701-15	Патрон подвесной, тип Е27ФП-0,2	88	143,00	--	12584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151701-15	Патрон настенный, тип Е27ФП-0,2	64	143,00	--	9152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	464	34,70	--	16101	--	14773	0,19	87
		шт		29,48	--	13679	--	108	--	--
36	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	860	237,00	--	203820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	424	36,71	--	15565	--	14218	0,20	84
		шт		31,05	--	13165	--	108	--	--
38	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	516	156,00	--	80496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	264	182,00	--	48048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,96	16300,00	--	31948	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441,00	--	882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
45	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 МУ3	6	244,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	19,41	24200,00	--	469722	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
48	2405-1465	Крюки У625У4 ТУ36-1451-79	0,215	9687,60	--	2083	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-137	Розетка потолочная пластмассовая,d-100мм	0,215	64800,00	--	13932	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм в готовые борозды	5670	36,51	--	207012	--	161234	0,16	919
		м		26,33	--	149291	--	108	--	--
51	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	280,8	53,13	--	14919	--	8394	0,17	48
		м		27,68	--	7773	--	108	--	--
52	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	539,46	53,58	--	28904	--	16389	0,17	93
		м		28,13	--	15175	--	108	--	--
53	С130804-68	Трубы поливинилхлоридные,d-20мм	5670	93,00	--	527310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-70	Трубы поливинилхлоридные,d-32мм	280,8	247,00	--	69358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-74	Трубы поливинилхлоридные,d-70мм	539,46	1950,00	--	1051947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-3-1	Прокладка гибких гофрированных полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	3695,76	36,51	--	134932	--	105094	0,16	599
		м		26,33	--	97309	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0121-3-2	Прокладка гибких гофрированных полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	282,96	53,13	--	15034	--	8459	0,17	49
		м		27,68	--	7832	--	108	--	--
58	С130804-29	Труба гибкая гофрированная 1 типа,диаметр до 50 мм	3,97872	86200,00	--	342966	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-1-1	Прокладка кабельного канала	158,76	78,15	8,23	12407	1307	11623	0,39	62
		м		63,68	4,11	10110	653	108	0,02	3
60	С151608-1	Стоимость кабельного канала	0,15876	37500,00	--	5954	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	48,6	49,10	7,30	2386	355	1316	0,15	7
		м		27,70	0,80	1346	39	95	--	--
62	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	32,94	58,20	7,60	1917	250	895	0,15	5
		м		27,70	0,90	912	30	95	0,01	--
63	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	34,56	55,00	7,60	1901	263	791	0,13	4
		м		23,20	0,90	802	31	95	0,01	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01078	50600,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0173	45800,00	--	792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0077	44300,00	--	341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0077	48400,00	--	373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0313	46400,00	--	1452	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	9,72	218,93	--	2128	--	2405	1,54	15
		м3		218,93	--	2128	--	113	--	--
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	9,72	134,10	--	1303	--	1473	0,97	9
		м3		134,10	--	1303	--	113	--	--
71	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1654,56	78,30	2,10	129552	3475	102012	0,39	645
		м		64,60	0,30	106885	496	95	--	3
72	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,83268	13300,00	--	11075	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,82188	19900,00	--	16355	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,087	24200,00	--	2105	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм в готовые борозды	1662,12	36,51	--	60684	--	47265	0,16	269
		м		26,33	--	43764	--	108	--	--
76	С130804-68	Трубы поливинилхлоридные,d-20мм	906,56	93,00	--	84310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6916243	28431			4005
			Тенге			651289	14616			66
		Стоимость оборудования -	Тенге			1872000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1872000				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2961159				
		Материалы -	Тенге			197174				
		Всего заработная плата -	Тенге				662474			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2087696				
		Накладные расходы -	Тенге			700167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3881006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4396
		Сметная заработная плата -	Тенге				767499			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7193				
	Всего заработная плата -		Тенге				3431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3762				
		Накладные расходы -	Тенге			3878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4013			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2075890				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2075890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2200444				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7965184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4422
		Сметная заработная плата -	Тенге				771512			

Раздел 5-Внутренний газопровод. Дом №60 (пятно №9)

1	Е0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	190	292,95	4,59	55661	872	12892	0,28	53
		м		51,30	1,71	9747	325	128	0,01	2
2	Е0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	152	302,95	4,59	46048	698	10314	0,28	43
		м		51,30	1,71	7798	260	128	0,01	1
3	Е0116-8-3	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	142,5	285,95	4,59	40748	654	9669	0,28	40
		м		51,30	1,71	7310	244	128	0,01	1
4	Е0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	19	343,95	4,59	6535	87	1289	0,28	5
		м		51,30	1,71	975	32	128	0,01	--
5	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	120	473,47	39,24	56816	4709	41472	1,47	176
		1шт		254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	449,00	--	898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	313,00	--	5008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	108	326,00	--	35208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-26-3	Установка счетчиков	102	1279,83	60,08	130543	6128	41126	1,68	171
		1счетчик		292,50	22,50	29835	2295	128	0,11	11
10	С131102-15	Счетчики газа бытовые G 1,6	108	8320,00	--	898560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	102	332,58	54,70	33923	5579	27320	1,15	117
		прибор		189,00	20,25	19278	2065	128	0,10	10
12	С131401-8	Плиты газовые бытовые	108	18400,00	--	1987200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (гильза)	66	120,70	14,12	7966	932	8924	0,55	36
		м		100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
14	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	66	235,00	--	15510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3320624	19659			643
			Тенге			112076	7461			36
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3320624				
Материалы -			Тенге			246505				
Всего заработная плата -			Тенге				119536			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2942384				
		Накладные расходы -	Тенге			153006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208418				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3682049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				142487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 682 049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				142487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				38 010 159				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,20%				456 122				
		В том числе возвратных сумм 15%				68 418				
		ИТОГО:				38 466 281				
		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 1,13%				434 669				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				384 663				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,40%				153 865				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:				39 439 478				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА 2,08774				82 339 375				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				1 646 788				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				83 986 163				
		НДС 12%				10 078 340				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:				94 064 503				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **С. Кайров**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и премке работ ТОО "БКА-Групп"

_____ (подпись) **К. Ермаханов**

Ф.И.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Н. Сагынаев**

«РаЗа Строй»