СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"
Договор:

«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр."Туран" г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов)
Жилой дом №8

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 315 111	14 912 924	13 315 111	14 912 924
Итого затраты подрядчика	**13 315 111**	**14 912 924**	**13 315 111**	**14 912 924**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.**

10750

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Ахмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр."Туран" г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №8**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		На отм.-2,100 (подвал). Узел П-1										
1	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя		247,905	6676,04	2419,99	1655024	599927	--	1220959	3106062
		НР - 94%; СП - 8%				4256,05	983,43	1055096	243797		230078	
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя		49,581	5035,66	10,77	249673	534	--	234191	522573
		НР - 94%; СП - 8%				5024,89	--	249139	--		38709	
		На отм.0,000-12,000 (лестничная клетка). Узел П-2										
3	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия		101,8	1605,60	181,57	163450	18484	--	143951	331993
		НР - 94%; СП - 8%				1424,03	80,29	144966	8174		24592	
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		365	387,51	16,14	141441	5891	--	129491	292606
		НР - 94%; СП - 8%				371,37	6,05	135550	2208		21674	
		На отм.0,000-12,000 (коридор). Узел П-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м^2 стяжки		70,4	496,80	33,45	34975	2355	--	31921	72248
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	32620	1339		5352	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		70,4	22,87	11,43	1610	805	--	1174	3006
		НР - 94%; СП - 8%				11,44	6,29	805	443		222	
7	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия		70,4	1605,60	181,57	113034	12782	--	99550	229590
		НР - 94%; СП - 8%				1424,03	80,29	100252	5652		17007	
		На отм.0,000. Узел П-4										
8	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности		422,38	459,46	42,88	194067	18112	--	173425	396890
		НР - 94%; СП - 8%				416,58	20,22	175955	8541		29398	
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м^2 стяжки		422,38	496,80	33,45	209838	14129	--	191520	433467
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	195710	8034		32109	
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		422,38	45,75	22,86	19324	9656	--	14082	36080
		НР - 94%; СП - 8%				22,89	12,58	9668	5314		2674	
11	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия		422,38	405,31	56,98	171195	24067	--	147516	344206
		НР - 94%; СП - 8%				348,33	23,21	147128	9803		25495	
12	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		451,9466	165,04	1,18	74589	533	--	69844	155989
		НР - 94%; СП - 8%				163,86	0,54	74056	244		11556	
		На отм.0,000. Узел П-5										
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		36,06	496,80	33,45	17915	1206	--	16351	37007
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	16708	686		2741	
14	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности		36,06	1014,88	108,11	36597	3898	--	31292	73320
		НР - 94%; СП - 8%				906,77	16,39	32698	591		5431	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности		36,06	600,65	53,53	21659	1930	--	18862	43763
		НР - 94%; СП - 8%				547,12	9,34	19729	337		3242	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		36,06	496,80	33,45	17915	1206	--	16351	37007
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	16708	686		2741	
17	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия		36,06	1739,66	90,83	62732	3275	--	57445	129791
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	59457	1654		9614	
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		37,863	418,07	2,35	15829	89	--	14834	33116
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	15740	41		2453	
		На отм.0,000. Узел П-6										
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		32,46	496,80	33,45	16126	1085	--	14718	33312
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	15040	617		2468	
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки		32,46	22,87	11,43	742	371	--	541	1386
		НР - 94%; СП - 8%				11,44	6,29	371	204		103	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4										
21	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		1689,52	459,46	42,88	776267	72447	--	693700	1587558
		НР - 94%; СП - 8%				416,58	20,22	703820	34162		117591	
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		1689,52	496,80	33,45	839354	56515	--	766079	1733870
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	782839	32135		128437	
23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки		1689,52	45,75	22,86	77296	38622	--	56329	144319
		НР - 94%; СП - 8%				22,89	12,58	38673	21254		10695	
24	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ покрытия		1689,52	405,31	56,98	684779	96269	--	590065	1376823
		НР - 94%; СП - 8%				348,33	23,21	588511	39214		101979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1807,7864	165,04	1,18	298357	2133	--	279375	623957
					163,86	0,54	296224	976		46225	
		НР - 94%; СП - 8%									
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	142,24	496,80	33,45	70665	4758	--	64496	145974
					463,35	19,02	65907	2705		10813	
		НР - 94%; СП - 8%									
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	142,24	1014,88	108,11	144357	15377	--	123432	289211
					906,77	16,39	128979	2331		21423	
		НР - 94%; СП - 8%									
28	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	142,24	600,65	53,53	85436	7615	--	74401	172625
					547,12	9,34	77822	1329		12787	
		НР - 94%; СП - 8%									
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	142,24	496,80	33,45	70665	4758	--	64496	145974
					463,35	19,02	65907	2705		10813	
		НР - 94%; СП - 8%									
30	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	142,24	1739,66	90,83	247449	12920	--	226593	511966
					1648,83	45,88	234530	6526		37924	
		НР - 94%; СП - 8%									
31	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	149,352	418,07	2,35	62440	351	--	58513	130630
					415,72	1,07	62089	160		9677	
		НР - 94%; СП - 8%									
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	129,84	496,80	33,45	64505	4344	--	58873	133249
					463,35	19,02	60161	2470		9870	
		НР - 94%; СП - 8%									
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	129,84	22,87	11,43	2969	1484	--	2164	5544
					11,44	6,29	1485	817		410	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6642274	1037928	--	5686534	13315112
							5604343	445149	--	986303	
							6642274				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6049492			
	Всего заработная плата		тенге				5686534				
		Накладные расходы	тенге				986303				
		Сметная прибыль	тенге								

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13315111				4133
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6049492			
		Сметная заработная плата	тенге				13315111				4133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					6049492			
		Нормативная трудоемкость	тенге								13315111
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					5604343				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге					1037928			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					445149			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге							5686534	
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							986303	
		- Накладные расходы	тенге								13 315 111
		- Сметная прибыль	Тенге								1 597 813
		ИТОГО ПО АКТУ:									14 912 924
		НДС 12%									
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.**