ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240007867
№ 101
«03» 06 2019 ж.

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутриквартальной дороги, мини электростанции (подстанции) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отрарского района» (2 очередь), Туркестанской области»	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	Форма

Акт ввода объекта в эксплуатацию

"03" 06 2019 года

Заказчик: *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района" акимата Отырарского района» Руководитель Есінбек М.Ш, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ул. Д. Алтынбеков здание №3, Индекс 160700*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии генподрядчика *ТОО «KKS Construction group», Государственная лицензия ГСЛ 1602242 от 03.06.2016 г II категория, директор Альжанов К.С. Туркестанская область, Сайрамский район, Карасуский с.о., с.Карасу, улица Нариманова б/н.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

О соответствии субподрядчика *ТОО «Star-Stroi» Государственная лицензия ГСЛ №0001961 от 19.10.2006 г, II категория, директор Доскараев К.С. Туркестанская область, Сайрамский район, с.Манкент, улица Доланташ б/н.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Курылыс Сапа 2014», директор Маликов Б.А; Инженер-эксперт Курмашев Б. аттестат эксперта KZ02VJE00002198 от 01.10.2014г, KZ28VJE00021809 от 30.12.2016 г KZ55VJE00021808 от 30.12.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «Купол» Государственная лицензия II категории ГСЛ №008290 от 04.03.2002 г. с приложением о 10.07.2012г. ГИП согласно приказа ТОО «Купол» №3 от 13.03.2017 г Коныс А.Т.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутриквартальной дороги, мини электростанции (подстанции) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отрарского района»(2 очередь), Туркестанской области»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Туркестанская область, Отырарский район, в новом микрорайоне с Шаульдер*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **АКТ на право постоянного землепользования №294075093 от 25 мая 2015г. Под строительство водопроводных сетей площадью 2,48 га в с. Шаульдер 075 кв., уч. 093 (кадастровый номер 19-294-075-093)**
2) **АКТ на право постоянного землепользования №294044511 от 25 мая 2015г. Под строительство электрических сетей площадью 1,1350 га в с. Шаульдер 044 кв., уч. 511 (кадастровый номер 19-294-044-511)**
3) Распоряжение Акима Шаульдерского района №86 от 07.11.2016г. о предоставлении земельного участка площадью 16 га для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры-сетей водопровода, сетей электроснабжения

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля ЮКО» от 23.04.2018г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

4) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Купол»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» № ЭксБ-0210/17 от 01.11.2017 г ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018**;

месяц, год

окончание работ **май 2019**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжения					
Расчетная (проектная) мощность в.т.ч.	*кВт*	*912,55*		*912,55*	
- *жылые дома*	*кВт*	*894,4*		*894,4*	
- *на освещение*	*кВт*	*18,5*		*18,5*	
Абонент	*шт.*	*344*		344	
ВЛЗ 10кВ	*км*	*2,761*		*2,761*	
КЛ-10 кВ АСБ 3х95 мм	*км*	-		*2*0,084*	
Муфта концевой 10КнТп	*шт*	-		*4*	
ВЛ И 0,38кВ	*км*	*11,092*		*11,092*	
КЛ-0,4 кВ АВБбШнг 3х35+1х25мм	*км*	-		*0,220*	
Муфта концевой 1КнТп		-		*7*	
Опора СВ-95А	*шт*	*377*		*385*	
Опора СВ-105	*шт*	*24*		*24*	
Опора СВ-110	*шт*	*102*		*102*	
Светильник на опоре FREGAT LED 75W 4000K	*шт.*	*242*		253	
СИП 3 1*70мм2	*м*	*8780*		*8780*	
СИП 4 2*16мм2	*М*	*221*		*221*	
СИП 4 4*16мм2	*М*	*829*		*829*	
СИП 4 2*25мм2	*М*	*6880*		*6880*	
СИП 4 4*35мм2	*М*	*40*		*40*	

СИП 4 4*95+2х35мм2	***М***	***7427***		***7427***	
СИП 4 4*95мм2	***м***	***3365***		***3365***	
Опора восьми граненый Освещение двух рачковый	***шт.***	***25***		25	
КТПН 400 кВА 10/0,4кВ с трансформаторам	***шт.***	***2***		2	
КТПН 250кВА 10/0,4кВ с трансформаторам		***4***		4	
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	***шт***	*7*		7	
ККУ конденсатором	***шт***	*-*		6	
Детектор короткого замыкания "Navigator Led+Flag"		***2***		3	
Хозяйственный питьевой противопожарный водопровод В1					
Водопровод	***км***	***23,313***		26,178	
Абонент	***шт.***	***347***		359	
Колодец Д-1500	***шт.***	***109***		116	
Колодец Д-2000	***шт.***	***12***		12	
Пожарный гидрант	***шт.***	***36***		37	
Трубы п/э д 225х13,4	***М***	***516,11***		***516,11***	
Трубы п/э д 110х6,6	***М***	***8501,17***		9150,6	
Трубы п/э д 63,х3,8	***М***	***516,11***		467,38	
Трубы п/э д 20х2,3	***М***	***14528,85***		***16560,63***	
Трубы сталь д 108х4	***М***	***468***		***468***	
Трубы сталь д 273х6	***М***	***42***		***42***	
Трубы сталь д 325х6	***м***	***436***		***445,27***	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *на энергоснабжение В соответствии с тех.услов .№00-00-01-3042 от 08.08.2017г выданный ТОО «Онтустиш Жарык Транзит» осуществляется от ВЛ-10кВ ранее построенный по ТУ №00-00-01-3055 от 17.10.2016г. фидер мкр.«Шаульдер» ПС110/35/10кВ «Шаульдер» со строительством одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3, с КТПН-6 шт на водопотребление В соответствии с тех.услов .№83 от 23.09.2016г выданный «Казсушар» РМК «Онтустікауызсу» ПУ «Шаульдерский ГВ» осуществляется от полиэтиленовый трубы d-110 мм2 дв в точке 2,4 кг/пг выполнить подключение согласна проекту.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **290,931** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **243,945** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15,815** млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **290,080** млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **243,185** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15,815** мил. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутриквартальной дороги, мини электростанции (подстанции) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отрарского района»(2 очередь), Туркестанской области»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **М.Ш. Есінбек**
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Технический надзор **Б.А. Маликов**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта М.П. подпись эксперта

Авторский надзор **А. Абдираманов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), эксперта М.П. подпись эксперта

Подрядчик **К.С. Альжанов**
(генеральный подрядчик)
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Субподрядчик **К.С. Доскараев**
(субподрядчик)
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутриквартальной дороги, мини электростанции (подстанции) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отрарского района» (2 очередь), Туркестанской области»	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	киломерт (далее – км)	11,092
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	2,939
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	0,220
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	2*0,084
6	**Опоры:**		
	1) металлические 8 граненый двух рачковый	штук (далее – шт)	25
	4) железобетонные	шт.	494
	А) Стойка СВ- 95А	шт.	385
	Б) Стойка СВ-105	шт.	24
	В Стойка СВ-110	шт.	102
7	**Провода:**		
	ВЛ 10 кВ		
	А) алюминиевые (СИП 3 1*70мм2)	км	8,780
	Освещение		
	А) алюминиевые (СИП 4 4*16мм2)	км	0,829
	Б) алюминиевые (СИП 4 4*35мм2)	км	0,040
	В) алюминиевые (СИП 4 2*16мм2)	км	0,221
	ВЛ-0,380 кВ Магистраль и ввод домов		
	А) алюминиевые (СИП 4 4*25мм2)	км	6,880
	Б) алюминиевые (СИП 4 4*95+2х35мм2)	км	7,427
	В) алюминиевые (СИП 4 4*95мм2)	км	3,702
8	**Кронштейны для светильников:**		
	А) металлические	шт	228
	Б) светильники светодиодные (FREGAT LED 75W 4000K)	шт	253
9	**Кабели: КЛ-10 кВ**		
	1) марки АСБл 3*95мм2 напряжением...	км	2*0,084

	Муфты концевые 4КнТп	шт	4
10	**Кабели: КЛ-0,4 кВ**		
	1) марки АВБбШнг 3х35+1х25мм2 напряжением...		0,220
	Муфты концевые 1КнТп	шт	7
11	**КТПН с трансформаторам**		
	А) КТПН-250 КВА с трансформаторам с ККУ конденсаторам	шт	4
	Б) КТПН-250 КВА с трансформаторам с ККУ конденсаторам	шт	2
	Детектор короткого замыкания	шт	3
12	**Хозяйственный питьевой противопожарный водопровод В1**		
	Водопровод	км	26,178
	1) Абонент	шт	359
	2) Колодец Д-1500	шт	116
	3) Колодец Д-2000	шт	12
	4)Пожарный гидрант	Шт.	37
	5)Трубы п/э д 225х13,4	м	516,11
	6)Трубы п/э д 110х6,6	М	9150,6
	7)Трубы п/э д 63,х3,8	М	467,38
	8)Трубы п/э д 20х2,3	М	16560,63
	9)Трубы сталь д 108х4	М	468
	10)Трубы сталь д 273х6	М	42
	11)Трубы сталь д 325х6	м	445,27

Заказчик **М.Ш. Есінбек**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.подпись руководителя

Авторский надзор **А. Абдираманов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), эксперта

М.П.подпись эксперта