Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	19.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"	**50 406 430**	**45 005 741**							**5 400 689**	**50 406 430**
Удержание аванса 30%	**15 121 929**	**13 501 722**							**1 620 207**	**15 121 929**
Итого к оплате за апрель 2025г.:	**35 284 501**	**31 504 019**							**3 780 482**	**35 284 501**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н. Т.

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Наименование объекта: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор №119 от 19.12.2024г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За апрель месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3 300		309,48 --	309,48 83,84	1021284 --	1021284 276672	--	199204 97639	1318127
2	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/** *СП - 8%*	т·км	1 189		120 --	-- --	142680 --	-- --		-- 11414	154094
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	178		79,55 --	79,55 27,91	14160 --	14160 4968	--	3577 1419	19156
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	178		147,29 --	147,29 51,67	26218 --	26217 9197	--	6622 2627	35467
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	58		3 245,68 3 245,68	-- --	188249 188249	-- --	--	135540 25903	349692
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	109		2 704,74 2 704,74	-- --	294817 294817	-- --	--	212268 40567	547652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	54	153,35	144,27	8281	7791	--	1873	10966
		НР - 72%; СП - 8%			9,08	39,09	490	2111		812	
8	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м^3	1	2 704,74	--	2705	--	--	1947	5025
		НР - 72%; СП - 8%			2 704,74	--	2705	--		372	
9	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/КОЛОДЦЫ**	м^3 грунта	4,6	168,69	158,7	776	730	--	175	1028
		НР - 72%; СП - 8%			9,99	42,99	46	198		76	
10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/КОЛОДЦЫ**	м^3 грунта	1	2 975,21	--	2975	--	--	2142	5527
		НР - 72%; СП - 8%			2 975,21	--	2975	--		409	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	126	10 169,09	313,71	1281305	39528	961883	289477	1696444
		НР - 99%; СП - 8%			2 221,38	99,26	279894	12507		125663	
12	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3**	м^3 грунта	2 998	222,03	222,03	665646	665646	--	94048	820470
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,57	--	130623		60776	
13	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/**	т·км	5 254	120	--	630480	--		--	680918
		СП - 8%			--	--	--	--		50438	
14	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи. Водоотлив**	м^3 мокрого грунта	4,8	2 501,58	2 501,58	12008	12008	--	5892	19332
		НР - 72%; СП - 8%			--	1 704,76	--	8183		1432	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	126	1 676,87	--	211286	--	--	152126	392485
		НР - 72%; СП - 8%			1 676,87	--	211286	--		29073	
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	2 998	37,74	37,74	113145	113144	--	27802	152223
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	38614		11276	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	2 998	330,25	150,79	990090	452068	--	548080	1661224
		НР - 72%; СП - 8%			179,46	74,45	538021	223201		123054	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	186	342,35	325,74	63677	60588	--	15037	85011
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	95,67	3089	17795		6297	
19	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА**	т·км	1 635	81	--	132435	--		--	143030
		СП - 8%			--	--	--	--		10595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5802217	2413164	961883	1695810	8097871
							1521572	724069	--	599842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5802217				
	Материалы		Тенге				961884				
	Всего заработная плата		Тенге					2245641			
	Транспортные расходы		Тенге				905595				
		Накладные расходы	Тенге				1695810				
		Сметная прибыль	Тенге				599842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8097869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					2245641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8097869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					2245641			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
20	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,277	1 946 945,36	1 373 769,86	2486249	1754304	--	1219541	4002253
		НР - 99%; СП - 8%			573 175,5	391 475,46	731945	499914		296463	
21	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	1 378	10 215	--	14076270	--	14076270	--	15202372
		СП - 8%			--	--	--	--		1126102	
22	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1 277	218	1,73	278386	2209	58998	212836	530520
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	217179	--		39298	
24	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	18	5 113,69	610,82	92046	10995	--	80524	186376
		НР - 99%; СП - 8%			4 502,87	15,88	81052	286		13806	
25	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	6	19 822	--	118932	--	118932	--	128447
		СП - 8%			--	--	--	--		9515	
26	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	14	8 406	--	117684	--	117684	--	127099
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	2 469,65	312,18	12348	1561	--	10689	24880
		НР - 99%; СП - 8%			2 157,47	1,99	10787	10		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	5	1 578	--	7890	--	7890	--	8521
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
29	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	19	6 517,76	345,43	123837	6563	25169	91717	232798
		НР - 99%; СП - 8%			4 847,61	28,36	92105	539		17244	
30	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	32	10 443	--	334176	--	334176	--	360910
		СП - 8%			--	--	--	--		26734	
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	2 807,41	111,09	16844	667	3973	12082	31240
		НР - 99%; СП - 8%			2 033,96	--	12204	--		2314	
32	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	10	4 366	--	43660	--	43660	--	47153
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	1 368,72	55,54	1369	56	228	1074	2638
		НР - 99%; СП - 8%			1 084,78	--	1085	--		195	
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	2 340	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ**	т фасонных частей	0,08	2 105 123,56	895 599,32	168410	71648	11959	109177	299794
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	84803	25477		22207	
36	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	3,12	12 332	--	38476	--	38476	--	41554
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
37	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	1	4 604	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
38	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1	1 696	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
39	С1241-102-0112 241-102-0112 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм**	м	0,7	528	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
40	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ**	км трубопровода	0,003	9 656 213,51	382 520,94	28969	1147	25533	2529	34018
		НР - 99%; СП - 8%			763 118,34	88 452,68	2289	265		2520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	4896 563	66 1	4267	558 436	5890
42	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2 861 152,44 557 241,09	62 449,89 283,61	2861 557	62 --	2242	552 273	3686
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	42102 21201	17912 6369	2989	27294 5552	74948
44	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм** *СП - 8%*	м	0,7	12 332 --	-- --	8632 --	-- --	8632	-- 691	9323
45	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм** *СП - 8%*	м	0,6	4 604 --	-- --	2762 --	-- --	2762	-- 221	2983
46	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	9656 763	382 88	8511	843 840	11339
47	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	4896 563	66 1	4267	558 436	5890
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	12631 6360	5374 1911	897	8188 1666	22485
49	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2 816 --	-- --	5632 --	-- --	5632	-- 451	6083
50	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	5 366,87 3 624,14	206,91 53,66	10734 7248	414 107	3072	7208 1435	19378
51	С1242-302-0604 242-302-0604 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	2	92 498 --	-- --	184996 --	-- --	184996	-- 14800	199796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	5 542,32	110,73	5542	111	1209	4236	10560
		НР - 99%; СП - 8%			4 222,17	56,72	4222	57		782	
53	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	1	130 665	--	130665	--	130665	--	141118
		СП - 8%			--	--	--	--		10453	
54	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	14 292,79	3 321,52	42878	9965	8719	27886	76426
		НР - 99%; СП - 8%			8 064,82	1 324,56	24194	3974		5661	
55	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	3	143 710	--	431130	--	431130	--	465620
		СП - 8%			--	--	--	--		34490	
56	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	5 409,21	166,1	10818	332	3449	7135	19389
		НР - 99%; СП - 8%			3 518,26	85,08	7037	170		1436	
57	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	55 799	--	111598	--	111598	--	120526
		СП - 8%			--	--	--	--		8928	
58	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3 183,6	55,37	6367	111	1833	4435	11666
		НР - 99%; СП - 8%			2 211,48	28,36	4423	57		864	
59	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	27 902	--	55804	--	55804	--	60268
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ Опоры под задвижку**	$м^3$	0,44	51 378,17	2 087,11	22606	919	16570	4883	29689
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	5117	250		2199	
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,4	708	--	4531	--	4531	--	4893
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
62	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01	311 740	--	3117	--	3117	--	3366
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
63	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,15	1 362 962,65	762 608,51	204444	114392	14948	113128	342978
		НР - 99%; СП - 8%			500 694,14	261 111,65	75104	39167		25406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм/ГИЛЬЗА**	м	3,8	34 900	--	132620	--	132620	--	143230
		СП - 8%			--	--	--	--		10610	
65	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	13 336 385,21	977 643,06	40009	2933	34857	3160	46623
		НР - 99%; СП - 8%			739 668,48	324 458,42	2219	973		3454	
66	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	31	49 942,06	18 396,55	1548204	570293	862601	249574	1941600
		НР - 99%; СП - 8%			3 719,67	4 412,43	115310	136785		143822	
67	С1241-201-0823 241-201-0823 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм**	м	31	27 078	--	839418	--	839418	--	906571
		СП - 8%			--	--	--	--		67153	
71	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	23 581,18	12 773,58	70744	38321	4819	41382	121096
		НР - 99%; СП - 8%			9 201,35	4 731,96	27604	14196		8970	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ									
72	Е12-200101-0203 1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную**	$м^2$	435	577,23	86,86	251095	37784	--	166106	450577
		НР - 72%; СП - 8%			490,37	39,98	213311	17391		33376	
73	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	434	1 961,59	267,78	851330	116216	693732	84182	1010353
		НР - 108%; СП - 8%			95,35	84,25	41382	36564		74841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23007274	2764803	18451845	2491477	27538654
							1790627	784552	--	2039900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22718154				
	Материалы		Тенге				1732777				
	Всего заработная плата		Тенге					2350645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16657003				
		Накладные расходы	Тенге				2271433				
		Сметная прибыль	Тенге				1999167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26988754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
		Сметная заработная плата	Тенге					2350645			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				289120				
	Материалы		Тенге				62069				
	Всего заработная плата		Тенге					224534			
		Накладные расходы	Тенге				220044				
		Сметная прибыль	Тенге				40733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				549897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					224534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27538651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2575179			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 34 шт									
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,1	46 528,83	17 264,8	376884	139844	60035	239310	665490
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	177005	64722		49296	
75	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	27 344	--	136720	--	136720	--	147658
		СП - 8%			--	--	--	--		10938	
76	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	9	18 481	--	166329	--	166329	--	179635
		СП - 8%			--	--	--	--		13306	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б**	шт.	6	25 047	--	150282	--	150282	--	162305
		СП - 8%			--	--	--	--		12023	
78	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	26 115	--	130575	--	130575	--	141021
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	14	8 156	--	114184	--	114184	--	123319
		СП - 8%			--	--	--	--		9135	
80	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	1	160 205	--	160205	--	160205	--	173021
		СП - 8%			--	--	--	--		12816	
81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	5	7 513	--	37565	--	37565	--	40570
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
82	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	5	19 349	--	96745	--	96745	--	104485
		СП - 8%			--	--	--	--		7740	
83	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	39648
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
84	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка С-5,6,7**	т	0,1	1 145 627	--	114563	--	114563	--	123728
		СП - 8%			--	--	--	--		9165	
85	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	$м^2$	3,1	1 077,32	1,93	3340	6	615	2178	5959
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	2719	3		441	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	45,3	4 137,81	34,47	187443	1562	159071	25172	229624
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	26810	257		17009	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК диам.1500мм - 3 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	78 593,78	17 447,98	47156	10468	14174	27057	80150
		НР - 99%; СП - 8%			37 523,33	8 027,3	22514	4816		5937	
89	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 344	--	27344	--	27344	--	29532
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
90	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 481	--	36962	--	36962	--	39919
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
91	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	1	25 047	--	25047	--	25047	--	27051
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
92	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 115	--	26115	--	26115	--	28204
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
93	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 156	--	16312	--	16312	--	17617
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
94	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 513	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
95	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	--	19349	--	19349	--	20897
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
96	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,01	1 145 627	--	11456	--	11456	--	12373
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
97	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	0,27	1 077,32	1,93	291	--	54	190	519
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	237	--		38	
98	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	4 137,81	34,47	16551	138	14046	2223	20276
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	2367	23		1502	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 1 шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,26	46 528,83	17 264,8	12097	4489	1926	7682	21361
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	5682	2078		1582	
101	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	40 226	--	40226	--	40226	--	43444
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
102	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	26 444	--	52888	--	52888	--	57119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					349032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3126033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					349032			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38762553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3571460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5380037			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1598392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21505245		
		- Перевозка грузов	Тенге				905595				
		- Накладные расходы	Тенге							4528915	
		- Сметная прибыль	Тенге							2871301	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	38 762 553
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 3%	1 162 877
Итого	**39 925 430**
Сметная прибыль 5%	1 996 271
Непредвиденные работы и затраты-2%	798 509
Итого сметная стоимость	**42 720 210**
Переход на цены 2024 года 1,075	45 924 225
С учетом конкурсной скидки k=0,98	45 005 741
НДС 12%	5 400 689
ИТОГО	**50 406 430**

50 402 538

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н. Т.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ Мамбеталиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО ""АспектСтройИнновац"

Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.