Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	19.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"	**245 675 138**	**174 347 061**							**20 921 647**	**195 268 708**
Удержание аванса 30%	**73 702 541**	**52 304 118**							**6 276 494**	**58 580 612**
Итого к оплате за май 2025г.:	**171 972 597**	**122 042 943**							**14 645 153**	**136 688 096**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н. Т.

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ Хансеваров И.Р.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Наименование объекта: "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор №119 от 19.12.2024г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	12 870		309,48	309,48	3983008	3983008	–	776895	5140695
		НР - 72%; СП - 8%				–	83,84	–	1079021		380792	
2	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т·км	4 643		120	–	557160	–		–	601733
		СП - 8%				–	–	–	–		44573	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	696		79,55	79,55	55367	55366	–	13986	74902
		НР - 72%; СП - 8%				–	27,91	–	19425		5548	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	696		147,29	147,29	102514	102514	–	25893	138679
		НР - 72%; СП - 8%				–	51,67	–	35962		10273	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	232		3 245,68	–	752998	–	–	542158	1398769
		НР - 72%; СП - 8%				3 245,68	–	752998	–		103612	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ**	м³ грунта	429		2 704,74	–	1160333	–	–	835440	2155435
		НР - 72%; СП - 8%				2 704,74	–	1160333	–		159662	

7	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	217	153,35	144,27	33277	31307	–	7526	44067
					9,08	39,09	1970	8483		3264	
8	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	3,8	2 704,74	–	10278	–	–	7400	19092
					2 704,74	–	10278	–		1414	
9	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	18,4	168,69	158,7	3104	2920	–	702	4110
					9,99	42,99	184	791		304	
10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3,9	2 975,21	–	11603	–	–	8354	21554
					2 975,21	–	11603	–		1597	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	498	10 169,09	313,71	5064207	156227	3801733	1144122	6704995
					2 221,38	99,26	1106247	49431		496666	
12	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	11 694	222,03	222,03	2596419	2596419	–	366845	3200326
					–	43,57	–	509508		237061	
13	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/ *СП - 8%*	т·км	20 497	120	–	2459640	–		–	2656411
					–	–	–	–		196771	
14	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 мокрого грунта	18,7	2 501,58	2 501,58	46780	46780	–	22953	75311
					–	1 704,76	–	31879		5579	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	498	1 676,87	–	835081	–	–	601259	1551247
					1 676,87	–	835081	–		114907	
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	11 694	37,74	37,74	441332	441332	–	108445	593760
					–	12,88	–	150619		43982	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	11 694	330,25	150,79	3861944	1763338	–	2137841	6479768
					179,46	74,45	2098605	870618		479983	
	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										

18	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	729	342,35	325,74	249573	237464	–	58934	333187
					16,61	95,67	12109	69743		24681	
19	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА** *СП - 8%*	т·км	6 381	81	–	516861	–		–	558210
					–	–	–	–		41349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22741479	9416675	3801733	6658753	31752251
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5989408	2825480	–	2352018	
	Материалы		Тенге				22741479				
	Всего заработная плата		Тенге				3801732				
	Транспортные расходы		Тенге					8814888			
		Накладные расходы	Тенге				3533661				
		Сметная прибыль	Тенге				6658753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352018				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31752250				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								4275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8814888			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31752250				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								4275
			Тенге					8814888			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
20	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,9	1 946 945,36	1 373 769,86	9540032	6731473	–	4679522	15357118
					573 175,5	391 475,46	2808560	1918230		1137564	
21	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм** *СП - 8%*	м	5 713	10 215	–	58358295	–	58358295	–	63026959
					–	–	–	–		4668664	
22	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4 986	218	1,73	1086948	8626	230353	831010	2071394
					170,07	–	847969	–		153437	
24	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	71	5 113,69	610,82	363072	43368	–	317623	735151
					4 502,87	15,88	319704	1127		54456	
25	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	19	19 822	–	376618	–	376618	–	406747
					–	–	–	–		30129	
26	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	52	8 406	–	437112	–	437112	–	472081
					–	–	–	–		34969	
27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	2 469,65	312,18	44454	5619	–	38482	89570
					2 157,47	1,99	38834	36		6635	

28	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	18	1 578 --	--	28404 --	--	28404	-- 2272	30676
29	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	71	6 517,76 4 847,61	345,43 28,36	462761 344180	24526 2014	94055	342732 64439	869932
30	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	124	10 443 --	--	1294932 --	--	1294932	-- 103595	1398527
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	20	2 807,41 2 033,96	111,09 --	56148 40679	2222 --	13247	40272 7714	104134
32	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	38	4 366 --	--	165908 --	--	165908	-- 13273	179181
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	1 368,72 1 084,78	55,54 --	6844 5424	278 --	1142	5370 977	13191
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	5	2 340 --	--	11700 --	--	11700	-- 936	12636
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,33	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	694691 349811	295548 105091	49332	450354 91604	1236648
36	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	12,1	12 332 --	--	149217 --	--	149217	-- 11937	161154
37	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	м	0,125	4 604 --	--	576 --	--	576	-- 46	622
38	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,8	1 696 --	--	1357 --	--	1357	-- 109	1466
40	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	115875 9157	4590 1061	102128	10117 10079	136071
41	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,000125	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	612 70	8 --	534	70 55	736

42	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	2 861 152,44 557 241,09	62 449,89 283,61	4292 836	93 --	3363	828 410	5529
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,08	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	168410 84803	71648 25477	11959	109177 22207	299794
44	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	2,6	12 332 --	-- --	32063 --	-- --	32063	-- 2565	34628
45	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,34	4 604 --	-- --	10773 --	-- --	10773	-- 862	11635
46	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	19312 1526	765 177	17021	1686 1680	22678
47	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	9791 1125	132 1	8534	1115 873	11779
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	42102 21201	17912 6369	2989	27294 5552	74948
49	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	7	2 816 --	-- --	19712 --	-- --	19712	-- 1577	21289
50	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	5 366,87 3 624,14	206,91 53,66	16101 10872	621 161	4608	10813 2153	29067
51	С1242-302-0604 242-302-0604 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	3	92 498 --	-- --	277494 --	-- --	277494	-- 22200	299694
52	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	5 542,32 4 222,17	110,73 56,72	11085 8444	221 113	2420	8472 1565	21122

53	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	130 665 –	–	261330 –	–	261330	– 20906	282236
54	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	11	14 292,79 8 064,82	3 321,52 1 324,56	157221 88713	36537 14570	31971	102250 20758	280229
55	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	11	143 710 –	–	1580810 –	–	1580810	– 126465	1707275
56	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	5 409,21 3 518,26	166,1 85,08	32455 21110	996 510	10349	21404 4309	58168
57	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	55 799 –	–	334794 –	–	334794	– 26784	361578
58	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	3 183,6 2 211,48	55,37 28,36	15918 11057	277 142	4584	11087 2160	29166
59	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	5	27 902 –	–	139510 –	–	139510	– 11161	150671
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ Опоры под задвижку *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,7	51 378,17 11 628,58	2 087,11 567,69	87343 19769	3548 965	64026	18868 8497	114707
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	24,8	708 –	–	17558 –	–	17558	– 1405	18963
62	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,014472	311 740 –	–	4512 –	–	4512	– 361	4873
63	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,5	1 362 962,65 500 694,14	762 608,51 261 111,65	681481 250347	381304 130556	49830	377094 84686	1143261
64	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм/ГИЛЬЗА *СП - 8%*	м	14,8	34 900 –	–	516520 –	–	516520	– 41322	557842

65	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0148	13 336 385,21 739 668,48	977 643,06 324 458,42	197379 10947	14469 4802	171963	15592 17838	[illegible]
66	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	125	49 942,06 3 719,67	18 396,55 4 412,43	6242758 464959	2299569 551554	3478230	1006347 579928	[illegible]
67	С1241-201-0823 241-201-0823 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм *СП - 8%*	м	125	27 078 --	-- --	3384750 --	-- --	3384750	-- 270780	[illegible]
71	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	11	23 581,18 9 201,35	12 773,58 4 731,96	259393 101215	140510 52052	17668	151734 32890	[illegible]
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.15см S=3262,53м²									
72	Е12-200101-0203 1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м²	1 696,5	577,23 490,37	86,86 39,98	979271 831913	147358 67826	--	647812 130167	[illegible]
73	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания или покрытия	1 696,5	1 961,59 95,35	267,78 84,25	3327837 161761	454289 142930	2711787	329067 292552	[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				92027531 6854986	10686507 3025764	74486038 --	9556192 8126703	[illegible]
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90924482				
	Материалы		Тенге				6847129				
	Всего заработная плата		Тенге					9021748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67403945				
		Накладные расходы	Тенге				8714369				
		Сметная прибыль	Тенге				7971113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107609964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3425
		Сметная заработная плата	Тенге					9021748			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1103049				
	Материалы		Тенге				234960				
	Всего заработная плата		Тенге					859002			
		Накладные расходы	Тенге				841823				
		Сметная прибыль	Тенге				155590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2100462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					859002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109710426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3691
		Сметная заработная плата	Тенге					9880750			

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 34 шт									
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,6	46 528,83	17 264,8	1470311	545568	234205	933606	2596238
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	690538	252498		192313	
75	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	27 344	--	464848	--	464848	--	502836
		СП - 8%			--	--	--	--		37188	
76	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	32	18 481	--	591392	--	591392	--	638703
		СП - 8%			--	--	--	--		47311	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	20	25 047	--	500940	--	500940	--	541015
		СП - 8%			--	--	--	--		40075	
78	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	26 115	--	443955	--	443955	--	479471
		СП - 8%			--	--	--	--		35516	
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	53	8 156	--	432268	--	432268	--	466849
		СП - 8%			--	--	--	--		34581	
80	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	160 205	--	320410	--	320410	--	346043
		СП - 8%			--	--	--	--		25633	
81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	7 513	--	127721	--	127721	--	137939
		СП - 8%			--	--	--	--		10218	
82	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	19 349	--	328933	--	328933	--	355248
		СП - 8%			--	--	--	--		26315	
83	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	39648
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
84	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5,6,7	т	0,4	1 145 627	--	458251	--	458251	--	494911
		СП - 8%			--	--	--	--		36660	
85	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	12,4	1 077,32	1,93	13359	24	2458	8712	23837
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	10877	13		1766	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	176,8	4 137,81	34,47	731565	6094	620835	98243	896193
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	104636	1002		66385	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК диам.1500мм - 3 шт									

88	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6	78 593,78 37 523,33	17 447,98 8 027,3	204344 97561	45365 20871	61418	117247 25727	347319
89	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	27 344 --	-- --	54688 --	-- --	54688	-- 4375	59063
90	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	4	18 481 --	-- --	73924 --	-- --	73924	-- 5914	79838
91	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	2	25 047 --	-- --	50094 --	-- --	50094	-- 4008	54102
92	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	26 115 --	-- --	52230 --	-- --	52230	-- 4178	56408
93	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	7	8 156 --	-- --	57092 --	-- --	57092	-- 4567	61659
94	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	7 513 --	-- --	15026 --	-- --	15026	-- 1202	16228
95	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	2	19 349 --	-- --	38698 --	-- --	38698	-- 3096	41794
96	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6 *СП - 8%*	т	0,04	1 145 627 --	-- --	45825 --	-- --	45825	-- 3666	49491
97	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м²	1,06	1 077,32 877,19	1,93 1,03	1142 930	2 1	210	745 151	2038
98	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	15,6	4 137,81 591,83	34,47 5,67	64550 9233	537 88	54780	8669 5857	79076
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 1 шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,04	46 528,83 21 852,48	17 264,8 7 990,43	48390 22727	17955 8310	7708	30726 6329	85446
108	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6 *СП - 8%*	т	0,01	1 145 627 --	-- --	11456 --	-- --	11456	-- 917	12373

109	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	0,4	1 077,32 877,19	1,93 1,03	431 351	– –	80	281 57	769
110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	5,2	4 137,81 591,83	34,47 5,67	21517 3078	179 29	18260	2890 1952	26359
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ - 5шт									
112	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1 699 749,62 1 094 797,44	493 681,12 232 254,77	16997 10948	4937 2323	1112	13138 2411	32546
113	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	8,5	4 330 –	– –	36805 –	– –	36805	– 2944	39749
114	Е11-250116-0101 1125-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа битумно-резиновая и укладка в траншею *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	11 495 083,44 309 734,4	2 540 911,82 958 741,39	114951 3097	25409 9587	86445	11543 10120	136614
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6828824	646070	5228778	1225800	8698995
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				953976	294722	–	644369	
	Материалы		Тенге				6828824				
	Всего заработная плата		Тенге				1087510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1248698			
		Накладные расходы	Тенге				4141267				
		Сметная прибыль	Тенге				1225800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				644369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8698993				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1248698			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8698993				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1248698			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									150161669
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13798370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20749252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6145966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83516543		
		- Перевозка грузов	Тенге				3533661				
		- Накладные расходы	Тенге							17440745	
		- Сметная прибыль	Тенге							11123090	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	150 161 669
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 3%	4 504 850

Итого	**154 666 519**
Сметная прибыль 5%	7 733 326
Непредвиденные работы и затраты-2%	3 093 330
Итого сметная стоимость	**165 493 175**
Переход на цены 2024 года 1,075	177 905 164
С учетом конкурсной скидки k=0,98	174 347 061
НДС 12%	20 921 647
ИТОГО	**195 268 708**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ Хансеваров И.Р.

Авторский надзор:
ТОО "АспектСтройИнновац"

Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.