Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Работы по "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	19.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"	**348 157 978**	**91 502 536**							**10 980 304**	**102 482 840**
Удержание аванса 30%	**104 447 393**	**27 450 761**							**3 294 091**	**30 744 852**
Итого к оплате за июль 2025г.:	**243 710 585**	**64 051 775**							**7 686 213**	**71 737 988**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н.Т.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "IT-invest company"

Эксперт _____ Хапсеваров И.Р.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Работы по "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Работы по "Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в с.Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор №119 от 19.12.2024г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС №02-01. Наружные сети водопровода												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2 970,46665		309,48	309,48	919300	919300	--	179312	1186501
		НР - 72%; СП - 8%				--	83,84	--	249044		87889	
2	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т·км	1 071,58075		120	--	128590	--		--	138877
		СП - 8%				--	--	--	--		10287	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	160,5871125		79,55	79,55	12775	12775	--	3227	17282
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,91	--	4482		1280	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	160,5871125		147,29	147,29	23653	23653	--	5974	31997
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,67	--	8298		2370	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	53,5290375		3 245,68	--	173738	--	--	125091	322736
		НР - 72%; СП - 8%				3 245,68	--	173738	--		23906	
7	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	50,6678125		153,35	144,27	7770	7310	--	1757	10289
		НР - 72%; СП - 8%				9,08	39,09	460	1981		762	
8	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м³	0,2651875		2 704,74	--	717	--	--	516	1332
		НР - 72%; СП - 8%				2 704,74	--	717	--		99	

9	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/КОЛОДЦЫ	м³ грунта	2,37	168,69	158,7	400	376	--	90	530
		НР - 72%; СП - 8%			9,99	42,99	24	102		39	
10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/КОЛОДЦЫ	м³ грунта	0,2651875	2 975,21	--	789	--	--	568	1466
		НР - 72%; СП - 8%			2 975,21	--	789	--		109	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	114,85	10 169,09	313,71	1167920	36030	876765	263860	1546323
		НР - 99%; СП - 8%			2 221,38	99,26	255125	11400		114542	
12	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	2 698,9244984	222,03	222,03	599242	599242	--	84666	738621
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,57	--	117592		54713	
13	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/	т·км	4 730,6178723	120	--	567674	--		--	613088
		СП - 8%			--	--	--	--		45414	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	115,85	1 676,87	--	194265	--	--	139871	360867
		НР - 72%; СП - 8%			1 676,87	--	194265	--		26731	
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2 698,9244984	37,74	37,74	101857	101857	--	25029	137037
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	34762		10151	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2 698,9244984	330,25	150,79	891320	406971	--	493404	1495502
		НР - 72%; СП - 8%			179,46	74,45	484349	200935		110778	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
18	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	168,5955016	342,35	325,74	57719	54919	--	13630	77056
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	95,67	2800	16130		5708	
19	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА	т·км	1 472,7106387	81	--	119290	--		--	128833
		СП - 8%			--	--	--	--		9543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4967019	2162433	876765	1336995	6808337
							1112267	644726	--	504321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4967019				
	Материалы		Тенге				876765				
	Всего заработная плата		Тенге					1756993			
	Транспортные расходы		Тенге				815553				
		Накладные расходы	Тенге				1336995				
		Сметная прибыль	Тенге				504321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6808335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1756993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6808335				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1756993			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
20	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,098	1 946 945,36	1 373 769,86	2137746	1508399	--	1048595	3441248
		НР - 99%; СП - 8%			573 175,5	391 475,46	629347	429840		254907	
21	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1 109	10 215	--	11328435	--	11328435	--	12234710
		СП - 8%			--	--	--	--		906275	
24	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	5 113,69	610,82	86933	10384	--	76051	176022
		НР - 99%; СП - 8%			4 502,87	15,88	76549	270		13039	
25	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	19 822	--	99110	--	99110	--	107039
		СП - 8%			--	--	--	--		7929	
26	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	13	8 406	--	109278	--	109278	--	118020
		СП - 8%			--	--	--	--		8742	
27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 469,65	312,18	9879	1249	--	8551	19905
		НР - 99%; СП - 8%			2 157,47	1,99	8630	8		1474	
28	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6817
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
29	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	6 517,76	345,43	110802	5872	22521	82063	208294
		НР - 99%; СП - 8%			4 847,61	28,36	82409	482		15429	
30	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	28	10 443	--	292404	--	292404	--	315796
		СП - 8%			--	--	--	--		23392	
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	2 807,41	111,09	11230	444	2650	8054	20827
		НР - 99%; СП - 8%			2 033,96	--	8136	--		1543	
32	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 366	--	39294	--	39294	--	42438
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1 368,72	55,54	1369	56	228	1074	2638
		НР - 99%; СП - 8%			1 084,78	--	1085	--		195	
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0303	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	63785 32119	27136 9649	4530	41351 8411	13547
36	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	2,18	12 332 --	-- --	26884 --	-- --	26884	-- 2151	19035
40	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0014	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	13519 1068	536 124	11915	1180 1176	15875
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0091	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	19157 9646	8150 2898	1361	12419 2526	34102
44	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	1,7	12 332 --	-- --	20964 --	-- --	20964	-- 1677	22641
45	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,56	4 604 --	-- --	7182 --	-- --	7182	-- 575	7757
46	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	9656 763	382 88	8511	843 840	11339
47	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	4896 563	66 1	4267	558 436	5890
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0036	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	7578 3816	3224 1146	538	4913 999	13490
49	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	5	2 816 --	-- --	14080 --	-- --	14080	-- 1126	15206
50	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	5 366,87 3 624,14	206,91 53,66	10734 7248	414 107	3072	7208 1435	19378
51	С1242-302-0604 242-302-0604 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	92 498 --	-- --	184996 --	-- --	184996	-- 14800	199796
52	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5 542,32 4 222,17	110,73 56,72	5542 4222	111 57	1209	4236 782	10560

53	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	130 665 --	-- --	130665 --	-- --	130665	-- 10453	141118
54	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	14 292,79 8 064,82	3 321,52 1 324,56	42878 24194	9965 3974	8719	27886 5661	76426
55	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	3	143 710 --	-- --	431130 --	-- --	431130	-- 34490	465620
56	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	5 409,21 3 518,26	166,1 85,08	10818 7037	332 170	3449	7135 1436	19389
57	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	55 799 --	-- --	111598 --	-- --	111598	-- 8928	120526
58	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3 183,6 2 211,48	55,37 28,36	3184 2211	55 28	918	2217 432	5834
59	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	27 902 --	-- --	27902 --	-- --	27902	-- 2232	30134
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ Опоры под задвижку *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,072	51 378,17 11 628,58	2 087,11 567,69	55077 12466	2238 609	40373	11898 5358	72333
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	4,64	708 --	-- --	3285 --	-- --	3285	-- 263	3548
63	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1748	1 362 962,65 500 694,14	762 608,51 261 111,65	238246 87521	133304 45642	17421	131832 29606	399684
64	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм/ГИЛЬЗА *СП - 8%*	м	2,9	34 900 --	-- --	101210 --	-- --	101210	-- 8097	109307
65	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0027	13 336 385,21 739 668,48	977 643,06 324 458,42	36008 1997	2640 876	31371	2844 3108	41961
66	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	29	49 942,06 3 719,67	18 396,55 4 412,43	1448320 107870	533499 127960	806951	233473 134543	1816336

67	С1241-201-0823 241-201-0823 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм	м	29	27 078	--	785262	--	785262	--	848083
		СП - 8%			--	--	--	--		62821	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				18049688	2248456	14692335	1714381	21345196
							1108897	623929	--	1581123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18038954				
	Материалы		Тенге				966928				
	Всего заработная плата		Тенге					1725471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13722331				
		Накладные расходы	Тенге				1707173				
		Сметная прибыль	Тенге				1579688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21325815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					1725471			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10734				
	Материалы		Тенге				3072				
	Всего заработная плата		Тенге					7355			
		Накладные расходы	Тенге				7208				
		Сметная прибыль	Тенге				1435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21345192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					1732826			
	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 34 шт										
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,14	46 528,83	17 264,8	332216	123271	52918	210948	586617
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	156027	57052		43453	
75	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	27 344	--	328128	--	328128	--	354378
		СП - 8%			--	--	--	--		26250	
76	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	21	18 481	--	388101	--	388101	--	419149
		СП - 8%			--	--	--	--		31048	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	14	25 047	--	350658	--	350658	--	378711
		СП - 8%			--	--	--	--		28053	
78	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	26 115	--	313380	--	313380	--	338450
		СП - 8%			--	--	--	--		25070	
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	36	8 156	--	293616	--	293616	--	317105
		СП - 8%			--	--	--	--		23489	
81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	7 513	--	90156	--	90156	--	97368
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	
82	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	19 349	--	193490	--	193490	--	208969
		СП - 8%			--	--	--	--		15479	
84	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5,6,7	т	0,32548	1 145 627	--	372879	--	372879	--	402709
		СП - 8%			--	--	--	--		29830	

85	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	2,4389	1 077,32	1,93	2627	5	483	1714	4688
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	2139	3		347	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	40,9	4 137,81	34,47	169236	1410	143620	22727	107320
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	24206	232		15357	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК диам.1500мм - 3 шт									
88	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,87	78 593,78	17 447,98	68377	15180	20552	39233	116219
		НР - 99%; СП - 8%			37 523,33	8 027,3	32645	6984		8609	
96	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,02056	1 145 627	--	23554	--	23554	--	25438
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
97	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	0,21624	1 077,32	1,93	233	--	43	152	416
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	190	--		31	
98	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,4	4 137,81	34,47	14069	117	11940	1889	17235
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	2012	19		1277	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 1 шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,11	46 528,83	17 264,8	5118	1899	815	3250	9037
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	2404	879		669	
108	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,01274	1 145 627	--	14595	--	14595	--	15763
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
109	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	0,17246	1 077,32	1,93	186	--	35	121	332
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	151	--		25	
110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1	4 137,81	34,47	4138	35	3511	556	5069
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	592	6		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2964757	141917	2602474	280590	3504973
							220366	65175	--	259626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2964757				
	Материалы		Тенге				233917				
	Всего заработная плата		Тенге					285541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2368557				
		Накладные расходы	Тенге				280590				
		Сметная прибыль	Тенге				259626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					285541			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3504973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					285541			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31658500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2441530				
		#ИМЯ?	Тенге					4552806			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1333830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18171570		
		- Перевозка грузов	Тенге				815554				
		- Накладные расходы	Тенге							3331966	
		- Сметная прибыль	Тенге							2345070	

ЛС №02-02. Наружные водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2 173,67712	309,48	309,48	672710	672710	--	131214	868237
		НР - 72%; СП - 8%			--	83,84	--	182241		64314	
2	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т·км	784,5536	120	--	94146	--		--	101678
		СП - 8%			--	--	--	--		7532	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	117,83304	79,55	79,55	9374	9374	--	2368	12681
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,91	--	3289		939	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	117,83304	159,1	159,1	18747	18747	--	4735	25360
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,81	--	6576		1879	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	39,27768	3 245,68	--	127483	--	--	91788	236812
		НР - 72%; СП - 8%			3 245,68	--	127483	--		17542	
6	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	137,501525	153,35	144,27	21086	19837	--	4769	27923
		НР - 72%; СП - 8%			9,08	39,09	1249	5375		2068	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы,Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м³	2,268475	2 704,74	--	6136	--	--	4418	11398
		НР - 72%; СП - 8%			2 704,74	--	6136	--		844	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	324,42	10 169,09	313,71	3299056	101774	2476622	745333	4367941
		НР - 99%; СП - 8%			2 221,38	99,26	720660	32202		323551	
9	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³**	м³ грунта	1 834,1387906	222,03	222,03	407234	407233	--	57538	501953
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,57	--	79913		37182	
10	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/**	т·км	3 210,7428836	120	--	385289	--		--	416112
		СП - 8%			--	--	--	--		30823	

11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	67,44	1 676,87	--	113088	--	--	81423	210072
		НР - 72%; СП - 8%			1 676,87	--	113088	--		15561	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1 834,1387906	37,74	37,74	69220	69221	--	17009	93127
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	23624		6898	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 834,1387906	330,25	150,79	605724	276570	--	335308	1016315
		НР - 72%; СП - 8%			179,46	74,45	329155	136552		75283	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
14	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	87,6272094	342,35	325,74	29999	28543	--	7084	40050
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	95,67	1455	8383		2967	
15	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА	т·км	765,4880821	81	--	62005	--		--	66965
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5921297	1604009	2476622	1482987	7996624
							1299226	478155	--	592343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5921297				
	Материалы		Тенге				2476622				
	Всего заработная плата		Тенге					1777381			
	Транспортные расходы		Тенге				541440				
		Накладные расходы	Тенге				1482987				
		Сметная прибыль	Тенге				592343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7996627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868
		Сметная заработная плата	Тенге					1777381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7996627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868
		Сметная заработная плата	Тенге					1777381			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
16	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,297	1 159 729,87	204 303,41	344440	60678	34353	272835	666657
		НР - 99%; СП - 8%			839 759,4	88 155,07	249409	26182		49382	
17	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	297	4 330	--	1286010	--	1286010	--	1388891
		СП - 8%			--	--	--	--		102881	
18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3307	1 793 390,26	417 147,66	593074	137951	84845	423271	1097653
		НР - 99%; СП - 8%			1 119 679,2	173 173,72	370278	57269		81308	
19	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	330	8 010	--	2643300	--	2643300	--	2854764
		СП - 8%			--	--	--	--		211464	
20	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0474	2 477 284,27	919 164,15	117423	43568	18423	71756	204314
		НР - 99%; СП - 8%			1 169 442,72	359 691,68	55432	17049		15134	

21	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	43,4	12 332 --	-- --	535209 --	-- --	535209	-- 42817	578026
22	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,297	3 437 048,43 441 949,83	51 047,5 368,69	1020803 131259	15162 110	874382	130055 92069	1242927
23	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3307	5 047 044,74 507 830,55	241 843,39 57 568,34	1669058 167940	79978 19038	1421140	185108 148333	2002499
24	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0474	6 717 824,81 557 241,09	275 425,01 63 692,58	318425 26413	13055 3019	278957	29138 27805	375368
28	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5 113,69 4 502,87	610,82 15,88	5114 4503	611 16	--	4474 767	10355
29	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	1	8 406 --	-- --	8406 --	-- --	8406	-- 672	9078
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОДЫ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0118	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	24840 12508	10568 3758	1764	16104 3276	44219
31	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	2 290 --	-- --	4580 --	-- --	4580	-- 366	4946
32	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	24	4 611 --	-- --	110664 --	-- --	110664	-- 8853	119517
33	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	11 561 --	-- --	46244 --	-- --	46244	-- 3700	49944
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13362	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	281287 141642	119670 42552	19975	182352 37091	500730
35	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	4 604 --	-- --	1842 --	-- --	1842	-- 147	1989
36	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм *СП - 8%*	м	4,75	8 010 --	-- --	38048 --	-- --	38048	-- 3044	41092
37	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	2,75	12 332 --	-- --	33913 --	-- --	33913	-- 2713	36626

38	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	1958 225	26 --	1707	223 175	2356
39	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00475	7 236 593,08 702 727,68	338 112,28 80 906,73	34374 3338	1606 384	29430	3685 3045	41104
40	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00275	9 656 213,51 763 118,34	382 520,94 88 452,68	26555 2099	1052 243	23404	2318 2310	31183
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01075	2 105 123,56 1 060 034,24	895 599,32 318 458,32	22630 11395	9627 3423	1608	14671 2984	40285
42	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	4 604 --	-- --	2762 --	-- --	2762	-- 221	2983
43	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм *СП - 8%*	м	1	8 010 --	-- --	8010 --	-- --	8010	-- 641	8651
44	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	4 895 555,03 562 731,15	65 993,67 510,49	2937 338	39 --	2560	335 262	3533
45	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/КРЕСТОВИНА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	7 236 593,08 702 727,68	338 112,28 80 906,73	7237 703	338 81	6196	776 641	8654
46	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	10	2 807,41 2 033,96	111,09 --	28074 20340	1111 --	6623	20136 3857	52067
47	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	4 366 --	-- --	43660 --	-- --	43660	-- 3493	47153
48	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	58	4 268,65 3 050,95	212,74 28,36	247582 176955	12339 1645	58288	176814 33952	458348
49	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	58	7 877 --	-- --	456866 --	-- --	456866	-- 36549	493415
50	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	22	6 517,76 4 847,61	345,43 28,36	143391 106647	7600 624	29144	106199 19967	269557

51	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	22	10 443	--	229746	--	229746	--	248126
		СП - 8%			--	--	--	--		18380	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0063	2 105 123,56	895 599,32	13262	5642	942	8598	23608
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	6678	2006		1749	
53	С1241-114-0212 241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172	--	4172	--	4172	--	4506
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
54	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 409,21	166,1	10818	332	3449	7135	19389
		НР - 99%; СП - 8%			3 518,26	85,08	7037	170		1436	
55	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	55 799	--	111598	--	111598	--	120526
		СП - 8%			--	--	--	--		8928	
56	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	14	7 903,09	387,57	110643	5426	34795	72469	197761
		НР - 99%; СП - 8%			5 030,12	198,52	70422	2779		14649	
57	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	14	94 193	--	1318702	--	1318702	--	1424198
		СП - 8%			--	--	--	--		105496	
58	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14 292,79	3 321,52	28586	6643	5813	18591	50951
		НР - 99%; СП - 8%			8 064,82	1 324,56	16130	2649		3774	
59	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	143 710	--	287420	--	287420	--	310414
		СП - 8%			--	--	--	--		22994	
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки.	$м^3$	1,228	51 378,17	2 087,11	63092	2563	46249	13629	82859
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	14280	697		6138	
61	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002768	311 740	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
62	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,96	708	--	13424	--	13424	--	14498
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
63	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,49432	1 362 962,65	762 608,51	673740	376973	49264	372810	1130274
		НР - 99%; СП - 8%			500 694,14	261 111,65	247503	129073		83724	
64	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/ГИЛЬЗА	м	0,45	17 486	--	7869	--	7869	--	8498

		СП - 8%			--	--	--	--		629	
65	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм/ГИЛЬЗА	м	9	36 528	--	328752	--	328752	--	355052
		СП - 8%			--	--	--	--		26300	
66	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	16 797 135,16	1 220 794,52	167971	12208	147314	12511	194920
		НР - 99%; СП - 8%			844 949,76	418 778,18	8449	4188		14439	
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПАТРУБОК	т фасонных частей	0,04437	2 105 123,56	895 599,32	93404	39738	6632	60552	166273
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	47034	14130		12317	
68	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,1	8 010	--	801	--	801	--	865
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
69	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	12 332	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
70	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0001	7 236 593,08	338 112,28	724	34	620	78	866
		НР - 99%; СП - 8%			702 727,68	80 906,73	70	8		64	
71	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0005	9 656 213,51	382 520,94	4828	191	4255	422	5669
		НР - 99%; СП - 8%			763 118,34	88 452,68	382	44		420	
72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	т фасонных частей	0,01604	2 105 123,56	895 599,32	33766	14365	2398	21890	60108
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	17003	5108		4452	
73	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,8	8 010	--	6408	--	6408	--	6921
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
74	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8	12 332	--	9866	--	9866	--	10655
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
75	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,0006	7 236 593,08	338 112,28	4342	203	3717	465	5192
		НР - 99%; СП - 8%			702 727,68	80 906,73	422	49		385	
76	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,0006	9 656 213,51	382 520,94	5794	229	5107	506	6804
		НР - 99%; СП - 8%			763 118,34	88 452,68	458	53		504	
77	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5851	48 528,21	30 137	28394	17633	--	9792	41240
		НР - 61%; СП - 8%			18 391,21	9 043,1	10761	5291		3055	

78	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная/Внимание! Водопровод *СП - 8%*	м	671,1	64 --	-- --	42950 --	-- --	42950	-- 3436	46386
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				13722983 1928053	997159 341638	10797771 --	2239698 1277018	17239694
Стоимость монтажных работ			Тенге				28394				
Всего заработная плата			Тенге					16052			
		Накладные расходы	Тенге				9792				
		Сметная прибыль	Тенге				3055				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				41241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					16052			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13694589				
Материалы			Тенге				3203360				
Всего заработная плата			Тенге					2253639			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7594417				
		Накладные расходы	Тенге				2229906				
		Сметная прибыль	Тенге				1273963				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17198458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					2253639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17239699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					2269691			
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ											
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 6 шт											
79	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,12	46 528,83 21 852,48	17 264,8 7 990,43	331285 155590	122926 56892	52769	210357 43331	584973
80	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	27 344 --	-- --	82032 --	-- --	82032	-- 6563	88595
81	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	4	18 481 --	-- --	73924 --	-- --	73924	-- 5914	79838
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96 *СП - 8%*	шт.	5	25 047 --	-- --	125235 --	-- --	125235	-- 10019	135254
83	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	3	26 115 --	-- --	78345 --	-- --	78345	-- 6268	84613
84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	7	8 156 --	-- --	57092 --	-- --	57092	-- 4567	61659
85	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	3	7 513 --	-- --	22539 --	-- --	22539	-- 1803	24342
86	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) *СП - 8%*	комплект	3	31 145 --	-- --	93435 --	-- --	93435	-- 7475	100910
87	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6 *СП - 8%*	т	0,07112	1 145 627 --	-- --	81477 --	-- --	81477	-- 6518	87995

88	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2	2,09248	1 077,32	1,93	2254	4	414	1470	4022
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	1836	2		298	
89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	45	4 137,81	34,47	186201	1551	158018	25005	228103
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	26632	255		16897	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 2 шт									
91	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2	46 528,83	17 264,8	148892	55247	23717	94542	262909
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	69928	25569		19475	
92	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	40 226	--	40226	--	40226	--	43444
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
93	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 КС 20-6б	шт.	2	26 444	--	52888	--	52888	--	57119
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	
94	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-9б	шт.	1	38 707	--	38707	--	38707	--	41804
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
95	С1225-101-0615 225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	115 154	--	115154	--	115154	--	124366
		СП - 8%			--	--	--	--		9212	
96	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 156	--	24468	--	24468	--	26425
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
97	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 513	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
98	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	33637
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
99	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,03704	1 145 627	--	42434	--	42434	--	45829
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
100	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2	1,06416	1 077,32	1,93	1146	2	211	748	2045
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	933	1		152	
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	15	4 137,81	34,47	62067	517	52673	8335	76034
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	8877	85		5632	
		КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 2000х2500мм - 3шт									
103	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,64	77 128,68	5 524,97	820649	58785	523942	267210	1174887
		НР - 99%; СП - 8%			22 361,12	3 006,24	237922	31986		87029	

104	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92(П1,П19,П20,П21)	м^3	10,43	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
105	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 156	--	16312	--	16312	--	17617
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
106	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 513	--	15026	--	15026	--	16228
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
107	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	41794
		СП - 8%			--	--	--	--		3096	
108	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,05056	1 145 627	--	57923	--	57923	--	62557
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
109	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2	1,04624	1 077,32	1,93	1127	2	207	735	2011
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	918	1		149	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				2648194	239034	1906524	608402	3517124
							502636	114791	--	260530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2648194				
	Материалы		Тенге				811952				
	Всего заработная плата		Тенге					617427			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1094573				
		Накладные расходы	Тенге				608402				
		Сметная прибыль	Тенге				260530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3517126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					617427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3517126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					617427			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
111	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ДЕМОНТАЖ	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,64	31 293,82	13 811,84	332966	146958	--	251483	631205
		НР - 99%; СП - 8%			17 481,98	6 392,35	186008	68015		46756	
112	Е12-160101-0104 1216-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из чугунных и стальных труб диаметром 200 мм. Разборка	м	29,5	2 568,94	--	75784	--	--	54564	140776
		НР - 72%; СП - 8%			2 568,94	--	75784	--		10428	
113	Е12-160101-0103 1216-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из чугунных и стальных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	330,7	2 416,31	--	799074	--	--	575333	1484360
		НР - 72%; СП - 8%			2 416,31	--	799074	--		109953	
114	Е12-160101-0102 1216-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из чугунных и стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	297	1 789,14	--	531375	--	--	382590	987082
		НР - 72%; СП - 8%			1 789,14	--	531375	--		73117	
	Сопутствующие работы										

115	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	45,01399	243	--	10938	--		--	11813
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
116	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	225,06995	81	--	18231	--		--	19689
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1768368	146958	--	1263970	3274925
							1592241	68015	--	242587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768368				
	Всего заработная плата		Тенге					1660256			
	Транспортные расходы		Тенге				29169				
		Накладные расходы	Тенге				1263970				
		Сметная прибыль	Тенге				242587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3274925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
		Сметная заработная плата	Тенге					1660256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3274925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
		Сметная заработная плата	Тенге					1660256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32028377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5322156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2987160			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1002599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15180924		
		- Перевозка грузов	Тенге				570609				
		- Накладные расходы	Тенге							5595057	
		- Сметная прибыль	Тенге							2372478	

ЛС №06-01. Ремонтные работы резервуара

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы/АС-2

1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные. Разборка покрытия	м^2	134,46	3 726,85	1 159,19	501112	155864	--	303893	869406
		НР - 72%; СП - 8%			2 567,66	571,37	345248	76826		64400	
2	Е12-110103-0102 1211-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц	м^2	193,24	1 125,63	559,98	217517	108211	1341	116307	360530
		НР - 72%; СП - 8%			558,71	277,23	107965	53572		26706	
3	Е11-460401-0206 1146-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	16,272	57 486,07	26 627,38	935413	433280	34489	567649	1623307
		НР - 84%; СП - 8%			28 739,21	12 790,59	467644	208128		120245	
	Сопутствующие работы										
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	47,92716	243	--	11646	--		--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
5	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	239,6358	81	--	19410	--		--	20963
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1685098	697355	35830	987849	2886784
							920857	338526	--	213836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685098				
	Материалы		Тенге				35829				
	Всего заработная плата		Тенге					1259383			
	Транспортные расходы		Тенге				31057				
		Накладные расходы	Тенге				987849				
		Сметная прибыль	Тенге				213836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2886783				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1259383				561
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2886783					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата	Тенге					1259383				

РАЗДЕЛ 3. Покрытия /АС-4

17	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м³	92,16	85 755	--	7903181	--	7903181	--		8535435
		СП - 8%			--	--	--	--		632254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7903181	--	7903181	--		8535435
							--	--	--	632254		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7903181					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7903181					
		Сметная прибыль	Тенге				632254					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8535435					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8535435					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11422218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920857					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697355				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					338526				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7939010			
		- Перевозка грузов	Тенге				31056					
		- Накладные расходы	Тенге							987849		
		- Сметная прибыль	Тенге							846090		

ЛС №07-01. Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 7. Ограждение

Ж/Б Ограда - 42шт

31	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	168	6 242,88	2 998,02	1048804	503667	59617	836115		2035712
		НР - 118%; СП - 8%			2 890	1 327,69	485520	223052		150793		
32	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	7,98	49 998	--	398984	--	398984	--		430903
		СП - 8%			--	--	--	--		31919		
33	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ РК 2022	**Панели оград глухие плоские изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м³	21	54 392	--	1142232	--	1142232	--		1233611
		СП - 8%			--	--	--	--		91379		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2590020	503667	1600833	836115		3700226
							485520	223052	--	274091		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2590020					
		Материалы	Тенге				59616					
		Всего заработная плата	Тенге					708572				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1541216					
		Накладные расходы	Тенге				836115					
		Сметная прибыль	Тенге				274091					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3700226					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278
		Сметная заработная плата	Тенге					708572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3700226					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278
		Сметная заработная плата	Тенге					708572				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3700226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				485520					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					503667				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223052				

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1600832		
- Накладные расходы	Тенге							836115	
- Сметная прибыль	Тенге							274091	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	78 809 321
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 3%	2 364 280
Итого	**81 173 601**
Сметная прибыль 5%	4 058 680
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 623 472
Итого сметная стоимость	**86 855 753**
Переход на цены 2024 года 1,075	93 369 934
С учетом конкурсной скидки k=0,98	91 502 536
НДС 12%	10 980 304
ИТОГО	**102 482 840**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Руководитель _____ Смагулов Н.Т.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ Хансеваров И.Р.

Авторский надзор:
ТОО "АспектСтройИнновац"

Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.