Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Нұр Каз-Даму"**

Субподрядчик : **ТОО "SCS Company"**

Наименование строительства и его адрес: **«Устройство опор освещение улицы Казахстана в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2025 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Устройство опор освещение улицы Казахстана в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области»	1 432 869	1 279 347							153 522	1 432 869
	Итого за стройку										
	В том числе за июль	1 432 869	1 279 347							153 522	1 432 869
											-
	Итого	1 432 869	1 279 347							153 522	1 432 869

Генподрядчик : **ТОО "Нұр Каз-Даму"**
Директор **Пазилов С. Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "SCS Company"**
Директор **Пазылов Д. С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

М.П.

Наименование стройки : «Устройство опор освещение улицы Казахстана в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области»

Генподрядчик:ТОО "Нұр Каз-Даму"
Субподрядчик: ТОО "SCS Company"

Акт выполненных работ за июль 2025 (месяц, год)

Наименование объекта : «Устройство опор освещение улицы Казахстана в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области»

Составлена

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1133-0304-0402** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**2**		**29 235**	**58470**
1. 1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,597	46,757	4 569	213633
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,074	13,962	3 539,11	49413
		Итого оплата труда:				**20 234**	**263042**
1. 3	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,533952	6,941	12 182	84560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,533952	6,941	3 539,0	24564
1. 4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,54	7,02	11 245	78940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	7,02	3 539,0	24844
		Итого эксплуатация машин:				**12 577**	**163501**
1. 5	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5	65	45	2925
		Итого материалов:				**225**	**2925**
2	**211-202-0302** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**0,92**		**6 683**	**6148**
3	**212-101-0713** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**4,65**		**31 979**	**148702**
5	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**13**		**33 179**	**431327**
5. 1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,615	46,99	5 188	243783
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,452	18,876	2 964,19	55952
		Итого оплата труда:				**23 057**	**299741**
5. 3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,41	18,327	9 211	168814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,41	18,327	2 962,0	54285
5. 4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0212	0,2756	12 159	3351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,2756	3 539,0	975
5. 5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,2756	7 790	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,2756	2 478,0	683
		Итого эксплуатация машин:				**13 409**	**174317**
5. 6	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,6	7,8	692	5398
5. 7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	0,0013	1 510 113	1963

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	0,0065	902 233	5865
		Итого материалов:				**1 017**	**13221**
6	**247-306-0905** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**13**		**8 255**	**107315**
14	**6124-0202-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**13**		**14 592**	**189696**
14. 1	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,219	15,847	5 681	90027
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,392	5,096	2 969,39	15132
		Итого оплата труда:				**8 089**	**105157**
14. 3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,3498	4,547	9 211	41886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3498	4,547	2 962,0	13468
14. 4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0212	0,2756	12 159	3351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,2756	3 539,0	975
14. 5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,2756	7 790	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,2756	2 478,0	683
		Итого эксплуатация машин:				**3 645**	**47385**
14. 6	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,156	421	66
14. 7	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,13	492	64
14. 8	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,01429	0,18577	278 385	51716
14. 9	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,01	0,13	3 436	447
		Итого материалов:				**4 022**	**52286**
15	**247-103-0309** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67**	**шт.**	**4**		**60 887**	**243548**
16	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,274**		**366 017**	**100289**
16. 1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,761	10,072	4 736	47703
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,009	2,194	2 485,34	5454
		Итого оплата труда:				**194 004**	**53157**
16. 3	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,835	2,147	9 655	20728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,835	2,147	2 478,0	5320
16. 4	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,5454	0,14944	10	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,542	0,970618	18	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,054648	0,014974	12 159	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054648	0,014974	3 539,0	53
16. 7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,119448	0,032729	7 790	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119448	0,032729	2 478,0	81
		Итого эксплуатация машин:				**77 314**	**21184**
16. 8	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,3	0,3562	640	228
16. 9	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,822	4 838	3977
16.10	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	20	5,48	89	488
16.11	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	5,48	111	608
16.12	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	20	5,48	552	3025
16.13	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	1,096	2 261	2478
16.14	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17	4,658	4 422	20598

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**114 604**	**31402**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**1279347**
		НДС:	**тенге**	**12%**			**153522**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**1432869**

Генподрядчик:

ТОО "Нур Каз-Даму"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Пазилов С. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "SCS Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Пазылов Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)