Счет-фактура № 000000018 от 27.09.2018

Дата оборота по реализации: 27.09.2018г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 30.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области	работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	Без НДС	0,00	10 000 000,00		
Всего по счету:					**10 000 000,00**		**0,00**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 30.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
18	27.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской			Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого		x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№6	30.07.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	10 000 000			10 000 000			0	10 000 000
в т.ч. За сентябрь 2018г.		10 000 000		10 000 000			0	10 000 000

Итого к оплате за сентябрь 2018г: 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть. Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г (ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей							
35	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**6308,475**	**84,72**	**534454**	**59,1**
								101384
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	56,019258	666,05	37312	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	121,7535675		497113	
		Итого по заработной плате					**171546**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	121,7535675	4082,94	497113	
						1102,51	134235	
		Итого по эксплуатации машин					**497113**	
36	**11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**5900**	**67,15**	**396185**	**59,1**
								75145
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	41,477	666,05	27626	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	90,27		99524	
		Итого по заработной плате					**127149**	

31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0153	90,27	4082,94	368567	
					1102,51	99524	
	Итого по эксплуатации машин					**368567**	
37 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**588,5**	**1322,74**	**778432**	**59,1**
							460055
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	1087,548	715,77	778434	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**778434**	
38 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**21081**	**22,94**	**483598**	**59,1**
							83790
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	128,5941		141776	
	Итого по заработной плате					**141776**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	128,5941	3761,31	483682	
					1102,51	141776	
	Итого по эксплуатации машин					**483682**	
39 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**769**	**632,48**	**486377**	**59,1**
							287449
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	747,468	650,7	486377	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**486377**	
40 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**770**	**114,95**	**88511,5**	**59,1**
							39989

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	83,16	613,87	51049	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	20,2125		16614	
	Итого по заработной плате					**67663**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	80,85	11,48	928	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	20,2125	1807,42	36532	
					821,97	16614	
	Итого по эксплуатации машин					**37461**	
41 11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	ожности за 1 проход бульдозе		**19250**	**0,85**	**16363**	**59,1**
							2132
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	3,2725		3608	
	Итого по заработной плате					**3608**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	3,2725	4975,62	16283	
					1102,51	3608	
	Итого по эксплуатации машин					**32565**	
42 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	м трубопровода		**3,85**	**179392,53**	**690661**	**62,1**
							361055
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	666,05	793,73	528664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	71,8025	734,577	52744	
	Итого по заработной плате					**581408**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопровод	маш.-ч	8	30,8	124,79	3844	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,5805	1161,76	4160	
					821,97	2943	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,4235	1756,77	744	
					821,97	348	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	67,375	2187,57	147388	

31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,4235	728,05 2809,2	49052 1190	
	Итого по эксплуатации машин				946,58	401 **157324**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3888,5	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,616	215,22	133	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	19,25	235,86	4540	
	Итого по материалам					**4673**	
45 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	и бетонных конструкций колс		**48,65**	**38105,05**	**1853811**	**62,1**
							400589
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	676,235	793,73	536748	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	261,6963		108323	
	Итого по заработной плате					**645071**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	7,24885	440,14	3191	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	40,42815	– 1756,77	– 71023	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	68,11	821,97 3022,7	33231 205876	
	Итого по эксплуатации машин				1102,51	75092 **280090**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0150815	93	1	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применени	кг	21,1	1026,515	95,55	98084	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,892	196,54	765	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,838	905,28	5285	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,01	0,4865	9862,33	4798	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОС	т	0,00011	0,0053515	13567,49	73	

21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	13,2328	14441,83	191106	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	4,91365	15413,56	75737	
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозерн	т	0,09	4,3785	15670,43	68613	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м	м3	0,004	0,1946	27826,69	5415	
21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I ди	т	0,064	3,1136	114833,75	357546	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0973	161883,18	15751	
21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,1946	1098659,34	213799	
	Итого по материалам					**1021222**	
54 11-270502-0101	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**276**	**876,96**	**242041**	**60,3**
							89962
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,624	172,224	765,49	131836	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	21,114		17354	
	Итого по заработной плате					**149190**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	51,3912	11,48	590	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,0621	17,1396	1807,42	30978	
					821,97	14088	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	3,9744	3351,51	13320	
					821,97	3266	
	Итого по эксплуатации машин					**44889**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	5,52	1431,78	7903	
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,11	30,36	1891,12	57414	
	Итого по материалам					**65318**	

56 11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	вижка или клапан		**25**	**847,87**	**21196,75**	**62,1**
							10684
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,88	22	756,28	16638	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,25		567	
	Итого по заработной плате					**17205**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,25	1756,77	439	
					821,97	205	
	Итого по эксплуатации машин					**439**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессова	кг	0,05	1,25	424,32	530	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технически	т	0,0008	0,02	179455,59	3589	
	Итого по материалам					**4120**	
60 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт		**305**	**815,56**	**248746**	**62,1**
							92019
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,414	126,27	775,31	97898	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	68,93		50280	
	Итого по заработной плате					**148178**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,305	1756,77	536	
					821,97	251	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	68,32	2187,57	149455	
					728,05	49740	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,305	2809,2	857	
					946,58	289	
	Итого по эксплуатации машин					**150847**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**6 576 626**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 004 252	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					8 580 878	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					363 829	
	Итого, тенге					8 944 707	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					715 577	

Итого по разделу на подряд, тенге	**9 660 284**
Итого по смете на подряд, тенге	**9 660 284**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	200 934
ИТОГО:	9 861 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	307 522
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	10 168 740
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	10 880 552
Всего с учетом скидки	**10 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "М-СапаКурылыс"