Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 08.02.2021 №53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» 05 2025 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич, БИН 010240002827 Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Темирлановка, Кажымукан, 168

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «05» 05 2025г. Производственный кооператив "Канай" директор Сембиев Д.П., РК, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Касымбек датка, А.БЕКБОЛАТУЛЫ, 5, БИН 060540007431

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Субподрядчик: ТОО «Garant Stroy Company» директор Оналбаев Т.О., РК, Сайрамский район, село Комешбулак, улица Буря Роза, дом №59А, ГСЛ №19010884 от 16.05.2019 г.

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядчик: ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» директор Арманов А.А., РК, Алматинская область, Карасайский район, с.Береке, МЫКТЫБЕКОВ, 5Б

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «05» 05 2025г. ТОО "Караша Сэрен", директор Меирханов Н.Ж. Казахстан, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ИРГЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО КЕМЕРТОГАН, КВАРТАЛ 7 КВАРТАЛ, Д. 77, БИН 090240002158

эксперт по техническому надзору Бухарбаев А.Е., KZ08VJE00038853 от 14.06.2018 г., № KZ09VJE00040193 от 10.08.2018 г. № KZ51VJE00038855 от 14.06.2018 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «05» 05 2025г. ТОО «Су Жоба Курылыс», в лице директора Жанабаев К.,ГСЛ №16017412 от 11.11.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство газоснабжения села Кемер с.о Бугунь, Ордабасынского района, ТО (корректировка)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Кемер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области» KZ15REA00464259 от 21.04.2025**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Су Жоба Курылыс» № AEG-0044/24

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« » 2025 г.;**

день, месяц, год

окончание работ **«05» 05 2025 г.;**

день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

№ п.п	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению

1	Расчетный расход газа	$м^3$/час		
2	Количество ГРПШ	ед		
3	Общая протяженность газопровода высокого давления	м		
4	Общая протяженность газопровода низкого давления	м		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода среднего давления и внутриквартального низкого давления села Кемер с.о Бугунь, Ордабасынского района Туркестанской области. На каждому абоненту установлен ГРПШ-6 и ГРПШ-10 производства Турция (ERG-SE-15). Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и надземными по опорам – из стальных электросварных труб Ø 57 по ГОСТ 10704-91. Установлен ГРУ ГРПШ-13-(ВУ).С - 1 шт,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **72,920 млн.** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **53,798** млн. тенге,
оборудование и инвентарь **3,576** млн. тенге,
прочие расходы **15,546** млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **72,920** млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **53,798** млн. тенге,
оборудование и инвентарь **3,576** млн. тенге,
прочие расходы **15,546** млн. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газоснабжения села Кемер с.о Бугунь, Ордабасынского района, ТО (корректировка)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» -
Искаков Арман Рисбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО "Қараша Сәрен",
аттестованный(-ые) эксперт(-ы)
Бухарбаев А.Е., KZ08VJE00038853 от 14.06.2018 г., № KZ09VJE00040193 от 10.08.2018 г. № KZ51VJE00038855 от 14.06.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

аккредитованная организация:

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Су Жоба Курылыс»,
1) **разработчик проекта**
директор – Жанабаев К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ПК "Канай" директор
Сембиев Д.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик:
ТОО «Garant Stroy Company» директор
Оналбаев Т.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик:
ТОО « SK Best Spec Stroy KZ » директор
Арманов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.