*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государств,040800, Алматинская область, город Қонаев, ул. Сакена Сейфуллина, д. 3, тел.: 87277223069 87075009994**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **930940000233** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **030440007859** |

Договор (контракт) Договор №49 от 18.04.2024 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **16** | **29.08.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3 | | | Работа | 1 | 37 351 583,57 | 37 351 583,57 | 4 001 955,38 |
| | | | | Итого | 1 | x | 37 351 583,57 | 4 001 955,38 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Суанчиев Е.А
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Байгенжанбеков Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3**

# СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Август месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | финансирования: наименован. | финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№ 49** | **18.04.2024** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала строительсва по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудо-вания | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете | дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов | дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3** | **124 505 278,57** | **33 349 628** | | | | | | | **4 001 955,38** | **37 351 583,57** |
| **аванс 30%** | | **10 004 888** | | | | | | | **1 200 586,61** | **11 205 475** |
| **ИТОГО по справке** | | **33 349 628** | | | | | | | **2 801 368,77** | **26 146 108** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Асыл-Тау" , БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Генерального Директора Суранчиев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**
ТОО "D&J EMPORIO"
Балтабаев Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Принял (Заказчик)**

ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» БИН 930940000233

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжуанбостов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

49

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131 Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №4**

**за август 2024г.**

Водопровод В1

Соста Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1 Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0431 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % | м3 грунта | 84,66 | 290,89 | 290,89 | 24627 | 24627 | – | 7065 | 34227 |
| | | | | | | – | 115,9 | – | 9812 | – | 2535 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1,155 | 3240,93 | – | 3743 | – | – | 2695 | 6953 |
| | | | | | | 3240,93 | – | 3743 | – | – | 515 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 25,398 | 1283,38 | – | 32595 | – | – | 23468 | 60548 |
| | | | | | | 1283,38 | – | 32595 | – | – | 4485 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 59,262 | 63,22 | 63,22 | 3747 | 3747 | – | 811 | 4923 |
| | | | | | | – | 19,01 | – | 1127 | – | 365 | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 59,262 | 273,32 | 135,95 | 16197 | 8057 | – | 8504 | 26677 |
| | | | | | | 137,37 | 61,92 | 8141 | 3670 | – | 1976 | |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **133328** |
| | | Раздел 2 Сети В1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 % | м3 основания | 1,155 | 4093,99 | 252,61 | 4729 | 292 | 2474 | 1482 | 6708 |
| | | | | | | 1699,68 | 82,56 | 1963 | 95 | – | 497 | |
| 7 | 7 | 241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 17,675 | 568 | | 10039 | | 10039 | – | 10842 |
| | | | | | | – | | – | | – | 803 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=72 % | задвижка или клапан | 1 | 1905,39 | 50,46 | 1905 | 50 | 162 | 1236 | 3392 |
| | | | | | | 1693,08 | 23,59 | 1693 | 24 | – | 251 | |
| 9 | 9 | 242-102-2501 | Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 227525 | | 227525 | | 227525 | – | 245727 |
| | | | | | | – | | – | | – | 18202 | |
| 10 | 10 | 261-301-1744 | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | комплект | 2 | 4788 | | 9576 | | 9576 | – | 10342 |
| | | | | | | – | | – | | – | 766 | |
| 11 | 11 | 1122-0301-0108 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) НР=72 % | км трубопровода | 0,0047 | 2462509,81 | 1109838,55 | 11574 | 5216 | 719 | 5424 | 18358 |
| | | | | | | 1199772 | 402994,81 | 5639 | 1894 | – | 1360 | |
| 12 | 12 | 241-102-0240 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 4,7188 | 22814 | | 107655 | | 107655 | – | 116267 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8612 | |
| 13 | 13 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (гильза) НР=72 % | км трубопровода | 0,0002 | 1852419 | 833284,46 | 370 | 167 | 25 | 172 | 585 |
| | | | | | | 895068 | 299214,36 | 179 | 60 | – | 43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 241-102-0234 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 0,2008 | 19542 | | 3924 | | 3924 | – | 4238 |
| | | | | | | – | | – | | – | 314 | |
| 15 | 15 | 1122-0601-0206 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 % | км трубопровода | 0,0002 | 3029105,16 | 266227,16 | 606 | 53 | 467 | 69 | 729 |
| | | | | | | 426513,15 | 52993,19 | 85 | 11 | – | 54 | |
| 16 | 16 | 1122-0601-0208 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 % | км трубопровода | 0,0047 | 4381144,38 | 346713,93 | 20591 | 1630 | 16365 | 2105 | 24512 |
| | | | | | | 552576,15 | 69307,33 | 2597 | 326 | – | 1816 | |
| 17 | 17 | 1122-0801-0101 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=72 % | т фасонных частей | 0,0644 | 123425,69 | 5298,56 | 7949 | 341 | 2681 | 3662 | 12540 |
| | | | | | | 76495,7 | 2476,69 | 4926 | 160 | – | 929 | |
| 18 | 18 | 241-505-0303 | Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х65 мм | шт. | 1 | 107603 | | 107603 | | 107603 | – | 116211 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8608 | |
| 19 | 19 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 2290,99 | 1464,96 | 2291 | 1465 | – | 917 | 3465 |
| | | | | | | 826,03 | 447,58 | 826 | 448 | – | 257 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 826 | | 826 | | 826 | – | 892 |
| | | | | | | – | | – | | – | 66 | |
| 21 | 21 | 1122-1101-0101 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети НР=72 % | врезка | 1 | 7162,92 | 3745,52 | 7163 | 3746 | 214 | 3245 | 11241 |
| | | | | | | 3203,79 | 1302,86 | 3204 | 1303 | – | 833 | |
| 22 | 22 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 60912,52 | 312,82 | 60913 | 313 | 57293 | 2480 | 68464 |
| | | | | | | 3306,94 | 138,16 | 3307 | 138 | – | 5071 | |
| 23 | 23 | 241-509-0103 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФПП ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм | шт. | 1 | 272362 | | 272362 | | 272362 | – | 294151 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21789 | |
| 24 | 24 | 1134-0201-0804 | Колодцы. Установка указателя на стене НР=72 % | шт. | 2 | 1069,79 | – | 2140 | – | – | 1541 | 3975 |
| | | | | | | 1069,79 | – | 2140 | – | – | 294 | |
| 25 | 25 | 252-207-2711 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 2 | 6653 | | 13306 | | 13306 | – | 14370 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1064 | |
| | | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | | **967009** |
| | | | **ИТОГО по Акту :** | | | | | | | | | **1 100 337** |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | - | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | | | 0,012 | | 13 204 | | | | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | **1 113 541** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 0,02 | | 22 271 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | **1 135 812** | |
| | | | в текущих ценах с 01.01.22г. | | | | | 1 135 812 | | - | 1 135 812 | |
| | | | в текущих ценах и прогнозах ценах | | | 1,045053868 | | 1 186 985 | | | 1 186 985 | |
| | | | НДС | | | | | | | | 142 438 | |
| | | | Итого сумма с НДС | | | | | | | | 1 329 423 | |
| | | | **Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС** | | | **0,98** | - | | | | **1 302 834,28** | |
| | | | ***НДС, 12%*** | | **12%** | | | | | | ***139 589,39*** | |

**Заказчик**

**ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»**

(наименование организации)

**Баймуканбетов Н.Н.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"**

(наименование организации)

**Балтабаев Д.Б.**

(ФИО, подпись)

**Подрядчик**

**ТОО «Асыл-Тау»**

(наименование организации)

**Заместитель директора Суранчиев Е.А.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"**

(наименование организации)

**Жамаш Д.С.**

(ФИО, подпись)

Расценки верны

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131

Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №5**

**за август 2024г.**

Архитектурная часть

Сост Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 6 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **6.4 3 этаж** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **27** | **1212-0104-0501** | **Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %** | **м2** | **359,7** | 235,32 | – | 84645 | – | – | 60944 | 157236 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 235,32 | – | 84645 | – | – | 11647 | |
| 3 | 29 | 1146-0201-0802 | Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 1079,1 | 301,68 | – | 325543 | – | – | 234391 | 604729 |
| | | | | | | 301,68 | – | 325543 | – | – | 44795 | |
| 4 | 30 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1016,89 | 1789,69 | 54,67 | 1819918 | 55593 | 416030 | 1005476 | 3051425 |
| | | | | | | 1325,9 | 47,4 | 1348294 | 48201 | – | 226031 | |
| 5 | 31 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 62,21 | 1815,01 | 125,85 | 112912 | 7829 | 24402 | 62797 | 189766 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 80681 | 6537 | – | 14057 | |
| 6 | 32 | 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 431,64 | 2288,74 | 36,03 | 987912 | 15552 | 359470 | 450611 | 1553605 |
| | | | | | | 1419,91 | 30,02 | 612890 | 12958 | – | 115082 | |
| 7 | 33 | 1211-0101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 % | м2 | 12,18 | 7545,41 | 29,29 | 91903 | 357 | 11599 | 57722 | 161595 |
| | | | | | | 6563,81 | 18,33 | 79947 | 223 | – | 11970 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 1211-0101-0111 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 12,18 | 4234,39 | 54,84 | 51575 | 668 | 17972 | 24130 | 81761 |
| | | | | | | 2704,04 | 47,56 | 32935 | 579 | – | 6056 | |
| | | 6.5 4 этаж | | | | | | | | | | |
| 9 | 36 | 1211-0101-0110 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 361,58 | 2834,77 | 40,1 | 1024996 | 14499 | 350678 | 483871 | 1629576 |
| | | | | | | 1824,82 | 33,81 | 659818 | 12225 | – | 120709 | |
| 10 | 43 | 1211-0101-0111 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 12,18 | 4234,39 | 54,84 | 51575 | 668 | 17972 | 24130 | 81761 |
| | | | | | | 2704,04 | 47,56 | 32935 | 579 | – | 6056 | |
| | | | Итого по разделу 6. | | | | | | | | | 7511454 |
| | | | ИТОГО по Акту : | | | | | | | | | 7 511 454 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | | | 0,012 | | 90 137 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | **7 601 591** | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 0,02 | | 152 032 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | **7 753 623** | |
| | | | в текущих ценах с 01.01.22г. | | | | | 7 753 623 | | - | 7 753 623 | |
| | | | в текущих ценах и прогнозах ценах | | | 1,045053868 | | 8 102 954 | | | 8 102 954 | |
| | | | НДС | | | | | | | | 972 354 | |
| | | | Итого сумма с НДС | | | | | | | | 9 075 308 | |
| | | | **Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС** | | | **0,98** | - | | | | **8 893 802,30** | |
| | | | ***НДС, 12%*** | | **12%** | | | | | | ***952 907,39*** | |

**Заказчик**

**ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»**

(наименование организации)

**Баймуканбетов Н.Н.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"**

(наименование организации)

**Балтабаев Д.Б.**

(ФИО, подпись)

**Подрядчик**

**ТОО «Асыл-Тау»**

(наименование организации)

**Заместитель директора Суранчиев Е.А.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"**

(наименование организации)

**Жамаш Д.С.**

(ФИО, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131 Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №6**

**за август 2024г.**

Водопровод, канализация

Сост Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 % | м трубопроводов | 59 | 986.66 | 8,79 | 58213 | 519 | 4931 | 38105 | 104024 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 894,3 | 2,69 | 52764 | 159 | – | 7706 | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 % | м трубопроводов | 89 | 573,57 | 5,14 | 51048 | 457 | 4319 | 33417 | 91222 |
| | | | | | | 519,9 | 1,58 | 46271 | 141 | – | 6757 | |
| 3 | 3 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 84 | 796,63 | 7,11 | 66917 | 597 | – | 47753 | 123844 |
| | | | | | | 789,52 | 0,05 | 66320 | 4 | – | 9174 | |
| | | 1.2 Горячее водоснабжение Т3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 % | м трубопроводов | 134 | 573,57 | 5,14 | 76858 | 689 | 6503 | 50313 | 137345 |
| | | | | | | 519,9 | 1,58 | 69667 | 212 | – | 10174 | |
| 5 | 5 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 90 | 796,63 | 7,11 | 71697 | 640 | – | 51165 | 132691 |
| | | | | | | 789,52 | 0,05 | 71057 | 5 | – | 9829 | |
| | | 1.3 Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1215-0101-0402 | Унитазы. Демонтаж НР=72 % | прибор | 12 | 1015,99 | 7,32 | 12192 | 88 | – | 8754 | 22622 |
| | | | | | | 1008,67 | 4,58 | 12104 | 55 | – | 1676 | |
| 7 | 7 | 1215-0101-0410 | Биде. Демонтаж НР=72 % | прибор | 2 | 1482,03 | 5,05 | 2964 | 10 | – | 2131 | 5503 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1476,98 | 3,16 | 2954 | 6 | – | 408 | |
| 8 | 8 | 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 % | прибор | 26 | 817,11 | 6,57 | 21245 | 171 | – | 15250 | 39415 |
| | | | | | | 810,54 | 4,11 | 21074 | 107 | – | 2920 | |
| 9 | 9 | 1215-0101-0404 | Душевой поддон. Демонтаж НР=72 % | прибор | 4 | 4695,81 | 66,41 | 18783 | 266 | – | 13452 | 34814 |
| | | | | | | 4629,4 | 41,55 | 18518 | 166 | – | 2579 | |
| 10 | 10 | 1215-0101-0202 | Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 % | м трубопровода с фасонными частями | 75 | 1331,08 | 8,08 | 99831 | 606 | – | 71716 | 185271 |
| | | | | | | 1323 | 5,06 | 99225 | 380 | – | 13724 | |
| 11 | 11 | 1215-0101-0201 | Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 % | м трубопровода с фасонными частями | 145 | 1071,13 | 4,04 | 155314 | 586 | – | 111668 | 288341 |
| | | | | | | 1067,09 | 2,53 | 154728 | 367 | – | 21359 | |
| | | | Итого по разделу 1 | | | | | 1 165 092 | | | | |
| | | | ИТОГО по Акту : | | | | | | | | | 1 165 092 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | | | 0,012 | | 13 981 | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | 1 179 073 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 0,02 | | 23 581 | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | 1 202 655 | |
| | | | в текущих ценах с 01.01.22г. | | | | | 1 202 655 | | - | 1 202 655 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в текущих ценах и прогнозах ценах | | | 1,045053868 | | 1 256 839 | | | 1 256 839 | |
| | | | НДС | | | | | | | | 150 821 | |
| | | | Итого сумма с НДС | | | | | | | | 1 407 659 | |
| | | | **Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС** | | | **0,98** | **-** | | | | **1 379 506,27** | |
| | | | ***НДС, 12%*** | | **12%** | | | | | | ***147 804,24*** | |

**Заказчик**

**ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»**

(наименование организации)

**Баймуканбетов Н.Н.**

(ФИО, подпись)

**Подрядчик**

**ТОО «Асыл-Тау»**

(наименование организации)

**Заместитель директора Сурганчиев Е.А.**

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

**Балтабаев Д.Б.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"**

(наименование организации)

**Жамаш Д.С.**

(ФИО, подпись)

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131

Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №7**

**за август 2024г.**

Конструктивная часть

Состав Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 Сейсмоусиление внутренних стен подвала** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0792 | 389901 | | 30880 | | 30880 | – | 33350 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2470 | |
| 2 | 21 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,091 | 408502 | | 37174 | | 37174 | – | 40148 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 2974 | |
| 3 | 23 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,4885 | 331233 | | 824273 | | 824273 | – | 890215 |
| | | | | | | – | | – | | – | 65942 | |
| | | Раздел 3 Сейсмоусиление внутренних перегородок подвала | | | | | | | | | | |
| 4 | 33 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0792 | 389901 | | 30880 | | 30880 | – | 33350 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2470 | |
| 5 | 34 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,091 | 408502 | | 37174 | | 37174 | – | 40148 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2974 | |
| 6 | 36 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,4885 | 354275 | | 881613 | | 881613 | – | 952142 |
| | | | | | | – | | – | | – | 70529 | |
| | | Раздел 4 Сейсмоусиление оконного проема Пр-6 подвала | | | | | | | | | | |
| 7 | 41 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,08208 | 389901 | | 32003 | | 32003 | – | 34563 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2560 | |
| 8 | 42 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,024 | 408502 | | 9804 | | 9804 | – | 10588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 784 | |
| 9 | 45 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03318 | 354275 | | 11755 | | 11755 | – | 12695 |
| | | | | | | – | | – | | – | 940 | |
| | | Раздел 5 Сейсмоусиление дверного проема Пр-7 подвала | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000; | т | 0,26852 | 389901 | | 104696 | | 104696 | – | 113072 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8376 | |
| 11 | 51 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000; | т | 0,0686 | 408502 | | 28023 | | 28023 | – | 30265 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2242 | |
| 12 | 54 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=7,000; | т | 0,33446 | 354275 | | 118491 | | 118491 | – | 127970 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9479 | |
| | | Раздел 6 Сейсмоусиление дверного проема Пр-8 подвала | | | | | | | | | | |
| 13 | 59 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0448 | 389901 | | 17468 | | 17468 | – | 18865 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1397 | |
| 14 | 60 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0112 | 408502 | | 4575 | | 4575 | – | 4941 |
| | | | | | | – | | – | | – | 366 | |
| 15 | 63 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04778 | 354275 | | 16927 | | 16927 | – | 18281 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1354 | |
| | | Раздел 7 Устройство приямков П-1 | | | | | | | | | | |
| 16 | 69 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000; | т | 0,117 | 331233 | | 38754 | | 38754 | – | 41854 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3100 | |
| | | Раздел 8 Сейсмоусиление внутренних стен 1 этажа | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 75 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,104 | 408502 | | 42484 | | 42484 | – | 45883 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3399 | |
| 18 | 77 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,654 | 331233 | | 879092 | | 879092 | – | 949419 |
| | | | | | | – | | – | | – | 70327 | |
| | | Раздел 9 Сейсмоусиление перегородок 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 19 | 87 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0966 | 389901 | | 37664 | | 37664 | – | 40677 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3013 | |
| 20 | 88 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07 | 408502 | | 28595 | | 28595 | – | 30883 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2288 | |
| 21 | 90 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,7595 | 354275 | | 269072 | | 269072 | – | 290598 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21526 | |
| | | Раздел 10 Сейсмоусиление оконного проема Пр-1 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 22 | 95 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,70584 | 389901 | | 275208 | | 275208 | – | 297225 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22017 | |
| 23 | 96 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,2584 | 408502 | | 105557 | | 105557 | – | 114002 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8445 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 99 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000; | т | 1,00691 | 354275 | | 356723 | | 356723 | – | 385261 |
| | | | | | | – | | – | | – | 28538 | |
| | | Раздел 11 Сейсмоусиление оконного проема Пр-2 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 25 | 104 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,038 | 389901 | | 14816 | | 14816 | – | 16001 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1185 | |
| 26 | 105 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,012 | 408502 | | 4902 | | 4902 | – | 5294 |
| | | | | | | – | | – | | – | 392 | |
| 27 | 108 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05054 | 354275 | | 17905 | | 17905 | – | 19337 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1432 | |
| | | Раздел 12 Сейсмоусиление оконного проема Пр-3 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 28 | 113 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03272 | 389901 | | 12758 | | 12758 | – | 13779 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1021 | |
| 29 | 114 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0104 | 408502 | | 4248 | | 4248 | – | 4588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 30 | 117 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04181 | 354275 | | 14812 | | 14812 | – | 15997 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1185 | |
| | | Раздел 13 Сейсмоусиление дверного проема Пр-4 1 этажа | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 122 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,07888 | 389901 | | 30755 | | 30755 | – | 33215 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2460 | |
| 32 | 123 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,024 | 408502 | | 9804 | | 9804 | – | 10588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 784 | |
| 33 | 126 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09412 | 354275 | | 33344 | | 33344 | – | 36012 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2668 | |
| | | Раздел 14 Сейсмоусиление дверного проема Пр-5 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 34 | 131 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0448 | 389901 | | 17468 | | 17468 | – | 18865 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1397 | |
| 35 | 132 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05137 | 408502 | | 20985 | | 20985 | – | 22664 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1679 | |
| 36 | 137 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05137 | 354275 | | 18199 | | 18199 | – | 19655 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1456 | |
| | | Раздел 15 Сейсмоусиление дверного проема Пр-7 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 37 | 140 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000; | т | 0,3836 | 389901 | | 149566 | | 149566 | – | 161531 |
| | | | | | | – | | – | | – | 11965 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 141 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000; | т | 0,098 | 408502 | | 40033 | | 40033 | – | 43236 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3203 | |
| 39 | 144 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000; | т | 0,4308 | 354275 | | 152622 | | 152622 | – | 164832 |
| | | | | | | – | | – | | – | 12210 | |
| | | Раздел 16 Сейсмоусиление дверного проема Пр-8 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 40 | 149 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0896 | 389901 | | 34935 | | 34935 | – | 37730 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2795 | |
| 41 | 150 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0224 | 408502 | | 9150 | | 9150 | – | 9882 |
| | | | | | | – | | – | | – | 732 | |
| 42 | 153 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09556 | 354275 | | 33855 | | 33855 | – | 36563 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2708 | |
| | | Раздел 17 Сейсмоусиление дверного проема Пр-9 1 этажа | | | | | | | | | | |
| 43 | 158 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03836 | 389901 | | 14957 | | 14957 | – | 16154 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1197 | |
| 44 | 159 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007 | 408502 | | 2860 | | 2860 | – | 3089 |
| | | | | | | – | | – | | – | 229 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 162 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01354 | 354275 | | 4797 | | 4797 | – | 5181 |
| | | | | | | – | | – | | – | 384 | |
| | | Раздел 18 Устройство металлических рам Рм-1 | | | | | | | | | | |
| 46 | 177 | 214-203-0303 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 22У-40У К=2,000; | т | 2,638706 | 729587 | | 1925165,594 | | 1925165,594 | – | 2079179 |
| | | | | | | – | | – | | – | 154013,1243 | |
| | | Раздел 19 Устройство входных крылец Кв-1 | | | | | | | | | | |
| 48 | 190 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000; | т | 0,01954 | 456152 | | 8913 | | 8913 | – | 9626 |
| | | | | | | – | | – | | – | 713 | |
| | | Раздел 22 Монолитные сердечники МС-1, перемычка Мп-1 (1 этаж) | | | | | | | | | | |
| 49 | 198 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02136 | 391464 | | 8362 | | 8362 | – | 9031 |
| | | | | | | – | | – | | – | 669 | |
| 50 | 199 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00256 | 408502 | | 1046 | | 1046 | – | 1130 |
| | | | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 51 | 201 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00424 | 391464 | | 1660 | | 1660 | – | 1793 |
| | | | | | | – | | – | | – | 133 | |
| 52 | 202 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00032 | 408502 | | 131 | | 131 | – | 141 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| | | Раздел 23 Сейсмоусиление внутренних стен 2 этажа | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 209 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,8203 | 331233 | | 934176 | | 934176 | – | 1008910 |
| | | | | | | – | | – | | – | 74734 | |
| | | Раздел 24 Сейсмоусиление внутренних перегородок 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 54 | 219 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0776 | 408502 | | 31700 | | 31700 | – | 34236 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2536 | |
| 55 | 221 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4991 | 354275 | | 176819 | | 176819 | – | 190965 |
| | | | | | | – | | – | | – | 14146 | |
| | | Раздел 25 Сейсмоусиление оконного проема Пр-1 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 56 | 226 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,2584 | 408502 | | 105557 | | 105557 | – | 114002 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8445 | |
| 57 | 227 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,70584 | 389901 | | 275208 | | 275208 | – | 297225 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22017 | |
| 58 | 230 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000; | т | 1,00691 | 331233 | | 333522 | | 333522 | – | 360204 |
| | | | | | | – | | – | | – | 26682 | |
| | | Раздел 26 Сейсмоусиление оконного проема Пр-2 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 59 | 235 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,076 | 389901 | | 29632 | | 29632 | – | 32003 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2371 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 236 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,024 | 408502 | | 9804 | | 9804 | – | 10588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 784 | |
| 61 | 239 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,10108 | 331233 | | 33481 | | 33481 | – | 36159 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2678 | |
| | | Раздел 27 Сейсмоусиление дверного проема Пр-7 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 62 | 244 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,0588 | 408502 | | 24020 | | 24020 | – | 25942 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1922 | |
| 63 | 245 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,23016 | 389901 | | 89740 | | 89740 | – | 96919 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7179 | |
| 64 | 248 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000; | т | 0,25848 | 331233 | | 85617 | | 85617 | – | 92466 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6849 | |
| | | Раздел 28 Сейсмоусиление дверного проема Пр-8 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 65 | 253 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0896 | 389901 | | 34935 | | 34935 | – | 37730 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2795 | |
| 66 | 254 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0224 | 408502 | | 9150 | | 9150 | – | 9882 |
| | | | | | | – | | – | | – | 732 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 257 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09556 | 331233 | | 31653 | | 31653 | – | 34185 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2532 | |
| | | Раздел 29 Сейсмоусиление дверного проема Пр-9 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 68 | 262 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,07672 | 389901 | | 29913 | | 29913 | – | 32306 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2393 | |
| 69 | 263 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,014 | 408502 | | 5719 | | 5719 | – | 6177 |
| | | | | | | – | | – | | – | 458 | |
| 70 | 266 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,02708 | 331233 | | 8970 | | 8970 | – | 9688 |
| | | | | | | – | | – | | – | 718 | |
| | | Раздел 30 Сейсмоусиление дверного проема Пр-10 2 этажа | | | | | | | | | | |
| 71 | 271 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04372 | 389901 | | 17046 | | 17046 | – | 18410 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1364 | |
| 72 | 272 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0112 | 408502 | | 4575 | | 4575 | – | 4941 |
| | | | | | | – | | – | | – | 366 | |
| 73 | 275 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04717 | 331233 | | 15624 | | 15624 | – | 16874 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1250 | |
| | | Раздел 32 Монолитные сердечники МС-1, перемычка Мп-1 (2 этаж) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 281 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02136 | 391464 | | 8362 | | 8362 | – | 9031 |
| | | | | | | – | | – | | – | 669 | |
| 75 | 282 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00256 | 408502 | | 1046 | | 1046 | – | 1130 |
| | | | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 76 | 284 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00424 | 391464 | | 1660 | | 1660 | – | 1793 |
| | | | | | | – | | – | | – | 133 | |
| 77 | 285 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00032 | 408502 | | 131 | | 131 | – | 141 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| | | Раздел 33 Сейсмоусиление внутренних стен 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 78 | 290 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1092 | 408502 | | 44608 | | 44608 | – | 48177 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3569 | |
| 79 | 292 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,8203 | 331233 | | 934176 | | 934176 | – | 1008910 |
| | | | | | | – | | – | | – | 74734 | |
| | | Раздел 34 Сейсмоусиление внутренних перегородок 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 80 | 302 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0776 | 408502 | | 31700 | | 31700 | – | 34236 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2536 | |
| 81 | 304 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4991 | 354275 | | 176819 | | 176819 | – | 190965 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 14146 | |
| | | Раздел 35 Сейсмоусиление оконного проема Пр-1 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 82 | 309 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,70584 | 389901 | | 275208 | | 275208 | – | 297225 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22017 | |
| 83 | 310 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,2584 | 408502 | | 105557 | | 105557 | – | 114002 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8445 | |
| 84 | 313 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000; | т | 1,00691 | 331233 | | 333522 | | 333522 | – | 360204 |
| | | | | | | – | | – | | – | 26682 | |
| | | Раздел 36 Сейсмоусиление оконного проема Пр-2 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 85 | 318 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,076 | 389901 | | 29632 | | 29632 | – | 32003 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2371 | |
| 86 | 319 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,024 | 408502 | | 9804 | | 9804 | – | 10588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 784 | |
| 87 | 322 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,10108 | 331233 | | 33481 | | 33481 | – | 36159 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2678 | |
| | | Раздел 37 Сейсмоусиление дверного проема Пр-7 3 этажа | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 327 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,23016 | 389901 | | 89740 | | 89740 | – | 96919 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7179 | |
| 89 | 328 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,0588 | 408502 | | 24020 | | 24020 | – | 25942 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1922 | |
| 90 | 331 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000; | т | 0,25848 | 331233 | | 85617 | | 85617 | – | 92466 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6849 | |
| | | Раздел 38 Сейсмоусиление дверного проема Пр-8 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 91 | 336 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0896 | 389901 | | 34935 | | 34935 | – | 37730 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2795 | |
| 92 | 337 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0224 | 408502 | | 9150 | | 9150 | – | 9882 |
| | | | | | | – | | – | | – | 732 | |
| 93 | 340 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09556 | 331233 | | 31653 | | 31653 | – | 34185 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2532 | |
| | | Раздел 39 Сейсмоусиление дверного проема Пр-9 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 94 | 345 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03836 | 389901 | | 14957 | | 14957 | – | 16154 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 346 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007 | 408502 | | 2860 | | 2860 | – | 3089 |
| | | | | | | – | | – | | – | 229 | |
| 96 | 349 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01354 | 331233 | | 4485 | | 4485 | – | 4844 |
| | | | | | | – | | – | | – | 359 | |
| | | Раздел 40 Сейсмоусиление дверного проема Пр-10 3 этажа | | | | | | | | | | |
| 97 | 354 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,08744 | 389901 | | 34093 | | 34093 | – | 36820 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2727 | |
| 98 | 355 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0224 | 408502 | | 9150 | | 9150 | – | 9882 |
| | | | | | | – | | – | | – | 732 | |
| 99 | 358 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09434 | 331233 | | 31249 | | 31249 | – | 33749 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2500 | |
| | | Раздел 42 Монолитные сердечники МС-1, перемычка Мп-1 (3 этаж) | | | | | | | | | | |
| 100 | 364 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02136 | 391464 | | 8362 | | 8362 | – | 9031 |
| | | | | | | – | | – | | – | 669 | |
| 101 | 365 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00256 | 408502 | | 1046 | | 1046 | – | 1130 |
| | | | | | | – | | – | | – | 84 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 367 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00424 | 391464 | | 1660 | | 1660 | – | 1793 |
| | | | | | | – | | – | | – | 133 | |
| 103 | 368 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00032 | 408502 | | 131 | | 131 | – | 141 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| | | Раздел 43 Сейсмоусиление внутренних стен 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 104 | 373 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1092 | 408502 | | 44608 | | 44608 | – | 48177 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3569 | |
| 105 | 375 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,8203 | 331233 | | 934176 | | 934176 | – | 1008910 |
| | | | | | | – | | – | | – | 74734 | |
| | | Раздел 44 Сейсмоусиление внутренних перегородок 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 106 | 379 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 110 | 301,68 | – | 33185 | – | – | 23893 | 61644 |
| | | | | | | 301,68 | – | 33185 | – | – | 4566 | |
| 107 | 380 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 % | отверстие | 220 | 87,58 | 0,84 | 19268 | 185 | – | 13740 | 35649 |
| | | | | | | 86,74 | – | 19083 | – | – | 2641 | |
| 108 | 381 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | отверстие | 220 | 168,47 | 1,62 | 37063 | 356 | – | 26429 | 68571 |
| | | | | | | 166,85 | – | 36707 | – | – | 5079 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 382 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 % | отверстие | 36 | 87,58 | 0,84 | 3153 | 30 | – | 2249 | 5834 |
| | | | | | | 86,74 | – | 3123 | – | – | 432 | |
| 110 | 383 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % ктрр1=47; ктрм1=47; кэкс1=47; кмат1=47; | отверстие | 36 | 3958,88 | 37,95 | 142520 | 1366 | – | 101630 | 263682 |
| | | | | | | 3920,93 | – | 141153 | – | – | 19532 | |
| 111 | 384 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 % | т | 0,0568 | 559906,47 | 3884,92 | 31803 | 221 | – | 22809 | 58981 |
| | | | | | | 556021,55 | 1715,24 | 31582 | 97 | – | 4369 | |
| 112 | 385 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0568 | 408502 | | 23203 | | 23203 | – | 25059 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1856 | |
| 113 | 386 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 110 | 462,76 | 9,87 | 50904 | 1086 | – | 36222 | 94096 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 49818 | 491 | – | 6970 | |
| 114 | 387 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3689 | 354275 | | 130692 | | 130692 | – | 141147 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10455 | |
| 115 | 388 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 110 | 1424,82 | 125,85 | 156730 | 13844 | 227 | 111038 | 289190 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 142660 | 11559 | – | 21422 | |
| 116 | 389 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 110 | 1424,82 | 125,85 | 156730 | 13844 | 227 | 111038 | 289190 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 142660 | 11559 | – | 21422 | |
| 117 | 390 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 4,4 | 23184 | | 102010 | | 102010 | – | 110171 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8161 | |
| | | Раздел 45 Сейсмоусиление оконного проема Пр-1 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 118 | 391 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % К=17,000; | т арматуры | 0,96424 | 90087,46 | 2270,81 | 86866 | 2190 | – | 61703 | 160455 |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 84676 | 1023 | – | 11886 | |
| 119 | 392 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,70584 | 389901 | | 275208 | | 275208 | – | 297225 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22017 | |
| 120 | 393 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000; | т | 0,2584 | 408502 | | 105557 | | 105557 | – | 114002 |
| | | | | | | – | | – | | – | 8445 | |
| 121 | 394 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % К=17,000; | м2 | 57,8 | 301,68 | – | 17437 | – | – | 12555 | 32391 |
| | | | | | | 301,68 | – | 17437 | – | – | 2399 | |
| 122 | 395 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=17,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 57,8 | 462,76 | 9,87 | 26748 | 570 | – | 19033 | 49443 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 26177 | 258 | – | 3662 | |
| 123 | 396 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000; | т | 1,00691 | 331233 | | 333522 | | 333522 | – | 360204 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 26682 | |
| 124 | 397 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 57,8 | 1424,82 | 125,85 | 82355 | 7274 | 119 | 58345 | 151956 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 74961 | 6074 | – | 11256 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 398 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 57,8 | 1424,82 | 125,85 | 82355 | 7274 | 119 | 58345 | 151956 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 74961 | 6074 | – | 11256 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 399 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=17,000; | м3 | 2,38 | 23184 | | 55178 | | 55178 | – | 59592 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4414 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 46 Сейсмоусиление оконного проема Пр-2 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 127 | 400 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % К=2,000; | т арматуры | 0,1 | 90087,46 | 2270,81 | 9009 | 227 | – | 6399 | 16641 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 8782 | 106 | – | 1233 | |
| 128 | 401 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,076 | 389901 | | 29632 | | 29632 | – | 32003 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2371 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 402 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,024 | 408502 | | 9804 | | 9804 | – | 10588 |
| | | | | | | – | | – | | – | 784 | |
| 130 | 403 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % К=2,000; | м2 | 5,8 | 301,68 | – | 1750 | – | – | 1260 | 3251 |
| | | | | | | 301,68 | – | 1750 | – | – | 241 | |
| 131 | 404 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=2,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,8 | 462,76 | 9,87 | 2684 | 57 | – | 1910 | 4962 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 2627 | 26 | – | 368 | |
| 132 | 405 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,10108 | 331233 | | 33481 | | 33481 | – | 36159 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2678 | |
| 133 | 406 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,8 | 1424,82 | 125,85 | 8264 | 730 | 12 | 5854 | 15247 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 7522 | 609 | – | 1129 | |
| 134 | 407 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,8 | 1424,82 | 125,85 | 8264 | 730 | 12 | 5854 | 15247 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 7522 | 609 | – | 1129 | |
| 135 | 408 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=2,000; | м3 | 0,32 | 23184 | | 7419 | | 7419 | – | 8013 |
| | | | | | | – | | – | | – | 594 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 47 Сейсмоусиление дверного проема Пр-7 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 136 | 409 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % К=6,000; | т арматуры | 0,28896 | 90087,46 | 2270,81 | 26032 | 656 | – | 18491 | 48085 |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 25375 | 307 | – | 3562 | |
| 137 | 410 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,23016 | 389901 | | 89740 | | 89740 | – | 96919 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7179 | |
| 138 | 411 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,0588 | 408502 | | 24020 | | 24020 | – | 25942 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1922 | |
| 139 | 412 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % К=6,000; | м2 | 12,72 | 301,68 | – | 3837 | – | – | 2763 | 7128 |
| | | | | | | 301,68 | – | 3837 | – | – | 528 | |
| 140 | 413 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=6,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,72 | 462,76 | 9,87 | 5886 | 126 | – | 4189 | 10881 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 5761 | 57 | – | 806 | |
| 141 | 414 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000; | т | 0,25848 | 331233 | | 85617 | | 85617 | – | 92466 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6849 | |
| 142 | 415 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,72 | 1424,82 | 125,85 | 18124 | 1601 | 26 | 12840 | 33441 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 16497 | 1337 | – | 2477 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 416 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,72 | 1424,82 | 125,85 | 18124 | 1601 | 26 | 12840 | 33441 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 16497 | 1337 | – | 2477 | |
| 144 | 417 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=6,000; | м3 | 0,54 | 23184 | | 12519 | | 12519 | – | 13521 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1002 | |
| | | Раздел 48 Сейсмоусиление дверного проема Пр-8 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 145 | 418 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % К=2,000; | т арматуры | 0,112 | 90087,46 | 2270,81 | 10090 | 254 | – | 7167 | 18637 |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 9835 | 119 | – | 1380 | |
| 146 | 419 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0896 | 389901 | | 34935 | | 34935 | – | 37730 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2795 | |
| 147 | 420 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0224 | 408502 | | 9150 | | 9150 | – | 9882 |
| | | | | | | – | | – | | – | 732 | |
| 148 | 421 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % К=2,000; | м2 | 4,72 | 301,68 | – | 1424 | – | – | 1025 | 2645 |
| | | | | | | 301,68 | – | 1424 | – | – | 196 | |
| 149 | 422 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=2,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,72 | 462,76 | 9,87 | 2184 | 47 | – | 1554 | 4037 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 2138 | 21 | – | 299 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 423 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,09556 | 331233 | | 31653 | | 31653 | – | 34185 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2532 | |
| 151 | 424 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,72 | 1424,82 | 125,85 | 6725 | 594 | 10 | 4764 | 12408 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 6121 | 496 | – | 919 | |
| 152 | 425 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,72 | 1424,82 | 125,85 | 6725 | 594 | 10 | 4764 | 12408 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 6121 | 496 | – | 919 | |
| 153 | 426 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=2,000; | м3 | 0,18 | 23184 | | 4173 | | 4173 | – | 4507 |
| | | | | | | – | | – | | – | 334 | |
| | | Раздел 49 Сейсмоусиление дверного проема Пр-9 4 этажа | | | | | | | | | | |
| 154 | 427 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % | т арматуры | 0,04536 | 90087,46 | 2270,81 | 4086 | 103 | – | 2902 | 7547 |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 3983 | 48 | – | 559 | |
| 155 | 428 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03836 | 389901 | | 14957 | | 14957 | – | 16154 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 429 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007 | 408502 | | 2860 | | 2860 | – | 3089 |
| | | | | | | – | | – | | – | 229 | |
| 157 | 430 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 0,64 | 301,68 | – | 193 | – | – | 139 | 359 |
| | | | | | | 301,68 | – | 193 | – | – | 27 | |
| 158 | 431 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,64 | 462,76 | 9,87 | 296 | 6 | – | 211 | 548 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 290 | 3 | – | 41 | |
| 159 | 432 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01354 | 331233 | | 4485 | | 4485 | – | 4844 |
| | | | | | | – | | – | | – | 359 | |
| 160 | 433 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,64 | 1424,82 | 125,85 | 912 | 81 | 1 | 646 | 1683 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 830 | 67 | – | 125 | |
| 161 | 434 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,64 | 1424,82 | 125,85 | 912 | 81 | 1 | 646 | 1683 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 830 | 67 | – | 125 | |
| 162 | 435 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,03 | 23184 | | 696 | | 696 | – | 752 |
| | | | | | | – | | – | | – | 56 | |
| | | Раздел 50 Сейсмоусиление дверного проема Пр-10 4 этажа | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 436 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 % | т арматуры | 0,05492 | 90087,46 | 2270,81 | 4948 | 125 | – | 3514 | 9139 |
| | | | | | | 87816,65 | 1061,44 | 4823 | 58 | – | 677 | |
| 164 | 437 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04372 | 389901 | | 17046 | | 17046 | – | 18410 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1364 | |
| 165 | 438 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0112 | 408502 | | 4575 | | 4575 | – | 4941 |
| | | | | | | – | | – | | – | 366 | |
| 166 | 439 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 2,36 | 301,68 | – | 712 | – | – | 513 | 1323 |
| | | | | | | 301,68 | – | 712 | – | – | 98 | |
| 167 | 440 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,36 | 462,76 | 9,87 | 1092 | 23 | – | 778 | 2020 |
| | | | | | | 452,89 | 4,46 | 1069 | 11 | – | 150 | |
| 168 | 441 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04717 | 331233 | | 15624 | | 15624 | – | 16874 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1250 | |
| 169 | 442 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (первый слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,36 | 1424,82 | 125,85 | 3363 | 297 | 5 | 2382 | 6205 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 3061 | 248 | – | 460 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 443 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (второй слой) НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,36 | 1424,82 | 125,85 | 3363 | 297 | 5 | 2382 | 6205 |
| | | | | | | 1296,91 | 105,08 | 3061 | 248 | – | 460 | |
| 171 | 444 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,09 | 23184 | | 2087 | | 2087 | – | 2254 |
| | | | | | | – | | – | | – | 167 | |
| | | Раздел 52 Монолитные сердечники МС-1, перемычка Мп-1 (4 этаж) | | | | | | | | | | |
| 172 | 447 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02136 | 391464 | | 8362 | | 8362 | – | 9031 |
| | | | | | | – | | – | | – | 669 | |
| 173 | 448 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00256 | 408502 | | 1046 | | 1046 | – | 1130 |
| | | | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 174 | 450 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00424 | 391464 | | 1660 | | 1660 | – | 1793 |
| | | | | | | – | | – | | – | 133 | |
| 175 | 451 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00032 | 408502 | | 131 | | 131 | – | 141 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| | | Раздел 53 Кровля учебный блок | | | | | | | | | | |
| 176 | 452 | 1108-0201-0303 | Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % | м3 кладки | 0,016 | 41533,57 | 4412,1 | 665 | 71 | 370 | 173 | 905 |
| | | | | | | 13992,99 | 990,68 | 224 | 16 | – | 67 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 453 | 1108-0101-0302 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=72 % | м2 поверхности | 3,9 | 2443,46 | 7,54 | 9529 | 29 | 8736 | 556 | 10892 |
| | | | | | | 196,03 | 1,92 | 765 | 7 | – | 807 | |
| 178 | 454 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 6,51 | 210143,26 | 1331,94 | 1368033 | 8671 | 1106339 | 184599 | 1676843 |
| | | | | | | 38866,79 | 516,82 | 253023 | 3365 | – | 124211 | |
| 179 | 455 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 6,51 | 11944,39 | 100,92 | 77758 | 657 | 67694 | 6985 | 91522 |
| | | | | | | 1445,07 | 45,16 | 9407 | 294 | – | 6779 | |
| 180 | 456 | 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР=72 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 2,0355 | 2667,74 | 45,71 | 5430 | 93 | 48 | 3839 | 10011 |
| | | | | | | 2598,31 | 21,23 | 5289 | 43 | – | 742 | |
| 181 | 457 | 215-204-2302 | Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 0,59080965 | 221954 | | 131132,5651 | | 131132,5651 | – | 141623 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10490 | |
| | | | | | | | | | | | | 18945440 |
| | | | **ИТОГО по Акту :** | | | по всем разделам | | | | | | 18 945 440 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | | | 0,012 | | 227 345 | | | | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | 19 172 785 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 0,02 | | 383 456 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | 19 556 241 | |
| | | | в текущих ценах с 01.01.22г. | | | | | 19 556 241 | | - | 19 556 241 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в текущих ценах и прогнозах ценах | | | 1,045053868 | | 20 437 325 | | | 20 437 325 | |
| | | | НДС | | | | | | | | 2 452 479 | |
| | | | Итого сумма с НДС | | | | | | | | 22 889 804 | |
| | | | **Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС** | | | **0,98** | | | | | **22 432 007,71** | |
| | | | ***НДС, 12%*** | | **12%** | | | | | | ***2 403 429,40*** | |

**Заказчик**

**ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»**

(наименование организации)

**Баймуканбетов Н.Н.**

(ФИО, подпись)

**Подрядчик**

**ТОО «Асыл-Тау»**

(наименование организации)

**Заместитель директора Суранчиев Е.А.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"**

(наименование организации)

**Балтабаев Д.Б.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"**

(наименование организации)

**Жамаш Д.С.**

(ФИО, подпись)

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5131

Форма 2 В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №8**

**за август 2024г.**

Отопление, вентиляция.

Соста Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1215-0102-0801** | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %** | **шт.** | **92** | 1538,26 | 56,56 | 141520 | 5204 | – | 100492 | 261373 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1481,7 | 35,39 | 136316 | 3256 | – | 19361 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 % | м трубопроводов | 2500 | 573,57 | 5,14 | 1433925 | 12850 | 121325 | 938664 | 2562396 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 519,9 | 1,58 | 1299750 | 3950 | – | 189807 | |
| | | Итого по Разделу 1 | | | | | | | | | | 2823769 |
| | | | **ИТОГО по Акту :** | | | | | | | | | **2 823 769** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | | | 0,012 | | 33 885 | | | | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | **2 857 654** | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 0,02 | | 57 153 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | **2 914 807** | |
| | | | в текущих ценах с 01.01.22г. | | | | | 2 914 807 | | - | 2 914 807 | |
| | | | в текущих ценах и прогнозах ценах | | | 1,045053868 | | 3 046 131 | | | 3 046 131 | |
| | | | НДС | | | | | | | | 365 536 | |
| | | | Итого сумма с НДС | | | | | | | | 3 411 666 | |
| | | | **Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС** | | | **0,98** | | | | | **3 343 433,01** | |
| | | | ***НДС, 12%*** | | **12%** | | | | | | ***358 224,97*** | |

**Заказчик**

**ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области»**

(наименование организации)

**Баймуканбетов Н.Н.**

(ФИО, подпись)

**Подрядчик**

**ТОО «Асыл-Тау»**

(наименование организации)

**Заместитель директора Сурапчиев Е.А.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"**

(наименование организации)

**Балтабаев Д.Б.**

(ФИО, подпись)

**Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"**

(наименование организации)

**Жамаш Д.С.**

(ФИО, подпись)