Форма №3

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта (работ): Строительство инженерных сетей (газификация) Булакского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 10 от 13.02.2025 год

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	13.02.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 435 040,18**									
в том числе:										
акт № 1 Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления (ЛС № 2-01-00-01)		2 411 426,43							289 371,17	2 700 797,60
акт № 1 Внутреннее газооборудование (ЛС № 2-01-00-02)		655 573,73							78 668,85	734 242,58
Всего за отчетный период		**3 067 000,16**							**368 040,02**	**3 435 040,18**
Итого к оплате:	**3 435 040,18 (Три миллиона четыреста тридцать пять тысяч сорок) тенге, 18 тиын в том числе НДС 12% 368 040 тенге 02 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ Темирбаев Ж. К.

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор _____ Мукатов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Кызметкер СК"
Эксперт: _____ Сидиков А.

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г.

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка: Строительство инженерных сетей (газификация) Булакского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области

Объект: Строительство инженерных сетей (газификация) Булакского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №10 от 13.02.2025 год

Акт выполненных работ №1

за июнь2025 год

на Внутреннее газооборудование

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
1	1	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	5447	5 447
2	2	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД	1 шт.	1	36155	36 155
3	3	6117-0301-0801	Установка счетчиков индивидуальных	шт.	1	38430	38 430
4	4	6117-0101-0201	Установка котлов газовых	шт.	2	29253	58 506
5	5	513-104-0402	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 24,5 до 32 кВт	1 комплект	2	175947	351 894
6	6	6114-0102-0305	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2024	12 144
7	7	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	1 м	2	462	924
8	8	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	1 м	4	334	1 336
9	9	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,102	708	72

10	10	242-207-3902	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	1018	2 036
11	11	242-207-3903	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	1114	1 114
12	12	6114-0102-0505	Прокладка трубопроводов (футляр) из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	0,6	4404	2 642
13	13	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	0,6	2763	1 658
14	14	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	6	2262	13 572
15	15	6118-0101-0407	Прокладка дымоходаиз оцинкованной стали, диаметр 110 мм	м2	6,3	10959	69 042
16	16	6111-0501-0212	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	0,84	244	205
17	17	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,84	389	327

			Итого:				**595 504**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**123 769**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			60 601
			машины и механизмы	Тенге			**1 989**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			560
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**117 852**
			оборудование	Тенге			**351 894**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**25**

Всего	**595 504**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% , с Кветер = 1)	17 053
Итого с общеплощадочными затратами	**612 557**
Сметная прибыль (5%)	13 033
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**18 377**

Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**643 967**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**668 953**
Итого по акту с Кдог = 0,98	**655 573,73**
НДС (12%)	78 668,85
Всего по акту	**734 242,58**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ Мукатов А.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,

Руководитель _____ Темирбаев Ж. К.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзора:
ТОО "Кызметкер СК"

Эксперт _____ Сидиков А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка: Строительство инженерных сетей (газификация) Булакского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области

Объект: Строительство инженерных сетей (газификация) Булакского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №10 от 13.02.2025 год

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 год

на Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Газопровод надземный стальной среднего давления				
1	1	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	81209	81 209
2	2	590-000-0001 (кпл)	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-400	1 шт	1	357142,86	357 143
3	3	6303-0203-0101	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	23132	23 132
4	4	6303-0101-0401	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,002	3521028	7 042
5	5	241-102-0140 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	2,02	1848	3 733

6	6	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	1	1015	1 015
7	7	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	759	759
8	8	242-209-7206	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	43708	43 708
9	9	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (опора)	1 м	1,5	1453	2 180
10	10	6301-0103-0203	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм (футляр)	км	0,001	3129101	3 129
11	11	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	1	2763	2 763
12	12	6301-0201-0103	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2695464	2 695
13	13	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	51371	51 371
14	14	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,002	1029790	2 060
15	15	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2262	4 524
16	16	6111-0501-0212	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	0,35	244	85
17	17	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,35	389	136
			Раздел 2. Газопровод надземный стальной низкого давления				
18	18	6303-0101-0401	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,081	3521028	285 203
19	19	241-102-0139 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	81,81	1679	137 359
20	20	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	7	1015	7 105

21	21	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	759	759
22	22	242-209-7206	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	43708	87 416
23	23	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (опора)	1 м	40	1679	67 160
24	24	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	51371	102 742
25	25	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,081	1029790	83 413
26	26	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	81	2262	183 222
27	27	6111-0501-0212	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	17,7	244	4 319
28	28	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,7	389	6 885
			Раздел 3. Молниеприемник				
29	29	6101-0110-0104	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	1	2342	2 342
30	30	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,27	66774	18 029
31	31	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0438	341802	14 971
32	32	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	8,5	2530	21 505
33	33	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	2	1524	3 048
34	34	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00247	324246	801
35	35	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,7	7357	5 150
36	36	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,7	3840	2 688
37	37	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1417	7 085
38	38	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10119	20 238
39	39	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,1	250	275
40	40	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1	389	428

			Раздел 4. Ограждение ГРПШ 3,0х3,0м				
41	41	6104-0801-0212	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	11	12248	134 728
42	42	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4009	4 009
43	43	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1685	373220	62 888
44	44	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0016	356509	570
45	45	1109-0701-0127	Конструкции технологические решетчатые (Секция ограждения). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,1819	723919	131 681
46	46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1461	373849	54 619
47	47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00939	323349	3 036
48	48	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	22,5	868	19 530
49	49	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0036	356509	1 283
50	50	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	1 м	0,2	416	83
51	51	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0008	324246	259
52	52	6111-0501-0212	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	9,04	244	2 206
53	53	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,04	389	3 517
54	54	6201-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,35	15828	21 368
			Итого:				**2 088 604**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**781 604**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			383 294

			машины и механизмы	Тенге			**341 611**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			73 873
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**608 247**
			оборудование	Тенге			**357 143**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**165**

Всего	**2 088 604**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% , с Кветер = 1)	121 202
Итого с общеплощадочными затратами	**2 209 807**
Сметная прибыль (5%)	92 633
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**66 294**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**2 368 733**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**2 460 640**
Итого по акту с Кдог = 0,98	**2 411 426,43**
НДС (12%)	289 371,17
Всего по акту	**2 700 797,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ Мукатов А.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Темирбаев Ж. К.

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзора:

ТОО "Қызметкер СК"

Эксперт _____ Сидиков А.