Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"
Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Наименование объекта: "Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.12.2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№84	11.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"	82 252 264,85	82 252 264,85	26 758 082	25 727 462		5 093 010				3 210 970	29 969 051,85
Всего к оплате											29 969 051,85

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

_____Акылбай К.Б.

Технический надзор:
Директор

ТОО "DAT Construction"

_____Досанов С.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Star-Stroi"

_____Прназаров Ж.А.

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"**

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"

Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Договор: Договор №84 от 11.12.2023 года

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство оборудования КТПН 160/6/0,4кВа										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,88		1952,72	--	1718	--	--	1237	3192
		НР - 73%; СП - 8%				1952,72	--	1718	--		236	
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	10,24		161,50	--	1654	--	--	1191	3072
		НР - 73%; СП - 8%				161,50	--	1654	--		228	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,68		181,02	81,66	123	56	--	69	207
		НР - 73%; СП - 8%				99,36	41,19	68	28		15	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка**	м3 подстилающего слоя	0,42		5787,28	1880,98	2431	790	1	1882	4658
		НР - 94%; СП - 8%				3904,20	862,95	1640	362		345	
5	211-202-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,42		4839,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,26		8443,10	1851,90	2195	482	1447	458	2866
		НР - 93%; СП - 8%				1024,25	871,74	266	227		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	211-202-0404	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,299	4839,00				1447		
7	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4		2974,05	1342,88	11896	5372	3198	5713	19017
		НР - 118%; СП - 8%				831,62	378,67	3326	1515		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,1672	16685,00				2790		
8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,208		33819,00	--	74672	--	74672	--	80646
		СП - 8%				--	--	--	--		5974	
9	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2		93242,01	44814,52	186484	89629	12129	86642	294976
		НР - 72%; СП - 8%				42363,00	17805,09	84726	35610		21850	
10	515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2		1310403,00	--	2620806	--		--	2620806
						--	--	--	--	2620806	--	
11	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2		968849,00	--	1937698	--		--	1937698
						--	--	--	--	1937698	--	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8		1952,72	--	15622	--	--	11248	29019
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	15622	--		2150	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8		1018,66	--	8149	--	--	5867	15138
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	8149	--		1121	
14	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	40		160,87	33,76	6435	1350	43	4435	11740
		НР - 80%; СП - 8%				126,05	12,55	5042	502		870	
15	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0504		469545,00	--	23665	--	23665	--	25558
		СП - 8%				--	--	--	--		1893	
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20		6702,76	209,58	134055	4192	102521	20729	167166
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	27342	1448		12383	
17	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6		4467,56	441,00	26805	2646	5331	14328	44424
		НР - 72%; СП - 8%				3138,00	178,66	18828	1072		3291	
18	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6		2345,00	--	14070	--	14070	--	15196
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	

РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ 0,4кВ

19	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,1422537	651787,00 --	--	92719 --	-- --	92719	-- 7418	100137
20	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	2,561	876923,00 --	--	2245800 --	-- --	2245800	-- 179664	2425464
21	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,681	1278459,00 --	--	870631 --	-- --	870631	-- 69650	940281
22	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ОА2 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17821,53 8162,70	8981,60 4213,20	17822 8163	8981 4213	678	9901 2218	29941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							161		
22.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,1	1607,00				270		
22.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 6	45,00				184		
22.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,4	459,00						
23	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	2	63638,00 --	--	127276 --	-- --	127276	-- 10182	137458
24	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2801,92 1312,22	1489,70 638,70	5604 2624	2979 1277	--	3121 698	9423
25	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	2	5606,00 --	--	11212 --	-- --	11212	-- 897	12109
26	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	66	8735,59 4176,90	3881,46 1821,99	576549 275675	256176 120251	44698	316741 71463	964754
		В ТОМ ЧИСЛЕ							10606		
26.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 6,6	1607,00				17820		
26.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 396	45,00				12118		
26.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 26,4	459,00						
27	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	66	43412,00	--	2865192	--	2865192	--	3094407

		СП - 8%				--	--	--	--		229215		
28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП3	опора	2		17821,53	8981,60	35643	17963	1355	19801	59880
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	16325	8426		4436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
28.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
28.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
29	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4		43412,00	--	173648	--	173648	--	187540
		СП - 8%				--	--	--	--		13892	
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К-3	опора	9		17821,53	8981,60	160394	80835	6095	89106	269461
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	73464	37919		19960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								1446		
30.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	1607,00				2430		
30.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	45,00				1652		
30.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	459,00						
31	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	18		43412,00	--	781416	--	781416	--	843929
		СП - 8%				--	--	--	--		62513	
32	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	18		2801,92	1489,70	50435	26815	--	28093	84810
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	23620	11497		6282	
33	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18		5606,00	--	100908	--	100908	--	108981
		СП - 8%				--	--	--	--		8073	
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УА-3	опора	6		17821,53	8981,60	106929	53889	4064	59404	179640
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	48976	25279		13307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								964		
34.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,6	1607,00				1620		
34.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	36	45,00				1102		
34.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	459,00						
35	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	12		43412,00	--	520944	--	520944	--	562620
		СП - 8%				--	--	--	--		41676	
36	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	12		2801,92	1489,70	33623	17876	--	18729	56540
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	15747	7664		4188	
37	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12		5606,00	--	67272	--	67272	--	72654
		СП - 8%				--	--	--	--		5382	
38	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка АО-3	опора	6		17821,53	8981,60	106929	53889	4064	59404	179640
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	48976	25279		13307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								964		
38.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,6	1607,00						

											1620		
38.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	36	45,00					1102		
38.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	459,00							
39	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	12		43412,00	--	520944	--	520944	--		562620
		СП - 8%				--	--	--	--		41676		
40	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	12		2801,92	1489,70	33623	17876	--	18729		56540
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	15747	7664		4188		
41	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12		5606,00	--	67272	--	67272	--		72654
		СП - 8%				--	--	--	--		5382		
42	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А3	опора	1		17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901		29941
		НР - 80%, СП - 8%				8162,70	4213,20	8163	4213		2218		
		В ТОМ ЧИСЛЕ								161			
42.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				270			
42.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				184			
42.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00							
43	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2		63638,00	--	127276	--	127276	--		137458
		СП - 8%				--	--	--	--		10182		
44	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	2		2801,92	1489,70	5604	2979	--	3121		9423
		НР - 80%, СП - 8%				1312,22	638,70	2624	1277		698		
45	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		5606,00	--	11212	--	11212	--		12109
		СП - 8%				--	--	--	--		897		
46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К3 концевая	опора	5		17821,53	8981,60	89108	44908	3386	49504		149701
		НР - 80%, СП - 8%				8162,70	4213,20	40814	21066		11089		
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1607,00				804			
46.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	45,00				1350			
46.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	30	459,00				918			
46.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2								
47	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10		43412,00	--	434120	--	434120	--		468850
		СП - 8%				--	--	--	--		34730		
48	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	10		2801,92	1489,70	28019	14897	--	15607		47116
		НР - 80%, СП - 8%				1312,22	638,70	13122	6387		3490		
49	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10		5606,00	--	56060	--	56060	--		60545
		СП - 8%				--	--	--	--		4485		
50	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УАЗ концевая	опора	9		17821,53	8981,60	160394	80835	6095	89106		269461
		НР - 80%, СП - 8%				8162,70	4213,20	73464	37919		19960		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1446		
50.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	1607,00					2430		
50.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	45,00					1652		
50.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	459,00							
51	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	18		43412,00	--	781416	--	781416	--	62513	843929
		СП - 8%				--	--	--	--				
52	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	18		2801,92	1489,70	50435	26815	--	28093	6282	84810
		НР - 80%, СП - 8%				1312,22	638,70	23620	11497				
53	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18		5606,00	--	100908	--	100908	--	8073	108981
		СП - 8%				--	--	--	--				
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УО3 концевая	опора	4		17821,53	8981,60	71286	35927	2708	39603	8871	119760
		НР - 80%, СП - 8%				8162,70	4213,20	32651	16853				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									643		
54.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	1607,00					1080		
54.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00					734		
54.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	459,00							
55	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8		43412,00	--	347296	--	347296	--	27784	375080
		СП - 8%				--	--	--	--				
56	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	8		2801,92	1489,70	22415	11918	--	12486	2792	37693
		НР - 80%, СП - 8%				1312,22	638,70	10498	5110				
57	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8		5606,00	--	44848	--	44848	--	3588	48436
		СП - 8%				--	--	--	--				
		Стальные конструкции ВЛ-0,4кВ											
58	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,60522		61258,98	33916,08	37075	20527	--	20161	4579	61815
		НР - 80%, СП - 8%				27342,90	14297,58	16548	8653				
59	252-207-0266 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП SH702R	шт.	78		18862,00	--	1471236	--	1471236	--	117699	1588935
		СП - 8%				--	--	--	--				
60	252-207-0265 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП SH703R	шт.	4		21014,00	--	84056	--	84056	--	6724	90780
		СП - 8%				--	--	--	--				
61	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	43		398,77	17,55	17147	754	5289	8125	2022	27293
		НР - 80%, СП - 8%				258,23	4,19	11104	180				
62	252-207-3956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	43		2718,00	--	116874	--	116874	--	9350	126224
		СП - 8%				--	--	--	--				
63	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0,23158		52964,95	26445,38	12266	6124	588	6305		20057

		НР - 80%, СП - 8%			23985,00	10048,65	5554	2327		1486		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							587			
63.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012 0,002779	211214,00							
64	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
					--	--	--	--		1415		
		СП - 8%										
65	252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	41	24327,00	--	997407	--	997407	--	1077200
					--	--	--	--		79793		
		СП - 8%										
66	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	38	185,00	--	7030	--	7030	--	7592
					--	--	--	--		562		
		СП - 8%										
67	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	57	574,00	--	32718	--	32718	--	35335
					--	--	--	--		2617		
		СП - 8%										
68	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Гайка от М16,М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01485	309548,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368		
		СП - 8%										
69	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	56	314,00	--	17584	--	17584	--	18991
					--	--	--	--		1407		
		СП - 8%										
70	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	43	1048,00	--	45064	--	45064	--	48669
					--	--	--	--		3605		
		СП - 8%										
71	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	116	2158,00	--	250328	--	250328	--	270354
					--	--	--	--		20026		
		СП - 8%										
72	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	111	2158,00	--	239538	--	239538	--	258701
					--	--	--	--		19163		
		СП - 8%										
73	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	111	3082,00	--	342102	--	342102	--	369470
					--	--	--	--		27368		
		СП - 8%										
74	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	14	2941,00	--	41174	--	41174	--	44468
					--	--	--	--		3294		
		СП - 8%										
75	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	92	4362,00	--	401304	--	401304	--	433408
					--	--	--	--		32104		
		СП - 8%										
76	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	63	8253,00	--	519939	--	519939	--	561534
					--	--	--	--		41595		
		СП - 8%										
77	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	43	3921,00	--	168603	--	168603	--	182091
					--	--	--	--		13488		
		СП - 8%										
78	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	66	3459,00	--	228294	--	228294	--	246558
					--	--	--	--		18264		
		СП - 8%										
79	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	15	2385,00	--	35775	--	35775	--	38637
					--	--	--	--		2862		
		СП - 8%										
80	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.	4	2853,00	--	11412	--	11412	--	12325
					--	--	--	--		913		
		СП - 8%										

81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 82%*	м3 грунта	45,15	1952,72 1952,72	-- --	88165 88165	-- --	--	63479 12132	163776
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 82%*	м3 грунта	45,15	1018,66 1018,66	-- --	45992 45992	-- --	--	33115 6329	85435
83	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп *НР - 80%; СП - 82%*	м заземления	215	160,87 126,05	33,76 12,55	34587 27101	7258 2698	228	23839 4674	63100
84	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 82%*	1 заземлитель	43	2220,73 602,55	1611,84 502,08	95491 25910	69309 21589	272	37999 10679	144170
85	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 82%*	т	1,69506	346394,00 --	-- --	587159 --	-- --	587159	-- 46973	634132
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				17871605 954647	868511 389238	16287555 4558504	1217272 1568076	25727464
Стоимость монтажных работ			Тенге				3226297				
Материалы			Тенге				5289	11284			
Всего заработная плата			Тенге				3209150				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8125				
	Накладные расходы		Тенге				258754				
	Сметная прибыль		Тенге				3493176				7
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			чел.-ч					11284			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				14645308				
	Сметная заработная плата		Тенге				74904				
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1332601			
Материалы			Тенге				6079570				
Всего заработная плата			Тенге				6679528				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1055348				
Местные материалы			Тенге				1256056				
	Накладные расходы		Тенге				16956712				
	Сметная прибыль		Тенге								889
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч					1332601			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				20449888				
	Сметная заработная плата		Тенге								897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч					1343885			
	Нормативная трудоемкость		Тенге								25727463
	Сметная заработная плата		**Тенге**								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1123028				
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					973028			
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					430002			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						16287550		
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						4558504		
- Оборудование, инвентарь			Тенге							1217272	
- Накладные расходы			Тенге							1568076	
- Сметная прибыль			Тенге								
		в том числе оборудование	тенге			4 558 504					
		в том числе СМР	тенге			21 168 959					
		Временные здания и сооружения -2,4%	тенге		2,4%	508 055	21 677 014				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге		0,7%	151 739	21 828 753					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге		2%	436 575	22 265 328					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**				**26 823 832**					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	тенге		К=1,0500514		28 166 402					
		Стоимость с понижающим коэфициентом К-0,95	тенге				26 758 082					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				3 210 970					
		Всего	**тенге**				**29 969 051,85**					

Техназор:

ТОО "DAT Construction"

Эксперт технадзор _____ **Толемырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Star-Stroi"

Директор _____ **Приназаров Ж.А.**