Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс",Туркестанская область, Арысский район, г.Арысь, улица Аль-Фараби, 3.** **050140008413**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi ",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, село Асыларык, Сакена Сейфуллина, дом № 10А** **060840013162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 84 от 11.12.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11	11.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электроснабжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области			Работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жамалбеков Б.М. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"
Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Наименование объекта: "Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 11.12.2024г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№84	11.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"	87 252 264,85	5 000 000,00	4 464 286	4 254 889						535 714	5 000 000
Всего к оплате											**5 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
_____ Акылбай К.Б.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
_____ Досанов С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Star-Stroi"
_____ Жамалбеков Б.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство электроснаюжения в населенных пунктах Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области"

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"

Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Договор: Договор №84 от 11.12.2023 года

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ 0,4кВ												
1	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	55,5		326,55	24,68	18124	1370	1579	11215	31686
		НР - 12%, СП - 8%				273,42	7,24	15175	402		2347	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0555		661811,00	–	36731	–	36731	–	39669
		СП - 8%				–	–	–	–		2938	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,822		190988,64	28243,10	729959	107945	431038	188463	991896
		НР - 60%, СП - 8%				49967,64	11670,02	190976	44603		73474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	11,466	3666,00				42034		
3.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17	64,974	5088,00				330588		
4	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	31		981,51	482,39	30427	14954	–	17437	51693
		НР - 60%, СП - 8%				499,12	203,97	15473	6323		3829	
5	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,63		651787,00	–	410626	–	410626	–	443476
		СП - 8%				–	–	–	–		32850	
Стоимость монтажных работ			Тенге					465481				
		Накладные расходы	Тенге					11215				
		Сметная прибыль	Тенге					38135				

Стоимость общестроительных работ			Тенге				760386					
		Накладные расходы	Тенге				205900					
		Сметная прибыль	Тенге				77303					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1558420					
РАЗДЕЛ 2. Подводка к вводу здания												
6	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	48	2348,66	517,32	112736	24832	–	79361		207465
		НР - 80%, СП - 68%			1831,34	235,35	87904	11297		15368		
7	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,35	167899,00	–	226664	–	226664	–		244797
		СП - 8%			–	–	–	–		18133		
8	243-701-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,09	247040,00	–	22234	–	22234	–		24013
		СП - 8%			–	–	–	–		1779		
9	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	96	2158,00	–	207168	–	207168	–		223741
		СП - 8%			–	–	–	–		16573		
10	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	90	1261,00	–	113490	–	113490	–		122569
		СП - 8%			–	–	–	–		9079		
11	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378,00	–	8268	–	8268	–		8929
		СП - 8%			–	–	–	–		661		
12	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36S	шт.	48	185,00	–	8880	–	8880	–		9590
		СП - 8%			–	–	–	–		710		
13	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	48	2385,00	–	114480	–	114480	–		123638
		СП - 8%			–	–	–	–		9158		
14	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная(1шт-25м)	м	2793,47	574,00	–	1603452	–	1603452	–		1731728
		СП - 8%			–	–	–	–		128276		
Стоимость монтажных работ			Тенге				248898					
		Сметная прибыль	Тенге				19912					
		Накладные расходы	Тенге				79361					
		Сметная прибыль	Тенге				179825					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2696470					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4254889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		в том числе оборудование	тенге									
		в том числе СМР	тенге				4 254 889					

		Временные здания и сооружения -2,4%	тенге		2,4%	102 117	4 357 006					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге		0,7%	30 499	4 387 505					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге		2%	87 750	4 475 255					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**				**4 475 255**					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	тенге		К=1,0500514		4 699 248					
		Стоимость с понижающим коэфициентом К-0,95	тенге				4 464 286					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				535 714					
		Всего	**тенге**				**5 000 000**					

Техназор:

ТОО "DAT Construction"

Эксперт технадзор _____ **Ескенеев А.**

Подрядчик:

ТОО "Star-Stroi"

Директор _____ **Жамалбеков Б.М.**