Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"
Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Наименование объекта: «Строительство электроснабжения в населенном пункте Шагыр сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области»

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 10.05.2024г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№50	20.07.2023г.				
		Доп соглашение №50/2	12.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство электроснабжения в населенном пункте Шагыр сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области»	140 000 000,00	5 000 000,00	4 464 286	4 407 243						535 714	5 000 000,00
Всего к оплате											**5 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
_____ Акылбай К.Б.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
_____ Досанов С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Star-Stroi"
_____ Приназаров Ж.А.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство электроснабжения в населенном пункте Шагыр сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области»

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"

Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Договор: Доп. соглашение №50/2 от 12.12.2023г. к договору №50 от 20.07.2023 года

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство оборудования КТПН 400/10/0,4кВа										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,88		1952,72	–	1718	–	–	1237	3192
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	–	1718	–		236	
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	10,24		161,50	–	1654	–	–	1191	3072
		НР - 72%; СП - 8%				161,50	–	1654	–		228	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,68		181,02	81,66	123	56	–	69	207
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	68	28		15	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка**	м3 подстилающего слоя	0,42		5787,28	1880,98	2431	790	1	1882	4658
		НР - 94%; СП - 8%				3904,20	862,95	1640	362		345	
5	211-202-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,42		4839,00	–	2032	–	2032	–	2195
		СП - 8%				–	–	–	–		163	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,26		8443,10	1851,90	2195	482	1447	458	2866
		НР - 93%; СП - 8%				1024,25	871,74	266	227		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1447		
6.1	211-202-0404	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,299	4839,00						

7	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4		2974,05	1342,88	11896	5372	3198	5713	19017
		НР - 118%; СП - 8%				831,62	378,67	3326	1515		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,1672	16685,00				2790		
8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,208		33819,00	–	74672	–	74672	–	80646
		СП - 8%				–	–	–	–		5974	
9	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2		93242,01	44814,52	186484	89629	12129	86642	294976
		НР - 72%; СП - 8%				42363,00	17805,09	84726	35610		21850	
10	515-102-0416 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2		1547022,00	–	3094044	–		–	3094044
						–	–	–	–	3094044	–	
11	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6		4467,56	441,00	26805	2646	5331	14328	44424
		НР - 72%; СП - 8%				3138,00	178,66	18828	1072		3291	
12	247-302-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	6		3552,00	–	21312	–	21312	–	23017
		СП - 8%				–	–	–	–		1705	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8		1952,72	–	15622	–	–	11248	29019
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	–	15622	–		2150	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8		1018,66	–	8149	–	–	5867	15138
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	–	8149	–		1121	
15	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	40		160,87	33,76	6435	1350	43	4435	11740
		НР - 80%; СП - 8%				126,05	12,55	5042	502		870	
16	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0504		469545,00	–	23665	–	23665	–	25558
		СП - 8%				–	–	–	–		1893	
17	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,0665338		6702,76	209,58	446	14	341	69	556

		НР - 72%; СП - 8%			**1367,10**	**72,39**	**91**	**5**		**41**	
18	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Панели. Устройство с установкой столбов металлических и калитки (бетон класса В10)**	**шт.**	**24**	**13902,10**	**127,06**	**333650**	**3049**	**23697**	**363495**	**752917**
		НР - 118%; СП - 8%			**12787,65**	**47,63**	**306904**	**1143**		**55772**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4407243**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**448034**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**103388**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40464**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**167867**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3094044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**496634**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**97275**	
		в том числе оборудование	тенге			3 094 044					
		в том числе СМР	тенге			1 313 199					
		Итого	тенге			4 407 243					
		Временные здания и сооружения -2,4%	тенге	2,4%	31 517	1 344 715					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге	0,7%	9 413	1 354 128					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	2%	27 083	1 381 211					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**			**4 475 255**					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	тенге	К=1,0500514		4 699 248					
		Стоимость с понижающим коэфициентом К-0,93	тенге			4 464 285					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге			535 714					
		Всего	**тенге**			**5 000 000**					

Техназор:

ТОО "DAT Construction"
Эксперт технадзор _____ **Толемырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Star-Stroi"
Директор _____ **Приазаров Ж.А.**