Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область , Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78 БИН 990340000064**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт отделения терапии лечебного корпуса КГП на ПХВ "Явленская районная больница" по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район с. Явленка улица Иманова 78**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за май 2025 год *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990340000064	010440001995			13	1/18/2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт отделения терапии лечебного корпуса КГП на ПХВ "Явленская районная больница" по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район с. Явленка улица Иманова 78	69.018.041	69.018.041	69.018.041,03	61.623.251			7.394.790	69.018.041

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГП на ПХВ «Явленская районная больница» коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"», БИН 990340000064

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о Директора: Береснева Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт ТОО «СтандартСтройСервис LTD» Стамшаев А.К. KZ54VJE00043554 от 29.12.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область , Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78 БИН 990340000064 Тел.: 87154322609**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел.: 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт отделения терапии лечебного корпуса КГП на ПХВ "Явленская районная больница" по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район с. Явленка улица Иманова 78**

Объект : **Отделения терапии лечебного корпуса КГП на ПХВ "Явленская районная больница"**

Договор подряда (контракт) № 13 от 18.01.2025

Акт выполненных работ № 1
за май 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**51741319**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			26429744	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13168946*	
			машины и механизмы	тенге			604167	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*228251*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21609994	
			перевозки	тенге			54551	
			оборудование	тенге			3042863	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5.533			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02-01 Общестроительные работы				**26632426**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19819161	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9900831*	
			машины и механизмы	тенге			526257	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*206844*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6232456	
			перевозки	тенге			54551	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4.178			
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3884608**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3833484	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1890829*	
			машины и механизмы	тенге			51124	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18060*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	950			
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**35**	**9.007**	**315245**	
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**58,6845**	**1.569**	**92076**	
3	3	1212-0104-0503 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09*	**Очистка вручную от набела**	**$м^2$**	**2.258,8**	**891**	**2012591**	
4	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**203**	**483**	**98049**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	382,6	3.572	1366647	
		Раздел 3.	Отделочные работы				15860651	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12940031	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			6479768	
			машины и механизмы	тенге			315236	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			134007	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2605384	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2.507			
6	13	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	464,8	6.780	3151344	
7	15	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$	1.794	4.167	7475598	
8	16	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	1.610,94	2.000	3221880	
9	18	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	183,06	10.990	2011829	
		Раздел 4.	Полы				6832616	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3045646	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1530234	
			машины и механизмы	тенге			159897	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			54777	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3627072	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	721			
		Подраздел 4.1.	Тип-1				6354368	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2892350	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1453213	
			машины и механизмы	тенге			146303	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			50404	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3315714	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	687			
10	25	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	327,3	1.980	648054	
11	26	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	6,67692	35.890	239635	
12	27	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	327,3	336	109973	
13	28	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	327,3	2.122	694531	
14	29	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки	327,3	695	227474	
15	30	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	327,3	5.661	1852845	
16	31	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М 150	$м^3$	4,2549	27.750	118073	
17	32	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	333,846	7.380	2463783	
		Подраздел 4.4.	Тип-4				478248	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			153296	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			77021	
			машины и механизмы	тенге			13594	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			4373	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			311358	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	52	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	33,9	6.580	223062	
19	53	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	34,578	7.380	255186	
		Раздел 6.	Вывоз мусора				54551	
			из них:					
			перевозки	тенге			54551	
20	58	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	25,22	1.353	34123	
21	59	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	252,2	81	20428	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Электроосвещение внутреннее				14711493	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2758344	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1384897*	
			машины и механизмы	тенге			19545	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4789*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11510520	
			оборудование	тенге			423084	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	575			
		Раздел 1.	Электрооборудование и электроосвещение				163550	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			77646	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40941*	
			машины и механизмы	тенге			664	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*200*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			85240	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
22	1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	17.029	34058	
23	2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7.242	7242	
24	3	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7.384	7384	
25	4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1.09	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	18	2.810	50580	
26	5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	575	5750	
27	6	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3.600	14400	
28	7	247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	2	5.378	10756	
29	8	247-204-3412 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	2	16.690	33380	
		Раздел 2.	Светительная арматура				12166573	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1218921	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*630492*	
			машины и механизмы	тенге			14221	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4385*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10510347	
			оборудование	тенге			423084	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	256			
30	9	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	91	5.270	479570	
31	10	247-102-0328 СпецСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	48.294	338058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	11	247-104-2816 СпрСЦ 01.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	65.455	589095	
33	12	247-102-2731 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	40	102.269	4090760	
34	13	247-102-2732 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP ECO LED 595 EM , мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	1	178.501	178501	
35	14	247-102-2442 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	23	79.098	1819254	
36	15	247-102-2443 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600 EM , мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	7	132.625	928375	
37	16	247-102-2445 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	80.818	242454	
38	17	247-102-2446 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200 EM , мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	156.292	156292	
39	18	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	48	3.328	159744	
40	19	247-102-2735 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для медицинских помещений FM 172 28W AL, прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз), 1000x88x130 мм, IP40, мощность 28W, розетка на 220 В с разъемом USB, кнопка вызова персонала	шт.	36	51.262	1845432	
41	20	Прайс-лист	Светильник дежурного освещения DS LED 5000K	шт	12	25.000	300000	
42	21	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	3.177	9531	
43	22	247-102-2520 СпрСЦ 01.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	3	5.893	17679	
44	23	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1.09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	12	49.062	588744	
45	24	526-301-0116002 СпрСЦ 01.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 $м^3$/ч	шт.	12	35.257	423084	
		Раздел 3.	Установочное оборудование				284667	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			154580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75325*	
			машины и механизмы	тенге			131	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			129956	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			
46	25	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	131	1.186	155366	
47	26	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	478	10038	
48	27	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	536	11792	
49	28	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,IP20	шт.	86	512	44032	
50	29	247-214-0403 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	1.563	3126	
51	30	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ 41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	131	123	16113	
52	31	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ 41001,размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	260	170	44200	
		Раздел 4.	Провода и кабели				1859253	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1070307	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*521262*	
			машины и механизмы	тенге			3969	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			784977	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	211			
53	32	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1.323	840	1111320	
54	33	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66	м	152,44	286	43598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	34	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	576,8	398	229566	
56	35	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66м	м	169,95	519	88204	
57	36	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	267,8	601	160948	
58	37	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	154,5	977	150946	
59	38	243-107-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м	41,2	482	19858	
60	39	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1.218,06	45	54813	
		Раздел 5.	Демонтаж				237450	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			236890	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116877*	
			машины и механизмы	тенге			560	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	61			
61	40	6119-0602-0101 ЕСН РСНБ РК 2023 к-0,3	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Демонтаж	шкаф	2	4.263	8526	
62	41	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	1.323	106	140238	
63	42	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	72	793	57096	
64	43	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	130	243	31590	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 Водопровод и канализация				1576727	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1281554	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*628068*	
			машины и механизмы	тенге			7816	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1636*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			287358	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	241			
		Раздел 1.	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1				578864	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			407530	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*198462*	
			машины и механизмы	тенге			3417	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*650*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			167917	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	79			
65	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	7,5	3.711	27832	
66	2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7,5	585	4388	
67	3	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	31	1.695	52545	
68	4	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	5.690	45520	
69	5	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	8	5.423	43384	
70	6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	5.807	336806	
71	7	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	57,42	223	12805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	8	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	36	1008	
73	9	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	26	18	468	
74	10	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	15	2.138	32070	
75	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1,06*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,106	255	792	
76	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,106	197	612	
77	13	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7	6	42	
78	14	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	58	5	290	
79	15	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,6	1.431	8014	
80	16	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	8	1.536	12288	
		Раздел 2.	Горячее водоснабжение Т3				250213	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			227692	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110873*	
			машины и механизмы	тенге			760	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21761	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
81	22	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	5.807	220666	
82	23	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	37,62	223	8389	
83	24	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	9	36	324	
84	25	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	18	342	
85	26	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	38	5	190	
86	27	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,6	1.431	8014	
87	28	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	8	1.536	12288	
		Раздел 3.	Канализация К1				493871	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			397831	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*196385*	
			машины и механизмы	тенге			1981	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*700*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			94059	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	77			
89	51	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм.Смена	м	98	3.333	326632	
90	52	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	97,02	307	29785	
91	53	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена	м	21	3.562	74802	
92	54	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	20,79	1.496	31102	
93	55	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	9	277	2493	
94	56	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	189	1134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	57	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	26	72	1872	
96	58	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146	
97	59	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	24	106	2544	
98	60	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	21	69	1449	
99	61	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	98	203	19894	
100	62	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	170	340	
101	63	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	52	676	
		Раздел 4.	Демонтаж				164743	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			160141	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79006*	
			машины и механизмы	тенге			980	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*225*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3622	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	40			
102	64	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	103,5	1.546	160011	
103	65	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзпв и Кзм=1.09	Мойка. Демонтаж	прибор	1	4.732	4732	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 Вентиляция				8820673	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2570685	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1255150*	
			машины и механизмы	тенге			50549	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14982*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3579660	
			оборудование	тенге			2619779	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	540			
		Раздел 1.	Вентиляция				8557995	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2314461	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1128663*	
			машины и механизмы	тенге			44095	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12659*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3579660	
			оборудование	тенге			2619779	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	483			
		Подраздел 1.1.	СИСТЕМА П2				4516401	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			914705	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*445756*	
			машины и механизмы	тенге			18903	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5226*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			963012	
			оборудование	тенге			2619779	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	189			
104	1	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	248.863	248863	
105	2	514-401-0601 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором,шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2.619.779	2619779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	3	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36,6	14.645	536007	
107	4	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,56	14.192	405324	
108	5	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,12	14.921	315132	
109	6	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	24	2.318	55632	
110	7	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	24	13.986	335664	
		Подраздел 1.2.	**СИСТЕМА В13**				**913617**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			330729	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*161319*	
			машины и механизмы	тенге			5884	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1739*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			577003	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70			
111	8	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	33.504	33504	
112	9	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч	шт.	1	239.955	239955	
113	10	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,8	14.192	181658	
114	11	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15,36	14.921	229187	
115	12	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,15	14.301	87951	
116	13	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,14	104.741	14664	
117	14	234-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0,1512	13.961	2111	
118	15	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	7	2.318	16226	
119	16	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	7	13.986	97902	
120	17	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10.459	10459	
		Подраздел 1.3.	**СИСТЕМА В14**				**633602**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			177648	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86789*	
			машины и механизмы	тенге			3183	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*932*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			452773	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37			
121	18	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	33.504	33504	
122	19	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч	шт.	1	239.955	239955	
123	20	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,2	14.192	102182	
124	21	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,92	14.921	28648	
125	22	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	14.301	39471	
126	23	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,39	14.301	48480	
127	24	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,14	104.741	14664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	25	234-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0,1512	13.961	2111	
129	26	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	7	2.318	16226	
130	27	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	7	13.986	97902	
131	28	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10.459	10459	
		Подраздел 1.4.	СИСТЕМА В15				870473	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			307783	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*150147*	
			машины и механизмы	тенге			5519	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1629*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			557170	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65			
132	29	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	33.504	33504	
133	30	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч	шт.	1	239.955	239955	
134	31	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,76	14.192	138514	
135	32	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15,36	14.921	229187	
136	33	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	14.301	39471	
137	34	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,39	14.301	48480	
138	35	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,14	104.741	14664	
139	36	234-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0,1512	13.961	2111	
140	37	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	7	2.318	16226	
141	38	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	7	13.986	97902	
142	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10.459	10459	
		Подраздел 1.5.	СИСТЕМА В16				752443	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			*262742*	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*128172*	
			машины и механизмы	тенге			4821	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1423*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			484883	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	55			
143	40	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	33.504	33504	
144	41	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч	шт.	1	239.955	239955	
145	42	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,6	14.192	136243	
146	43	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,88	14.921	162340	
147	44	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	14.301	39471	
148	45	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,39	14.301	48480	
149	46	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,14	104.741	14664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	47	234-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0,1512	13.961	2111	
151	48	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	4	2.318	9272	
152	49	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	4	13.986	55944	
153	50	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10.459	10459	
		Подраздел 1.6.	СИСТЕМА В17				871459	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			320854	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*156480*	
			машины и механизмы	тенге			5785	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1710*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			544819	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	68			
154	51	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	33.504	33504	
155	52	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч	шт.	1	239.955	239955	
156	53	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,8	14.192	181658	
157	54	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,72	14.921	219637	
158	55	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	14.301	39471	
159	56	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,39	14.301	48480	
160	57	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,14	104.741	14664	
161	58	234-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0,1512	13.961	2111	
162	59	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	5	2.318	11590	
163	60	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	5	13.986	69930	
164	61	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10.459	10459	
		Раздел 2.	Демонтаж				262678	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			256224	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*126487*	
			машины и механизмы	тенге			6454	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2323*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	57			
165	62	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	129,08	2.035	262678	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				51741319	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			26429744	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13168946*	
			машины и механизмы	тенге			604167	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*228251*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21609994	
			перевозки	тенге			54551	
			оборудование	тенге			3042863	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5.533			
			оборудование	тенге			3042863	
			СМР	тенге			48698456	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 6,3%	тенге			3068003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого	тенге			51766459	
			Сметная прибыль 5%	тенге			2588323	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			1096186	
			Итого	тенге			58493831	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	тенге			62880868	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге			61623251	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге			7394790	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			69018041	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Явленская районная больница» коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"» БИН 990340000064

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Директора: Береснева Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт ТОО «СтандартСтройСервис LTD» Стамшаев А.К. KZ54VJE00043554 от 29.12.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО «ПГС Компания», Авхадов Х.А. приказ № 3 от 15.04.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)