Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 619/1
за декабрь месяц 2025 года

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кухня									
					А03 Первый этаж. 1F-Участок переработки овощей/фруктов							
1		Прайс-лист п.1800/1	1F01.1 -Машина для приготовления овощей на стол - 700 кг/час, 1F01.2-Подставка для овощерезки CL55, 1F01.3-ДИСКИ ДЛЯ МИКСЕРА	шт	1	3278318,42	--	3278318	--		--	3278318
						--	--	--	--	3278318	--	
					А03 Первый этаж. 1G-Мясоперерабатывающий цех							
2	43	Прайс-лист п.1826	1G12 Машина для нарезки FAC O300 мм- 650x340x400	шт	1	504674,13	--	504674	--		--	504674
						--	--	--	--	504674	--	
3		Прайс-лист п.1827/1	1G13.1-РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ 900x700x850	шт	1	161626,69	--	161627	--		--	161627
						--	--	--	--	161627	--	
4		Прайс-лист п.1827/2	1G13.2-РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ 1700x700x850	шт	1	271305,34	--	271305	--		--	271305
						--	--	--	--	271305	--	
					А03 Первый этаж. 1H-Участок переработки рыбы							
5	50	Прайс-лист п.1834	1H06 Машина, которая делает лот 100 Кг/День Контейнер 20 Кг Хлопья 700x560x880	шт	1	1787803,03	--	1787803	--		--	1787803

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	1787803	–	
					А03 Первый этаж. 1J-Зона хранения конфет/мастерская конфет/зона хранения конфет							
6	67	Прайс-лист п.1853	1J13.1 OKFE 101 C КОНВЕКЦИОННАЯ ПАРОКОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 10 GN 1/1 1008x896x1089	шт	1	4834246,95	–	4834247	–		–	4834247
						–	–	–	–	4834247	–	
7	68	Прайс-лист п.1854	1J14.1- OSOE 4070 Полумодуль 2 конфорки Электрический варочный стол- 400x700x280	шт	1	244495,19	–	244495	–		–	244495
						–	–	–	–	244495	–	
8	70	Прайс-лист п.1856	1J16-НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА С ФИЛЬТРОМ ПЛАМЕНИ- 2350x1280x500	шт	1	428151,16	–	428151	–		–	428151
						–	–	–	–	428151	–	
9		Прайс-лист п.1863/1	1J23.1 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ 1000x700x850	шт	1	144022,31	–	144022	–		–	144022
						–	–	–	–	144022	–	
					А03 Первый этаж. 1K-Склад напитков и упаковки/зона приема							
10	87	Прайс-лист п.1874	1K03 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ 1200x700x850	шт	2	224978,46	–	449957	–		–	449957
						–	–	–	–	449957	–	
					А03 Второй этаж. 2A-Участок переработки фруктов/участок переработки мяса/участок переработки овощей							
11	101	Прайс-лист п.1892	2A07 Двухслойный плоский рабочий стол 1200x700x800+150	шт	2	224978,46	–	449957	–		–	449957
						–	–	–	–	449957	–	
12		Прайс-лист п.1892	2A07 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ- 1200x700x850	шт	2	224978,46	–	449957	–		–	449957
						–	–	–	–	449957	–	
					А03 Второй этаж. 2B-Холодильное хранение мяса /Холодильное хранение фруктов и овощей / Секция мойки овощей / Секция холодильника /							
13	113	Прайс-лист п.1905	2B09 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ 1000x700x850	шт	1	198578,09	–	198578	–		–	198578
						–	–	–	–	198578	–	
					А03 Второй этаж. 2C-Зона мойки овощей							
14	119	Прайс-лист п.1912	2C04 Двойная раковина с МИСКА 40x40x25 cm 1400x750x850	шт	1	284671,10	–	284671	–		–	284671
						–	–	–	–	284671	–	
15	123	Прайс-лист п.1916	2C08 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ-1550x700x850	шт	2	479234,08	–	958468	–		–	958468
						–	–	–	–	958468	–	
16	126	Прайс-лист п.1919	2C11-Настенный Шкаф С Дверью- 1550x400x600	шт	2	295424,96	–	590850	–		–	590850

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	590850	--	
					A03 Второй этаж. 2D-Пекарня							
17	128	Прайс-лист п.1922	2D02 OKFE 101 C КОНВЕКЦИОННАЯ ПАРОКОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ,ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 10 GN 1/1- 1008x896x1089	шт	1	4834246,95	--	4834247	--		--	4834247
						--	--	--	--	4834247	--	
18	131	Прайс-лист п.1925	2D05 Раковина для мытья рук с коленным управлением-400x330x230	шт	1	178490,14	--	178490	--		--	178490
						--	--	--	--	178490	--	
					A03 Второй этаж. 2E-Зона мытья посуды							
19	134	Прайс-лист п.1929	2E03 Вытяжка 1000x1000x500	шт	1	304183,69	--	304184	--		--	304184
						--	--	--	--	304184	--	
20	136	Прайс-лист п.1931	2E05 Вход для посудомоечной машины, стол, вход справа 1900x750x850 с МИСКА 40x40x25 СМ	шт	1	383960,14	--	383960	--		--	383960
						--	--	--	--	383960	--	
					A03 Второй этаж. 2F-Холодная кухня							
21	142	Прайс-лист п.1938	2F03 Раковина с одной чашей, правым сливом и шкафом 1400x700x850	шт	1	363872,19	--	363872	--		--	363872
						--	--	--	--	363872	--	
22	143	Прайс-лист п.1939	2F04 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-520x700x850	шт	1	218094,82	--	218095	--		--	218095
						--	--	--	--	218095	--	
23		Прайс-лист п.1942/1	2F07.2-РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ1400x700x850	шт	1	598942,22	--	598942	--		--	598942
						--	--	--	--	598942	--	
24	144	Прайс-лист п.1940	2F05-Машина для нарезки FAC O300 мм 650x340x400	шт	1	504674,13	--	504674	--		--	504674
						--	--	--	--	504674	--	
					A03 Второй этаж. 2G-Западная кухня							
25	148	Прайс-лист п.1945	2G01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВАРОВАРНЫЙ КОПТИЛЬНИК 100 Л, КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ-800x900x850	шт	1	2118962,45	--	2118962	--		--	2118962
						--	--	--	--	2118962	--	
26	149	Прайс-лист п.1946	2G02.1 -OGE 8090 1/2 N ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ 1/2 ГЛАДКИЙ И 1/2 РЕБРИСТЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ-800x900x280	шт	1	794324,79	--	794325	--		--	794325
						--	--	--	--	794325	--	
27		Прайс-лист п.1947/1	2G03.1-СТОЛЕШНИЦА, ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ-800x900x280	шт	1	144051,28	--	144051	--		--	144051
						--	--	--	--	144051	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		Прайс-лист п.1947/2	2G03.2-OIFNE 8090 электрическая духовка под столешницей-800x900x570	шт	1	454493,57	--	454494	--		--	454494
						--	--	--	--	454494	--	
29	153	Прайс-лист п.1950	2G06.1-НОВАЯ 900 НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА СО СЛОЙНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ-800x900x280	шт	1	820725,15	--	820725	--		--	820725
						--	--	--	--	820725	--	
30		Прайс-лист п.1950/1	2G06.2-НИЖНИЙ ШКАФ С ДВЕРЬЮ, ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ-800x791x570	шт	1	193619,23	--	193619	--		--	193619
						--	--	--	--	193619	--	
31	154	Прайс-лист п.1951	2G07.1 OSOE 4090 Полумодуль 2 конфорки Электрический варочный стол-400x900x280	шт	1	315351,48	--	315351	--		--	315351
						--	--	--	--	315351	--	
32	156	Прайс-лист п.1953	2G09.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАРМИТ OBE 4090, МОДУЛЬ ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЫ-400x900x280	шт	1	244495,19	--	244495	--		--	244495
						--	--	--	--	244495	--	
33		Прайс-лист п.1953/1	2G09.2 Напольный шкаф с дверью, полумодуль- 400x791x570	шт	1	105638,71	--	105639	--		--	105639
						--	--	--	--	105639	--	
					A03 Второй этаж. 2H-Ресторан/ Кухня A LA CARTE							
34	161	Прайс-лист п.1959	2H04 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ- 760x700x850	шт	1	166440,68	--	166441	--		--	166441
						--	--	--	--	166441	--	
35		Прайс-лист п.1982/1	2I03.2 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ-1640x700x850	шт	1	507062,50	--	507063	--		--	507063
						--	--	--	--	507063	--	
36	171	Прайс-лист п.1969	2H14 Раковина для швабры 700 (500x700x900)	шт	1	200180,00	--	200180	--		--	200180
						--	--	--	--	200180	--	
					A03 Второй этаж. 2I-Раздача напитков/зона мытья стеклянной посуды/зона сбора мусора							
37	184	Прайс-лист п.1983	2I04 Машина, которая делает лот 68 Кг/День Контейнер 40 Кг Хлопья 735x603x850	шт	1	1787803,03	--	1787803	--		--	1787803
						--	--	--	--	1787803	--	
38	189	Прайс-лист п.1988	2I10 Автоматическая кофемашина KALERM с кофемолкой на 1 кг, производительностью 100 чашек в день, подключением к водопроводу K95L-510x390x580	шт	1	775358,58	--	775359	--		--	775359
						--	--	--	--	775359	--	
39	191	Прайс-лист п.1990	2I12.1-РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-1600x700x850	шт	1	436433,87	--	436434	--		--	436434
						--	--	--	--	436434	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					А03 Второй этаж. 2J-Склад напитков/Холодильное хранение напитков							
40	196	Прайс-лист п.1996	2J01 Машина, которая делает лот 88 Кг/День Контейнер 40 Кг Хлопья 600x800x1004	шт	1	1787803,03	--	1787803	--		--	1787803
						--	--	--	--	1787803	--	
					А03 Второй этаж. 2К-Комната уборки							
41	204	Прайс-лист п.2005	2К02 Раковина для швабры 700 (500x700x900)	шт	2	200180,00	--	400360	--		--	400360
						--	--	--	--	400360	--	
					А03 Второй этаж. 2L-Комната уборки							
42	209	Прайс-лист п.2011	2L04 Стол для приема грязной посуды с отверстием для скребка 980x750x850	шт	1	182509,39	--	182509	--		--	182509
						--	--	--	--	182509	--	
43	211	Прайс-лист п.2013	2L06 НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА БЕЗ ФИЛЬТРА 1000x1000x500	шт	1	290983,51	--	290984	--		--	290984
						--	--	--	--	290984	--	
44		Прайс-лист п.2023/1	2M05-НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА С ФИЛЬТРОМ ПЛАМЕНИ-2000x1000x500	шт	1	415613,26	--	415613	--		--	415613
						--	--	--	--	415613	--	
45		Прайс-лист п.2027/1	2N03.2 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ с СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ- 1650x700x850	шт	1	507062,50	--	507063	--		--	507063
						--	--	--	--	507063	--	
					А03 Второй этаж. 2M-Пекарня							
46	219	Прайс-лист п.2022	2M03 КОНВЕКЦИОННАЯ ПАРОКОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 10 GN 1/1- 1008x896x1089	шт	1	4834246,95	--	4834247	--		--	4834247
						--	--	--	--	4834247	--	
					А03 Второй этаж. 2N-Пекарня							
47	229	Прайс-лист п.2033	2N09 Автоматическая кофемашина KALERM с кофемолкой на 1 кг, производительностью 100 чашек в день, подключением к водопроводу K95L-510x390x580	шт	1	775358,58	--	775359	--		--	775359
						--	--	--	--	775359	--	
					А03 Второй этаж. 2O-Зона умывальника							
48		Прайс-лист п.2041/1	2O03.2 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ-1370x700x850	шт	1	200349,71	--	200350	--		--	200350
						--	--	--	--	200350	--	
49	241	Прайс-лист п.2046	2O08 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ-2035x700x850шт		2	287473,39	--	574947	--		--	574947
						--	--	--	--	574947	--	
50	243	Прайс-лист п.2048	2O10 Настенная полка для стекла-1000x550x500	шт	1	86088,86	--	86089	--		--	86089
						--	--	--	--	86089	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247	Прайс-лист п.2052	2O14 Настенная полка для стекла-1000x550x500	шт	1	86088,86	--	86089	--		--	86089
						--	--	--	--	86089	--	
					A03 Второй этаж. 2P-Зона приготовления пищи 1							
52	248	Прайс-лист п.2054	2P01.1 Раковина с одной чашей, правым сливом и шкафом-1200x700x850	шт	1	271777,22	--	271777	--		--	271777
						--	--	--	--	271777	--	
					A03 Второй этаж. 2Q-Зона приготовления пищи 2							
53	255	Прайс-лист п.2062	2Q02 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-1200x700x850	шт	1	311071,46	--	311071	--		--	311071
						--	--	--	--	311071	--	
54	260	Прайс-лист п.2067	2Q07 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-1350x700x850	шт	2	294973,78	--	589948	--		--	589948
						--	--	--	--	589948	--	
55	264	Прайс-лист п.2071	2Q11 Машина для нарезки FAC O300 мм 650x340x400	шт	1	504674,13	--	504674	--		--	504674
						--	--	--	--	504674	--	
56	266	Прайс-лист п.2073	2Q14 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-525x700x850	шт	1	218094,82	--	218095	--		--	218095
						--	--	--	--	218095	--	
					A03 Второй этаж. 2R-Западная кухня							
57		Прайс-лист п.2080/1	2G03.1-СТОЛЕШНИЦА, ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ-800x900x280	шт	1	144051,28	--	144051	--		--	144051
						--	--	--	--	144051	--	
58		Прайс-лист п.2080/2	2G03.2-OIFNE 8090 электрическая духовка под столешницей-800x900x570	шт	1	454493,57	--	454494	--		--	454494
						--	--	--	--	454494	--	
59	273	Прайс-лист п.2081	2R04.1 OGE 8090 1/2 N ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ 1/2 ГЛАДКИЙ И 1/2 РЕБРИСТЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ-800x900x280	шт	1	794324,79	--	794325	--		--	794325
						--	--	--	--	794325	--	
60	274	Прайс-лист п.2082	2R05 Электрическая сковорода OTE 80 объемом 80 л с ручным наклоном-800x900x850	шт	1	2118962,45	--	2118962	--		--	2118962
						--	--	--	--	2118962	--	
61	275	Прайс-лист п.2083	2R06.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАРМИТ OBE 4090, МОДУЛЬ ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЫ-400x900x280	шт	1	244495,19	--	244495	--		--	244495
						--	--	--	--	244495	--	
62		Прайс-лист п.2083/1	2R06.2 Напольный шкаф с дверью, полумодуль- 400x791x570	шт	1	105638,71	--	105639	--		--	105639
						--	--	--	--	105639	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		Прайс-лист п.2085	2R08.1-OSOE 4090 Полумодуль 2 конфорки Электрический варочный стол 400x900x280	шт	1	315351,48	--	315351	--		--	315351
						--	--	--	--	315351	--	
64		Прайс-лист п.2085	2R08.2-Напольный шкаф с дверью, полумодуль 400x791x570	шт	1	105638,71	--	105639	--		--	105639
						--	--	--	--	105639	--	
65	278	Прайс-лист п.2086	2R09.1 НОВАЯ 900 НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА СО СЛОЙНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ-800x900x280	шт	1	820725,15	--	820725	--		--	820725
						--	--	--	--	820725	--	
66	280	Прайс-лист п.2088	2R11 НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА С ФИЛЬТРОМ ПЛАМЕНИ-3500x1200x500	шт	2	801332,60	--	1602665	--		--	1602665
						--	--	--	--	1602665	--	
					A03 Второй этаж. 2S-Буфет							
67	292	Прайс-лист п.2101	2S01 Ящик для столовых приборов из 3 частей 560x350x200	шт	2	86088,86	--	172178	--		--	172178
						--	--	--	--	172178	--	
68	295	Прайс-лист п.2104	2S04 -ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА 500-3500 Вт 360x380x120	шт	2	381662,84	--	763326	--		--	763326
						--	--	--	--	763326	--	
69	296	Прайс-лист п.2105	2S05 Мармит моноблок GN1/1 с электрическим нагревателем 350x640x420	шт	3	204894,64	--	614684	--		--	614684
						--	--	--	--	614684	--	
70		Прайс-лист п.2109/1	2S13-РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ И БОРТА-1750x600x850	шт	1	208152,26	--	208152	--		--	208152
						--	--	--	--	208152	--	
71		Прайс-лист п.2109/2	2S14-РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ И БОРТА-1940x500x850	шт	2	230748,62	--	461497	--		--	461497
						--	--	--	--	461497	--	
					A03 Третий этаж. 3E-Участок переработки овощей							
72	311	Прайс-лист п.2127	3E01 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-1000x700x850	шт	1	198578,09	--	198578	--		--	198578
						--	--	--	--	198578	--	
73	312	Прайс-лист п.2128	3E02 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-700x700x850	шт	1	158402,19	--	158402	--		--	158402
						--	--	--	--	158402	--	
74	313	Прайс-лист п.2130	3E04 -Машина для приготовления овощей на стол - 700 кг/час, 1F01.2-Подставка для овощерезки CL55, 1F01.3-ДИСКИ ДЛЯ МИКСЕРА	шт	1	3278318,42	--	3278318	--		--	3278318

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	3278318	--	
					А03 Третий этаж. 3Н-Кухонная зона							
75	322	Прайс-лист п.2142	3Н02 Скамья шеф-повара с одинарной правой мойкой,СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ-1800x700x850	шт	1	344359,60	--	344360	--		--	344360
						--	--	--	--	344360	--	
76	324	Прайс-лист п.2144	3Н04.1 OSOE 4070 Полумодуль 2 конфорки Электрический варочный стол-400x700x300	шт	1	244495,19	--	244495	--		--	244495
						--	--	--	--	244495	--	
77	325	Прайс-лист п.2145	3Н05.1 OKFE 101 C КОНВЕКЦИОННАЯ ПАРОКОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 10 GN 1/1-1008x896x1089	шт	1	4834246,95	--	4834247	--		--	4834247
						--	--	--	--	4834247	--	
78	329	Прайс-лист п.2149	3Н09 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-900x700x850	шт	1	192841,04	--	192841	--		--	192841
						--	--	--	--	192841	--	
					А03 Третий этаж. 3J-Участок переработки овощей/участок мясопереработки							
79	346	Прайс-лист п.2168	3J08 Мойка с одной чашей и круговой панелью,Смеситель для воды -700x700x850	шт	1	178490,14	--	178490	--		--	178490
						--	--	--	--	178490	--	
					А03 Третий этаж. 3К- Холодная кухня/завтрак/шведский стол							
80	348	Прайс-лист п.2171	3К02 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-1050x700x850	шт	1	204894,64	--	204895	--		--	204895
						--	--	--	--	204895	--	
81	349	Прайс-лист п.2172	3К03 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ-1230x700x850	шт	1	311071,46	--	311071	--		--	311071
						--	--	--	--	311071	--	
82	351	Прайс-лист п.2174	3К05 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ И БОРТА-250x700x850	шт	1	59113,14	--	59113	--		--	59113
						--	--	--	--	59113	--	
83	352	Прайс-лист п.2175	3К06 ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ-700x700x1300	шт	2	290048,03	--	580096	--		--	580096
						--	--	--	--	580096	--	
84	353	Прайс-лист п.2176	3К07 НЕЙТРАЛЬНАЯ СТОЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 440x700x850	шт	2	123967,47	--	247935	--		--	247935
						--	--	--	--	247935	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	354	Прайс-лист п.2177	3К08 Подставка для горячей еды с теплым шкафом, Выдвижная полка для подносов Сервировочная полка, модель BODRUM 190x30-1900x700x850	шт	1	1152766,24	--	1152766	--		--	1152766
						--	--	--	--	1152766	--	
86	355	Прайс-лист п.2178	3К09 НЕЙТРАЛЬНАЯ СТОЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 1100x700x850	шт	1	211778,27	--	211778	--		--	211778
						--	--	--	--	211778	--	
87	358	Прайс-лист п.2181	3К12 OTEI 100 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВАРОВАРНЫЙ КОПТИЛЬНИК 100 Л, КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ-800x900x850	шт	1	1528261,54	--	1528262	--		--	1528262
						--	--	--	--	1528262	--	
88		Прайс-лист п.2182/1	3К13.2-Напольный шкаф с дверью, полумодуль 400x791x570	шт	1	105638,71	--	105639	--		--	105639
						--	--	--	--	105639	--	
89	360	Прайс-лист п.2183	3К14 OME 8090 электрическая макароноварка с двумя чашами 2x40 л-800x900x850	шт	3	1019911,72	--	3059735	--		--	3059735
						--	--	--	--	3059735	--	
90	361	Прайс-лист п.2184	3К15.1 OSOE 8090 ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ 4 КОНФОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-800x900x280	шт	2	763660,96	--	1527322	--		--	1527322
						--	--	--	--	1527322	--	
91	362	Прайс-лист п.2185	3К16 Электрическая сковорода OTE 80 объемом 80 л с ручным наклоном-800x900x850	шт	2	2118962,45	--	4237925	--		--	4237925
						--	--	--	--	4237925	--	
92		Прайс-лист п.2186	3К17 ВЫТЯЖКА ОСТРОВНОГО ТИПА С ФИЛЬТРОМ ПЛАМЕНИ 3800x2200x500	шт	1	1019911,72	--	1019912	--		--	1019912
						--	--	--	--	1019912	--	
					A03 Третий этаж. 3L- Холодная кухня/завтрак/шведский стол							
93	369	Прайс-лист п.2193	3L06 Барный блендер OZTIRYAKILER со звукоизолирующим кожухом CB699-D 220-240 В 1680 Вт - емкость 2 л- 578x380x330	шт	2	348631,34	--	697263	--		--	697263
						--	--	--	--	697263	--	
94	370	Прайс-лист п.2194	3L07 Кофе-машинаАвтоматическая кофемашина KALERM с кофемолкой на 1 кг, производительностью 100 чашек в день, подключением к водопроводу K95L 510x390x580	шт	2	775358,58	--	1550717	--		--	1550717
						--	--	--	--	1550717	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	373	Прайс-лист п.2197	3L10 РАБОЧИЙ СТОЛ С ШКАФОМ И ПОЛКОЙ 1500x700x850	шт	4	357559,78	--	1430239	--		--	1430239
						--	--	--	--	1430239	--	
96	375	Прайс-лист п.2199	3L12-Раковина для мытья рук с коленным управлением 400x330x230	шт	1	178490,14	--	178490	--		--	178490
						--	--	--	--	178490	--	
97	377	Прайс-лист п.2201	3L14 Разборная правая одинарная мойка с плоским верхом и круглыми ножками 1600x700x850	шт	1	324271,64	--	324272	--		--	324272
						--	--	--	--	324272	--	
98	380	Прайс-лист п.2204	3L17 РАБОЧИЙ СТОЛ БЕЗ ПОЛКИ-1600x700x850	шт	2	277783,32	--	555567	--		--	555567
						--	--	--	--	555567	--	
					А03 Третий этаж. 3М- Западная кухня							
99	383	Прайс-лист п.2208	3M02 Вход для посудомоечной машины, стол, вход справа,Чаша, 40x40x25 см-1850x750x850	шт	1	344359,60	--	344360	--		--	344360
						--	--	--	--	344360	--	
100	386	Прайс-лист п.2211	3M05 Стол для приема грязной посуды с отверстием для скребка 950x750x850	шт	1	194562,99	--	194563	--		--	194563
						--	--	--	--	194563	--	
101	390	Прайс-лист п.2215	3M09 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-890x400x850	шт	1	183655,97	--	183656	--		--	183656
						--	--	--	--	183656	--	
102	392	Прайс-лист п.2217	3M11 РАБОЧИЙ СТОЛ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ-700x440x850	шт	1	158402,19	--	158402	--		--	158402
						--	--	--	--	158402	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				81745354	--	--	--	81745354
								--	--	81745354	--	
		Стоимость оборудования		тенге				81745353				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				81745353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				81745353				81745353
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							81745353		
			- Оборудование, инвентарь	тенге								81 745 353
			Итого по АКТУ:									81 745 353
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**81 745 353**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								**95 069 846**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**11 408 381**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**106 478 227**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 620
за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
						Тип 1							
1	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,3379806	482476,73	2279,78	163068	770	154038	7844	184585
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	8260	360		13673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	62	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия		167,4	3107,83	28,91	520251	4840	66980	423584	1019342
			НР - 94%, СП - 8%				2678,80	13,08	448431	2190		75507	
3	63	233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$		167,4	2551,00	--	427037	--	427037	--	461200
			СП - 8%				--	--	--	--		34163	
						Тип 2							
4	71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,1668502	482476,73	2279,78	80501	380	76044	3872	91123
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	4077	178		6750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	72	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия		82,64	3107,83	28,91	256831	2389	33066	209110	503216
			НР - 94%, СП - 8%				2678,80	13,08	221376	1081		37276	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	73	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²		82,64	2551,00	--	210815	--	210815	--	227680
							--	--	--	--		16865	
			СП - 8%			Тип 5							
7	117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		2,9236937	482476,73	2279,78	1410614	6665	1332500	67856	1596748
			НР - 91%; СП - 8%				24437,95	1066,44	71449	3118		118278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		182,47	6245,45	209,78	1139607	38279	774473	324574	1581316
			НР - 94%; СП - 8%				1791,28	101,04	326855	18437		117135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						1080448				
			Зарплата рабочих строителей	тенге						53323			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						25364			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге							3074953		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге								1036840	
		Накладные расходы		тенге								419647	
		Сметная прибыль		тенге									5665211
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									
			Подраздел 2. на отм: +3,750										
						Тип 10							
9	147	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		69,3	3107,83	28,91	215373	2003	27729	175355	421986
			НР - 94%; СП - 8%				2678,80	13,08	185641	906		31258	
10	148	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²		69,3	2551,00	--	176784	--	176784	--	190927
							--	--	--	--		14143	
			СП - 8%			Тип 11+							
11	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		30,02	1126,59	38,34	33820	1151	15178	17117	55011
			НР - 94%; СП - 8%				582,64	23,92	17491	718		4075	
12	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /40мм/	м² стяжки		30,02	559,40	26,12	16793	784	15145	1259	19496
			НР - 94%; СП - 8%				28,79	15,82	864	475		1444	
13	151	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		30,02	6245,45	209,78	187488	6297	127417	53399	260158
			НР - 94%; СП - 8%				1791,28	101,04	53774	3033		19271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 12							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	159	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		120,9	3107,83	28,91	375737	3495	48375	305922	736192
			НР - 94%, СП - 8%				2678,80	13,08	323867	1581		54533	
15	160	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²		120,9	2551,00	--	308416	--	308416	--	333089
			СП - 8%				--	--	--	--		24673	
						Тип 17							
16	211	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук	м² покрытия		437,23	23050,72	456,43	10078466	199565	7907549	1908758	12946201
			НР - 94%, СП - 8%				4508,73	135,49	1971352	59240		958977	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					2552989				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						213295			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						65953			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							8626592		
		Накладные расходы		тенге								2461810	
		Сметная прибыль		тенге								1108374	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									14963061
			Подраздел 3. на отм: +8,700										
						Тип 10							
17	218	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		69,3	3107,83	28,91	215373	2003	27729	175355	421986
			НР - 94%, СП - 8%				2678,80	13,08	185641	906		31258	
18	219	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²		69,3	2551,00	--	176784	--	176784	--	190927
			СП - 8%				--	--	--	--		14143	
						Тип 11+							
19	220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		30,02	1126,59	38,34	33820	1151	15178	17117	55011
			НР - 94%, СП - 8%				582,64	23,92	17491	718		4075	
20	221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /40мм/	м² стяжки		30,02	559,40	26,12	16793	784	15145	1259	19496
			НР - 94%, СП - 8%				28,79	15,82	864	475		1444	
21	222	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		30,02	6245,45	209,78	187488	6297	127417	53399	260158
			НР - 94%, СП - 8%				1791,28	101,04	53774	3033		19271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 12							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	230	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		86,4	3107,83	28,91	268517	2498	34571	218624	526113
			НР - 94%, СП - 8%				2678,80	13,08	231448	1130		38972	
23	231	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		86,4	2551,00	--	220406	--	220406	--	238039
			СП - 8%				--	--	--	--		17633	
						Тип 15							
24	245	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		240,16	6245,45	209,78	1499907	50381	1019332	427192	2081267
			НР - 94%, СП - 8%				1791,28	101,04	430194	24266		154168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 16							
25	246	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		65,1	1126,59	38,34	73341	2496	32915	37118	119296
			НР - 94%, СП - 8%				582,64	23,92	37930	1557		8837	
26	247	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/	$м^2$ стяжки		65,1	279,70	13,06	18208	850	16421	1364	21138
			НР - 94%, СП - 8%				14,39	7,91	937	515		1566	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					958279				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						66460			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						32600			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1685897		
		Накладные расходы		тенге								931428	
		Сметная прибыль		тенге								291367	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									3933432
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18312238	333078	13387444	4430078	24561701
									4591716	123917	--	1819388	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					18312238				
		Материалы		тенге					11867200				
		Всего заработная плата		тенге						4715633			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1520242				
			Накладные расходы	тенге					4430078				
			Сметная прибыль	тенге					1819388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					24561704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2498
			Сметная заработная плата	тенге						4715633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					24561704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2498
			Сметная заработная плата	тенге						4715633			

РАЗДЕЛ 5. ПОТОЛОК

Подраздел 1. отм: +0,000

Потолок и гипсокартона

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	314	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка		477,58	4439,24	22,15	2120092	10579	1070700	939152	3303984
			НР - 90%, СП - 8%				2175,16	9,82	1038813	4690		244741	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						1038813				
			Зарплата рабочих строителей	тенге						10579			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4690			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге							1070701		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге								939152	
		Накладные расходы		тенге								244741	
		Сметная прибыль		тенге									3303985
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге					2120092	10579	1070700	939152	3303984
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1038813	4690	--	244741	
									2120092				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1070701				
		Материалы		тенге						1043503			
		Всего заработная плата		тенге					939152				
			Накладные расходы	тенге					244741				
			Сметная прибыль	тенге					3303985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге									525
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1043503			
			Сметная заработная плата	тенге					3303985				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге									525
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1043503			
			Сметная заработная плата	тенге									
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка СТЕН										
			Подраздел 1. отм: +0,000										
			Керамическая плитка										
28	336	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки		376,79	6513,38	26,85	2454176	10117	857653	1274063	4026498
			НР - 80%, СП - 8%				4210,32	16,38	1586406	6172		298259	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						1586406				
			Зарплата рабочих строителей	тенге						10117			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6172			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге							857653		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге								1274063	
		Накладные расходы		тенге								298259	
		Сметная прибыль		тенге									4026498
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									
			Подраздел 2. отм: +3,75										
			Керамическая плитка										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	342	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки		450,09	6513,38	26,85	2931607	12084	1024500	1521916	4809806
			НР - 80%; СП - 8%				4210,32	16,38	1895023	7372		356282	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1895023				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						12084			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						7372			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1024499		
		Накладные расходы		тенге								1521916	
		Сметная прибыль		тенге								356282	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									4809805
			Подраздел 3. отм: +8,70										
			Керамическая плитка										
30	348	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки		323,89	6513,38	26,85	2109619	8696	737242	1095189	3461193
			НР - 80%; СП - 8%				4210,32	16,38	1363681	5305		256385	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1363681				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						8696			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						5305			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							737242		
		Накладные расходы		тенге								1095189	
		Сметная прибыль		тенге								256385	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									3461193
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					7495402	30897	2619395	3891168	12297497
									4845110	18849	--	910926	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7495402				
		Материалы		тенге					2619394				
		Всего заработная плата		тенге						4863959			
			Накладные расходы	тенге					3891168				
			Сметная прибыль	тенге					910926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12297496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2450
			Сметная заработная плата	тенге						4863959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					12297496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2450
			Сметная заработная плата	тенге						4863959			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									40163185
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					10475639				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						374554			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						147456			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17077537		
			- Накладные расходы	тенге								9260398	
			- Сметная прибыль	тенге								2975055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ:									**40 163 185**
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**40 163 185**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**481 958**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									**40 645 143**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**528 387**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**41 173 530**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**823 471**
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**41 997 001**
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								**48 842 512**
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**5 861 101**
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**54 703 613**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 620/1
за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка СТЕН										
			Подраздел 1. отм: +0,000										
			Керамическая плитка										
1	336	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки		47,34	6513,38	26,85	308343	1271	107755	160074	505890
			НР - 80%; СП - 8%				4210,32	16,38	199317	775		37473	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					199317				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1271			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						775			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							107756		
		Накладные расходы		тенге								160074	
		Сметная прибыль		тенге								37473	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									505890
			Подраздел 2. отм: +3,75										
			Керамическая плитка										
2	342	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки		5,84	6513,38	26,85	38038	157	13293	19747	62408
			НР - 80%; СП - 8%				4210,32	16,38	24588	96		4623	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зарплата рабочих строителей	тенге					24588				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						157			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						96			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							13293		
		Накладные расходы		тенге								19747	
		Сметная прибыль		тенге								4623	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									62408
			Подраздел 3. отм: +8,70										
			Керамическая плитка										
3	348	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки		25,1	6513,38	26,85	163486	674	57133	84872	268227
			НР - 80%, СП - 8%				4210,32	16,38	105679	411		19869	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					105679				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						674			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						411			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							57133		
		Накладные расходы		тенге								84872	
		Сметная прибыль		тенге								19869	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									268227
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					509867	2102	178181	264693	836525
									329584	1282	--	61965	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					509867				
		Материалы		тенге					178182				
		Всего заработная плата		тенге						330866			
			Накладные расходы	тенге					264693				
			Сметная прибыль	тенге					61965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					836525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	тенге						330866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					836525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	тенге						330866			
			РАЗДЕЛ 7. Оконные проемы и витражи										
			Витраж наружный										
4		Прайс-лист п.	**Наружные алюминиевые двери из оконно-дверной системы «W72» производство «ALUTECH» (Беларусь). Двери с наружным открыванием, ручка изнутри антипаника, с наружи из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры -- черный. Цвет профиля - RAL 7016 (матовый).**	$м^2$		46,42	296622,81	--	13769231	--	13769231	--	14870769
			СП - 8%				--	--	--	--		1101538	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5		Прайс-лист п.	**ОП-4, Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью 2000x2450mm (4шт.)**	**м²**		**132,67**	**234572,08**	**--**	**31120678**	**--**	**31120678**	**--**	**33610333**
			СП - 8%				--	--	--	--		2489655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**44889909**	--	**44889909**	--	**48481102**
									--	--	--	3591193	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**44889909**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**44889909**				
			Сметная прибыль	тенге					**3591193**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**48481102**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					**48481102**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**49317627**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**329584**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**2102**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1282**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**45068091**		
			- Накладные расходы	тенге								**264693**	
			- Сметная прибыль	тенге								**3653158**	
			Итого по АКТУ:										**49 317 627**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**49 317 627**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**591 812**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**49 909 439**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**648 823**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**50 558 261**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 011 165**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**51 569 426**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**59 975 243**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**7 197 029**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**67 172 272**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 621
за декабрь месяц 2025 года

на Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тепловой пункт										
						Прибор учета тепловой энергии: 1комплект							
1	1	1311-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	шт.		2	9998,43	--	19997	--	193	14853	37638
			НР - 25%, СП - 8%				9902,21	--	19804	--		2788	
2	2	245-706-0918 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 3,5-71 м³/ч, DN 50**	шт.		2	207489,00	--	414978	--	414978	--	448176
			СП - 8%				--	--	--	--		33198	
3	6	1118-0801-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник		5	4564,78	344,37	22824	1722	174	21089	47426
			НР - 98%, СП - 8%				4185,65	118,21	20928	591		3513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	10	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.		1	1271,59	3,06	1272	3	136	1111	2574
			НР - 98%, СП - 8%				1132,60	0,99	1133	1		191	
5	12	242-401-2403 РСНБ РК 2022	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 40**	шт.		1	25629,00	--	25629	--	25629	--	27679
			СП - 8%				--	--	--	--		2050	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	15	242-401-0701 РСНБ РК 2022	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар,	шт.		1	484299,00	--	484299	--	484299	--	523043
			СП - 8%				--	--	--	--		38744	
7	16	242-401-2405 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.		2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
			СП - 8%				--	--	--	--		4101	
8	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	3278,23	116,57	3278	117	121	3001	6782
			НР - 98%; СП - 8%				3040,05	22,50	3040	23		502	
9	43	242-313-0304 СпрСЦ 10.2022	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 20, Kvs-8 м^3/ч	шт.		1	74271,00	--	74271	--	74271	--	80213
			СП - 8%				--	--	--	--		5942	
10	44	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	2170,48	--	4341	--	317	3018	7948
			НР - 75%; СП - 8%				2012,14	--	4024	--		589	
11	45	247-211-0622 РСНБ РК 2022	Прессостат KPI 35	шт.		2	4654,00	--	9308	--	9308	--	10053
			СП - 8%				--	--	--	--		745	
12	46	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.		1	6181,68	125,83	6182	126	2071	3949	10941
			НР - 98%; СП - 8%				3984,60	45,01	3985	45		810	
13	47	242-309-0504 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.		1	18878,00	--	18878	--	18878	--	20388
			СП - 8%				--	--	--	--		1510	
14	48	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.		1	5211,68	125,83	5212	126	1101	3949	9894
			НР - 98%; СП - 8%				3984,60	45,01	3985	45		733	
15	49	242-309-0503 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.		1	10889,00	--	10889	--	10889	--	11760
			СП - 8%				--	--	--	--		871	
16	52	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.		2	56931,00	--	113862	--	113862	--	122971
			СП - 8%				--	--	--	--		9109	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	53	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.		7	21193,00	--	148351	--	148351	--	160219
			СП - 8%				--	--	--	--		11868	
18	54	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.		4	17470,00	--	69880	--	69880	--	75470
			СП - 8%				--	--	--	--		5590	
19	55	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		10	13569,00	--	135690	--	135690	--	146545
			СП - 8%				--	--	--	--		10855	
20	56	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		4	8828,00	--	35312	--	35312	--	38137
			СП - 8%				--	--	--	--		2825	
21	57	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		2	8084,00	--	16168	--	16168	--	17461
			СП - 8%				--	--	--	--		1293	
22	58	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		1	6242,00	--	6242	--	6242	--	6741
			СП - 8%				--	--	--	--		499	
23	59	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		3	5996,00	--	17988	--	17988	--	19427
			СП - 8%				--	--	--	--		1439	
24	60	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		22	1100,00	--	24200	--	24200	--	26136
			СП - 8%				--	--	--	--		1936	
25	63	1118-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр		2	47351,47	1100,30	94703	2201	75203	17714	121411
			НР - 98%, СП - 8%				8649,59	388,36	17299	777		8993	
26	77	1118-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.		2	52333,50	804,91	104667	1610	69297	33481	149199
			НР - 98%; СП - 8%				16879,94	201,95	33760	404		11052	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	78	245-404-0106 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 125	шт.		2	221872,00	--	443744	--	443744	--	479244
			СП - 8%				--	--	--	--		35500	
28	79	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		33	3419,14	--	112832	--	95354	17129	140358
			НР - 98%, СП - 8%				529,64	--	17478	--		10397	
29	80	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		11	791,17	--	8703	--	1052	7498	17497
			НР - 98%, СП - 8%				695,53	--	7651	--		1296	
30	81	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		11	4432,00	--	48752	--	48752	--	52652
			СП - 8%				--	--	--	--		3900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2533710	5905	2394718	126792	2873342
									133087	1886	--	212839	
		Стоимость монтажных работ		тенге					24338				
		Материалы		тенге					509				
		Всего заработная плата		тенге						23828			
			Накладные расходы	тенге					17871				
			Сметная прибыль	тенге					3377				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					45586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	тенге						23828			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2149699				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2149699				
			Сметная прибыль	тенге					171975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2321674				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					359673				
		Материалы		тенге					244510				
		Всего заработная плата		тенге						111145			
		Сдача и испытание		тенге					2990				
			Накладные расходы	тенге					108921				
			Сметная прибыль	тенге					37487				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					506081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	тенге						111145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2873341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
			Сметная заработная плата	тенге						134973			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
31	82	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода		12	8980,35	173,80	107764	2085	78031	27697	146298
			НР - 98%; СП - 8%				2304,02	51,18	27648	614		10837	
32	83	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		24	7260,69	128,12	174257	3075	131269	40074	231478

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%				1663,03	40,80	39913	979		17147	
33	84	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		12	5960,57	128,12	71527	1538	50033	20037	98889
			НР - 98%; СП - 8%				1663,03	40,80	19956	490		7325	
34	85	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		36	4864,90	88,55	175136	3187	117778	54099	247574
			НР - 98%; СП - 8%				1504,75	28,68	54171	1032		18339	
35	86	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		12	4072,26	72,74	48867	873	32772	15206	69199
			НР - 98%; СП - 8%				1268,49	24,53	15222	294		5126	
36	88	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		8	3232,51	33,95	25860	272	19521	6055	34468
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	6067	112		2553	
37	89	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2887,60	33,95	57752	679	41905	15138	78721
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	15168	279		5831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					661163	11709	471309	178306	906627
									178145	3800	–	67158	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					661163				
		Материалы		тенге					471308				
		Всего заработная плата		тенге						181945			
			Накладные расходы	тенге					178306				
			Сметная прибыль	тенге					67158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					906627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
			Сметная заработная плата	тенге						181945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					906627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
			Сметная заработная плата	тенге						181945			
			РАЗДЕЛ 3.Изоляция										
38	90	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		136	1024,43	120,74	139322	16421	52033	60003	215271
			НР - 76%; СП - 8%				521,09	59,44	70868	8084		15946	
39	91	234-303-0326 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м		12	2852,00	–	34224	–	34224	–	36962
			СП - 8%				–	–	–	–		2738	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	92	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м		24	1742,00	--	41808	--	41808	--	45153
			СП - 8%				--	--	--	--		3345	
41	93	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м		12	1192,00	--	14304	--	14304	--	15448
			СП - 8%				--	--	--	--		1144	
42	94	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м		36	932,00	--	33552	--	33552	--	36236
			СП - 8%				--	--	--	--		2684	
43	95	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м		12	758,00	--	9096	--	9096	--	9824
			СП - 8%				--	--	--	--		728	
44	96	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		12	505,00	--	6060	--	6060	--	6545
			СП - 8%				--	--	--	--		485	
45	97	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		8	456,00	--	3648	--	3648	--	3940
			СП - 8%				--	--	--	--		292	
46	98	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м		20	380,00	--	7600	--	7600	--	8208
			СП - 8%				--	--	--	--		608	
47	99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		34	126,37	3,25	4297	110	1624	1779	6562
			НР - 69%; СП - 8%				75,37	0,45	2563	15		486	
48	100	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /в 2 слоя/	$м^2$		68	164,03	4,22	11154	287	8617	1584	13758
			НР - 69%; СП - 8%				33,09	0,68	2250	46		1019	
49	101	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		250	708,00	--	177000	--	177000	--	191160
			СП - 8%				--	--	--	--		14160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					482065	16818	389566	63366	589067

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									75681	8145	--	43635	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					482065				
		Материалы		тенге					62275				
		Всего заработная плата		тенге						83826			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					327292				
			Накладные расходы	тенге					63366				
			Сметная прибыль	тенге					43635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					589066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	тенге						83826			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					589066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	тенге						83826			
			РАЗДЕЛ 4. Отопление										
50	102	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт		70,633	1739,18	129,49	122844	9146	26374	90350	230250
			НР - 98%, СП - 8%				1236,31	68,95	87324	4870		17056	
						Радиатор тип 22							
51	103	245-104-1128 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект		25	27082,00	--	677050	--	677050	--	731214
			СП - 8%				--	--	--	--		54164	
52	105	245-104-1132 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект		1	43855,00	--	43855	--	43855	--	47363
			СП - 8%				--	--	--	--		3508	
53	108	245-104-1135 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	комплект		2	56326,00	--	112652	--	112652	--	121664
			СП - 8%				--	--	--	--		9012	
54	109	245-104-1136 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект		2	56018,00	--	112036	--	112036	--	120999
			СП - 8%				--	--	--	--		8963	
55	110	245-104-1138 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект		2	70228,00	--	140456	--	140456	--	151692
			СП - 8%				--	--	--	--		11236	
						Радиатор тип 33							
56	113	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Конвекторы. /RKF 350 200/ Установка**	кВт		56,987	1985,84	117,59	113167	6701	2753	105122	235752
			НР - 98%, СП - 8%				1819,95	62,37	103713	3554		17463	
57	122	242-207-3801 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.		87	320,00	--	27840	--	27840	--	30067

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		2227	
58	123	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		87	7136,00	--	620832	--	620832	--	670499
			СП - 8%				--	--	--	--		49667	
59	124	242-303-0502 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		47	4802,00	--	225694	--	225694	--	243750
			СП - 8%				--	--	--	--		18056	
60	125	242-207-2101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		12	1171,00	--	14052	--	14052	--	15176
			СП - 8%				--	--	--	--		1124	
61	128	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		12	2170,48	--	26046	--	1900	18109	47688
			НР - 75%; СП - 8%				2012,14	--	24146	--		3532	
62	130	242-401-1302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3/ч$	шт.		3	376294,00	--	1128882	--	1128882	--	1219193
			СП - 8%				--	--	--	--		90311	
63	131	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		12	1931,96	230,16	23184	2762	229	20782	47483
			НР - 98%, СП - 8%				1682,74	84,44	20193	1013		3517	
64	135	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		4	5796,00	--	23184	--	23184	--	25039
			СП - 8%				--	--	--	--		1855	
65	136	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		2	6242,00	--	12484	--	12484	--	13483
			СП - 8%				--	--	--	--		999	
66	138	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		2	991,12	3,06	1982	6	171	1770	4053
			НР - 98%, СП - 8%				902,29	0,99	1805	2		300	
67	140	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.		10	4028,73	477,87	40287	4779	824	36229	82638
			НР - 98%; СП - 8%				3468,43	228,45	34684	2285		6121	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	141	245-403-0301 РСНБ РК 2022	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-00, d=15 мм	комплект		10	4956,00	--	49560	--	49560	--	53525
			СП - 8%				--	--	--	--		3965	
69	142	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		2	8980,84	145,36	17962	291	2389	15112	35720
			НР - 98%, СП - 8%				7640,83	69,54	15282	139		2646	
70	145	1118-1101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		1	10003,90	192,95	10004	193	1343	8389	19865
			НР - 98%, СП - 8%				8467,76	92,72	8468	93		1471	
71	146	245-509-0114 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм	шт.		1	39956,00	--	39956	--	39956	--	43152
			СП - 8%				--	--	--	--		3196	
72	147	1118-1101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел		8	15048,10	242,92	120385	1943	18927	98433	236324
			НР - 98%, СП - 8%				12439,38	115,90	99515	927		17505	
73	148	245-509-0116 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм	шт.		1	56410,00	--	56410	--	56410	--	60923
			СП - 8%				--	--	--	--		4513	
74	149	245-509-0117 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм	шт.		2	65815,00	--	131630	--	131630	--	142160
			СП - 8%				--	--	--	--		10530	
75	150	245-509-0118 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм	шт.		1	75215,00	--	75215	--	75215	--	81232
			СП - 8%				--	--	--	--		6017	
76	151	245-509-0119 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм	шт.		2	84614,00	--	169228	--	169228	--	182766
			СП - 8%				--	--	--	--		13538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4136877	25821	3715926	394296	4893670
									395130	12883	--	362492	
		Стоимость монтажных работ		тенге					26046				
		Материалы		тенге					1900				
		Всего заработная плата		тенге						24146			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге					18109				
			Сметная прибыль	тенге					3532				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					47687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге						24146			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3661016				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3661016				
			Сметная прибыль	тенге					292881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3953897				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					449815				
		Материалы		тенге					53008				
		Всего заработная плата		тенге						383867			
		Сдача и испытание		тенге					11505				
			Накладные расходы	тенге					376187				
			Сметная прибыль	тенге					66079				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					892081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
			Сметная заработная плата	тенге						383867			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4893665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
			Сметная заработная плата	тенге						408013			
			РАЗДЕЛ 5.Трубопровод										
77	155	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	3246,84	54,89	64937	1098	47096	16862	88343
			НР - 98%, СП - 8%				837,15	23,18	16743	464		6544	
78	157	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		142	2661,26	29,62	377899	4206	278786	94669	510374
			НР - 98%, СП - 8%				668,36	11,93	94907	1694		37806	
79	158	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		116	1880,36	29,62	218122	3436	137156	77335	319093
			НР - 98%, СП - 8%				668,36	11,93	77530	1384		23636	
80	159	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		68	2276,85	29,62	154826	2014	107364	45334	216173
			НР - 98%, СП - 8%				668,36	11,93	45448	811		16013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					815784	10754	570402	234200	1133983
									234628	4353	–	83999	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					815784				
		Материалы		тенге					570401				
		Всего заработная плата		тенге						238981			
			Накладные расходы	тенге					234200				
			Сметная прибыль	тенге					83999				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1133983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
			Сметная заработная плата	тенге						238981			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1133983				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
													113
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						238981			
			Сметная заработная плата	тенге									
			РАЗДЕЛ 6.Изоляция										
81	161	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		579,6	1024,43	120,74	593760	69980	221756	255720	917438
			НР - 76%; СП - 8%				521,09	59,44	302024	34451		67958	
82	162	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м		60	201,00	--	12060	--	12060	--	13025
			СП - 8%				--	--	--	--		965	
83	163	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		168	225,00	--	37800	--	37800	--	40824
			СП - 8%				--	--	--	--		3024	
84	164	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		183,4	289,00	--	53003	--	53003	--	57243
			СП - 8%				--	--	--	--		4240	
85	165	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		142	343,00	--	48706	--	48706	--	52602
			СП - 8%				--	--	--	--		3896	
86	166	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		4,2	505,00	--	2121	--	2121	--	2291
			СП - 8%				--	--	--	--		170	
87	167	234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м		22	714,00	--	15708	--	15708	--	16965
			СП - 8%				--	--	--	--		1257	
88	168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		83,1	126,37	3,25	10501	270	3968	4348	16037
			НР - 69%; СП - 8%				75,37	0,45	6263	37		1188	
89	169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		166,2	164,03	4,22	27262	701	21061	3872	33626
			НР - 69%; СП - 8%				33,09	0,68	5500	113		2491	
90	170	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		465,4	708,00	--	329503	--	329503	--	355863

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		26360	
91	171	245-509-0316 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм /6-7-8 веток ШРВ 4/	шт.		8	35618,00	--	284944	--	284944	--	307740
			СП - 8%				--	--	--	--		22796	
92	172	245-509-0315 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм /3-4-5 веток ШРВ 2/	шт.		4	32586,00	--	130344	--	130344	--	140772
			СП - 8%				--	--	--	--		10428	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1545712	70951	1160974	263940	1954426
									313787	34601	--	144773	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1545712				
		Материалы		тенге					246784				
		Всего заработная плата		тенге						348388			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					914189				
			Накладные расходы	тенге					263940				
			Сметная прибыль	тенге					144773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1954425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	тенге						348388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1954425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	тенге						348388			
			РАЗДЕЛ 7. Кондиционирование										
93	181	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		28	991,12	3,06	27751	86	2401	24786	56740
			НР - 98%; СП - 8%				902,29	0,99	25264	28		4203	
94	188	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		23	1931,96	230,16	44435	5294	438	39832	91009
			НР - 98%, СП - 8%				1682,74	84,44	38703	1942		6741	
95	192	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов		132	1543,07	2,40	203685	316	33039	167046	400390
			НР - 98%, СП - 8%				1290,38	0,95	170330	125		29659	
96	193	246-101-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм	$м^2$		82,896	1659,00	--	137524	--	137524	--	148526
			СП - 8%				--	--	--	--		11002	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					413395	5696	173402	231664	696665
									234297	2095	--	51605	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					137524				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					137524				
			Сметная прибыль	тенге					11002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					148526				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					275871				
		Материалы		тенге					35878				
		Всего заработная плата		тенге						236392			
		Сдача и испытание		тенге					9408				
			Накладные расходы	тенге					231664				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					40603				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					548138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	тенге						236392			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					696664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	тенге						236392			
РАЗДЕЛ 8.Трубопровод													
97	194	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		70	2276,85	29,62	159380	2073	110522	46668	222531
			НР - 98%; СП - 8%				668,36	11,93	46785	835		16484	
98	195	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	1880,36	29,62	37607	593	23647	13334	55016
			НР - 98%; СП - 8%				668,36	11,93	13367	239		4075	
99	196	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		44	2661,26	29,62	117095	1303	86384	29334	158143
			НР - 98%; СП - 8%				668,36	11,93	29408	525		11715	
100	197	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		5	2836,56	29,62	14183	148	10693	3333	18918
			НР - 98%; СП - 8%				668,36	11,93	3342	60		1401	
101	198	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		37	4072,26	72,74	150674	2692	101048	46885	213363
			НР - 98%; СП - 8%				1268,49	24,53	46934	908		15805	
102	199	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		25	4864,90	88,55	121622	2214	81789	37569	171926
			НР - 98%; СП - 8%				1504,75	28,68	37619	717		12735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					600561	9023	414083	177123	839897
									177455	3284	--	62215	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					600561				
		Материалы		тенге					414084				
		Всего заработная плата		тенге						180739			
			Накладные расходы	тенге					177123				
			Сметная прибыль	тенге					62215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					839899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
			Сметная заработная плата	тенге						180739			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					839899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
			Сметная заработная плата	тенге						180739			
РАЗДЕЛ 9.Изоляция													

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	200	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		334	1024,43	120,74	342160	40327	127789	147361	528682
			НР - 76%, СП - 8%				521,09	59,44	174044	19853		39162	
104	201	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		85	237,00	--	20145	--	20145	--	21757
			СП - 8%				--	--	--	--		1612	
105	202	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		108	291,00	--	31428	--	31428	--	33942
			СП - 8%				--	--	--	--		2514	
106	203	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		82	343,00	--	28126	--	28126	--	30376
			СП - 8%				--	--	--	--		2250	
107	204	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		18	505,00	--	9090	--	9090	--	9817
			СП - 8%				--	--	--	--		727	
108	205	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м		16	758,00	--	12128	--	12128	--	13098
			СП - 8%				--	--	--	--		970	
109	206	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м		25	932,00	--	23300	--	23300	--	25164
			СП - 8%				--	--	--	--		1864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					466377	40327	252006	147361	662836
									174044	19853	--	49099	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					466377				
		Материалы		тенге					127788				
		Всего заработная плата		тенге						193897			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					124217				
			Накладные расходы	тенге					147361				
			Сметная прибыль	тенге					49099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					662837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
			Сметная заработная плата	тенге						193897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					662837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
			Сметная заработная плата	тенге						193897			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									14550507

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1916254				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						197004			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						90900			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							9542382		
			- Накладные расходы	тенге								1817048	
			- Сметная прибыль	тенге								1077815	
			Итого по АКТУ:										**14 550 507**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**14 550 507**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**174 606**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**14 725 113**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**191 426**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**14 916 540**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**298 331**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**15 214 870**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**17 694 894**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**2 123 387**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**19 818 282**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____