Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы "_____" маусым

Мердігер (бас мердігер) **«QAZ STROY EVEREST» ЖШС**, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу ауылы, Астана даңғылы 15Г.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым директоры Илесбеков Арман Джумабекович
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылындағы Абай, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Б.Қырғызалиев, Асан қайғы көшелеріне электр желілері мен трансформаторлар құрылысы» объектісі бойынша, Түркістан облысы, Келес ауданы Абай ауылы
объектінің атауы, орналасқан жері

«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі тапсырыс берушісі болып табылатын, басшысы Абдуллаев Алмас Мейірланұлы.
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

1) «ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ» ЖШС, лицензия 17-ГСЛ №001921, 11.03.2024 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

2) ПК «Шаңырақ», лицензия ГСЛ №007243, 04.08.2022 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «MS ENGINEERING CONSTRUCTION» ЖШС, №03-2024
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ, №27 20.08.2024 жылы бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қуаттылығы	кВт	137,24	137,24	137,24	137,24
ВЛ-0,4 кВ желісінің ұзындығы	м	2972	2972	2972	2972
ВЛ-10 кВ желісінің ұзындығы	м	437	437	437	437
Тұрғын үй үшін жер телімдерінің саны	дана	146	146	146	146
Трансформатор КТПН-10/04кВ қуаты 250 кВА	дана	1	1	1	1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жалпы тұтынылатын есептелген электр желісінің қуаттылығы-137,24 кВт, тоқ көзінің есептелген күші – 219,7А. Әр үйге шаққандағы орташа жүктеме – 5,0 кВт құрайды.

Тұрғын үй үшін жер телімдерінің саны- 146 тұрғын үй. Жоба бойынша қуаттылығы 250 кВА - 1 дана толық трансформаторлық қосалқы станциялар орнатылды.

Тартылған желілердің жалпы ұзындығы 3409 метр, оның ішінде ВЛ-10кВ - 437 метр, ВЛ-0,4кВ - 2972 метрді құрайды.

ВЛ-10кВ желілері қимасы 1х70мм2 СИП-3 сымымен темірбетон тіректері арқылы жүргізілді. Ажыратқыштар мен асқын кернеуден қорғау құралдары соңғы тіректерде және қосалқы станциялардың алдында орнатылады.

ВЛ-0,4 кВ желілері қимасы 4х95, 4х70, 4х50, 4х35 мм2 СИП-4 сымымен темірбетон тіректерінде бір тізбекті, қос тізбекті және біріктірілген ілу әдісімен жасалды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы сәуір 2025; жұмыстардың аяқталуы маусым 2025;

айы, жылы *айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы, 3 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай; нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 98% көзделген және нақты қолданылған 97% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы Кенес АЭЖ Исаев

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" электрические сети

Сумен жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Жылыту жүйесін жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Газмен жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «QAZ STROY EVEREST» ЖШС **«Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылындағы Абай, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Б.Қырғызалиев, Асан қайғы көшелеріне электр желілері мен трансформаторлар құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды ҚР-ның заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«QAZ STROY EVEREST» ЖШС директоры Илесбеков А.Д.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ САЙРАМ АУДАНЫ БСН 130140022862 БИН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ QAZ STROY EVEREST ҚАЗАҚСТАН