Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate»
Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)
Договор подряда (контракт) №140/21-14-05 от 30.11.2021 год

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		140/21-14-05	30.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)	**591 730,53**	528 330,83							63 399,70	**591 730,53**
в том числе за отчетный месяц	591 730,53	528 330,83							63 399,70	591 730,53
Итого к оплате:	**591 730,53**	528 330,83							63 399,70	**591 730,53**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364

Директор _____ **Итамбеков А.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора Истамбекова А.Б., г.Шымкент, проспект Абая, 33А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)

Договор № 140/21-14-05 от 30.11.2021 год

Акт № 1
приемки выполненных работ от 06 декабря 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.2 Конструкции ЖБ										
1		1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкции	3,2	7285,02	2826,15	23312,06	9043,68		20373,56	50177,82	
						4458,87	936,67	14268,38	2997,34		3494,85		
			1.3 Неподвижная опора Н1										
2		1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	0,4	11156,23	645,08	4462,49	258,03		5026,27	10302,96	
						10511,15	137,73	4204,46	55,09		759,10		
			1.7 Устройство отмостки к ДК2										
3		1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением тромбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,103	5379,11	1818,35	554,05	187,29		421,01	1134,18	
						3560,76	787,60	366,76	81,12		78,00		
4		1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1,8	246,13	77,96	443,03	140,33		333,49	890,72	
						168,17	28,93	302,71	52,07		62,12		
			Раздел 1 Водопровод										

5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР=99%	м3 основания	1,3	1298,36	177,38	1687,87	230,59		1431,08	3433,62
					1120,98	50,12	1457,27	65,16		249,52	
6	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные. Диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0054	539894,37	115994,37	2915,43	626,37		2377,61	5956,79
					423900,00	44501,53	2289,06	240,31		423,44	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,031	373114,63	108692,63	11566,55	3369,47		8659,69	22859,70
					264422,00	32753,44	8197,08	1015,36		1618,10	
8	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	3,2	17386,48	3899,39	55636,74	12478,05		45988,95	115521,47
					13487,09	1801,79	43158,69	5765,73		8130,05	
		Отопление									
9	1124-0108-0106	Прокладка стальных труб предварительно изолированных пеноплиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка безканальная НР=99%	км труб	0,067	1231225,30	460132,20	82492,10	30828,86		57095,58	159831,42
					771093,10	135473,69	51663,24	9076,74		11167,01	
		Канализация									
10	1123-1401-0103	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	39	135,28	23,26	5275,92	907,14		4446,86	10862,52
					112,02	9,28	4368,78	361,92		777,82	
11	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения короба до 0,25 м2. НР=99%	м короба	12,1	2881,35	1299,99	34864,34	15729,88		23150,98	68150,79
					1581,36	454,07	19134,46	5494,25		4641,23	
		А/Б покрытие по проездам									
12	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	10,3	1231,17	1078,39	12681,05	11107,42		3872,80	20424,53

					152,78	247,22	1573,63	2546,37		1324,31	
13	1127-0403-0101	Основания из щебня фрации 40-70 мм, однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа. НР=108 %	м2 основания	21,6	240,18	203,91	5187,89	4404,46		1991,21	9088,31
					36,27	61,80	783,43	1334,88		574,33	
14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	21,6	221,39	197,29	4782,02	4261,46		1017,64	6825,67
					24,10	26,02	520,56	562,03		463,97	
15		**МАФы** Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт	4	2347,00	178,00	9388,00	712,00		8324,64	19309,65
					2169,00	45,00	8676,00	180,00		1417,01	

Итого	**504 770,15**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	519 395,00
Всего	**504 770,15**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 542,93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	8 658,32
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 359,43**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**528 330,83**
Итого по акту	**528 330,83**
НДС (12 %)	63 399,70
Итого	**591 730,53**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**