Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",100400, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, П.БОТАКАРА, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, тел.: 87215421801** — **131040004447**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 9 от 04.03.2024 года (Доскей)

Номер документа	Дата составления
237	30.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационных сетей в с.Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области			Работа	1	117 884 322,46	117 884 322,46	12 630 463,12
				Итого	1	x	117 884 322,46	12 630 463,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шохшин Ж.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", БИН 000340005764,Карагандинская область, город Сарань, улица Доковская, строение 1/2**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2025 г** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	04.03.2024 г.				
		9-3	29.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**708 807 179,78**	**105 253 859,34**							**12 630 463,12**	**117 884 322,46**
в том числе за текущий месяц	**117 884 322,46**	**105 253 859,34**							**12 630 463,12**	**117 884 322,46**
аванс 30%	**35 365 296,74**	**31 576 157,80**							**3 789 138,94**	**35 365 296,74**
удержание 5%	**5 894 216,12**	**5 262 692,97**							**631 523,16**	**5 894 216,12**
К оплате	**76 624 809,60**	**68 415 008,57**	**68 415 008,57**	**68 415 008,57**		**0,00**			**8 209 801,03**	**76 624 809,60**
К оплате	**Семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать четыре тысяча восемьсот девять тенге шестьдесят тиын**									

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Жаржанов А.Х.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик **ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Шохшин Ж.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **ТОО "D&LEMPORIO", № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г.**
(должность,фамилия,имя отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт **Писарев В.В.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 131040004447, Карагандинская область,Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Акмолинская область, город Косшы, улица Республика, строение 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2017 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **9 от 03.04.2024 года Дополнительное соглашение №9-3 от 29.01.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция канализационных сетей**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2723,797447	273,80	273,80	745776,00	745775,00		146222,00	963358,00	
						0,00	74,56	0,00	203086,00		71360,00		
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	18,872056	1768,95	687,62	33384,00	12977,00	73,00	17305,00	54744,00	
						1077,44	196,10	20334,00	3701,00		4055,00		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений вс откосами	м³ грунта	0,518014	3630,70	0,00	1881,00	0,00		1354,00	3494,00	
						3630,70	0,00	1881,00	0,00		259,00		
4	4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Hсред=3,5 м и В=1,6 м, толщ. мокрого груна Hгр=1,9 м, толщ. водного пласта Hводы=0,9 м)***	м³ грунта	1337,32032	301,18	301,18	402774,00	402774,00		78965,00	520278,00	
						0,00	82,01	0,00	109674,00		38539,00		
5	5	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2036,137579	20,23	20,23	41191,00	41191,00		10262,00	55569,00	
						0,00	7,00	0,00	14253,00		4116,00		
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	153,583633	1894,23	0,00	290923,00	0,00		209464,00	540418,00	
						1894,23	0,00	290923,00	0,00		40031,00		
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	129,18528	7940,69	321,99	1025820,00	41596,00	689061,00	305266,00	1437573,00	
						2284,80	102,08	295163,00	13187,00		106487,00		
8	8	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	3109,917916	2556,15	2556,15	7949417,00	7949417,00		3923311,00	12822546,00	
						0,00	1752,15	0,00	5449043,00		949818,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					10491166,00	9193730,00	689134,00	4692149,00	16397980,00	
								608301,00	5792944,00	0,00	1214665,00		
			Раздел 2: Трубопроводы сети										
9	9	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,688	2235571,04	1566364,89	1538073,00	1077659,00		758221,00	2479998,00	
						669206,15	443991,28	460414,00	305466,00		183704,00		
10	10	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,377	1966963,55	1387674,92	2708509,00	1910829,00		1334729,00	4366697,00	
						579288,63	399804,36	797680,00	550531,00		323459,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	СТ1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200	м	1392,77	5000,00		6963850,00		6963850,00		7520958,00	
											557108,00		
12	12	241-207-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250	м	694,88	7200,00		5003136,00		5003136,00		5403387,00	
											400251,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети					16213568,00	2988488,00	11966986,00	2092950,00	19771040,00	
								1258094,00	855997,00	0,00	1464522,00		
			Раздел 3: Ж/бетонные колодцы										
13	13	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	36,445	69224,36	14330,73	2522882,00	522284,00	910052,00	1320086,00	4150405,00	
						29923,08	6664,12	1090547,00	242874,00		307437,00		
14	14	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	45	34803,00		1566135,00		1566135,00		1691426,00	
											125291,00		
15	15	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	35	22396,00		783860,00		783860,00		846569,00	
											62709,00		
16	16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	-28586,00		-228688,00		-228688,00		-246983,00	
											-18295,00		
17	17	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	45	31614,00		1422630,00		1422630,00		1536440,00	
											113810,00		
18	18	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	-7575,00		-37875,00		-37875,00		-40905,00	
											-3030,00		
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	92	-7837,00		-721004,00		-721004,00		-778684,00	
											-57680,00		
20	20	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	197,0462	37109,04	13,74	7312195,00	2707,00	5780567,00	1437186,00	9449331,00	
						7759,20	0,00	1528921,00	0,00		699950,00		
21	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1-01 до С1-22	т	4,02268	1145627,00		4608491,00		4608491,00		4977170,00	
											368679,00		
22	22	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	52	36711,00		1908972,00		1908972,00		2061690,00	
											152718,00		
			Подраздел 1: Дополнительные работы №2										
23	23	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	792,1408	273,80	273,80	216888,00	216888,00		42525,00	280166,00	
						0,00	74,56	0,00	59062,00		20753,00		
24	24	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	24,4992	3630,70	0,00	88949,00	0,00		64043,00	165231,00	
						3630,70	0,00	88949,00	0,00		12239,00		
25	25	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. ***Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Hсред=3,5 м и B=1,6 м, толщ. мокрого грун Hгр=1,9 м, толщ. водного пласта Hводы=0,9 м)***	$м^3$ грунта	969,76	301,18	301,18	292072,00	292072,00		57262,00	377281,00	
						0,00	82,01	0,00	79530,00		27947,00		
26	26	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1673,583098	20,23	20,23	33857,00	33857,00		8435,00	45675,00	
						0,00	7,00	0,00	11715,00		3383,00		
27	27	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,746502	1894,23	0,00	92337,00	0,00		66483,00	171526,00	
						1894,23	0,00	92337,00	0,00		12706,00		
28	28	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		51,04	7940,69	321,99	405293,00	16434,00	272242,00	120608,00	567973,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		2284,80	102,08	116616,00	5210,00		42072,00		
29	29	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	459,36	2556,15	2556,15	1174193,00	1174193,00		579505,00	1893994,00	
						0,00	1752,15	0,00	804868,00		140296,00		
30	30	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,319	1966963,55	1387674,92	627461,00	442669,00		309207,00	1011601,00	
						579288,63	399804,36	184793,00	127538,00		74933,00		
31	31	CT1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200	м	322,19	5000,00		1610950,00		1610950,00		1739826,00	
											128876,00		
			Итого по подразделу 1: Дополнительные работы №2					4542000,00	2176113,00	1883192,00	1248068,00	6253273,00	
								482695,00	1087923,00	0,00	463205,00		
			Подраздел 2: ГНБ										
32	32	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	26184,35	22979,72	26184,00	22980,00		5740,00	34478,00	
						3204,63	2593,15	3205,00	2593,00		2554,00		
33	33	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 280 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	35138,21	14006,70	421659,00	168080,00	219662,00	73561,00	534838,00	
						2826,34	3365,70	33916,00	40388,00		39618,00		
34	34	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм	м	12,24	16544,00		202499,00		202499,00		218699,00	
											16200,00		
35	35	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	3476,89	16,85	41723,00	202,00	10092,00	31186,00	78742,00	
						2619,00	6,12	31428,00	73,00		5833,00		
36	36	CT1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200	м	12	5000,00		60000,00		60000,00		64800,00	
											4800,00		
37	37	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	70	22486,74	9515,16	1574072,00	666061,00	765330,00	294075,00	2017599,00	
						2038,30	2205,21	142681,00	154365,00		149452,00		
38	38	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	71,4	8471,00		604829,00		604829,00		653215,00	
											48386,00		
			Итого по подразделу 2: ГНБ					2930966,00	857323,00	1862412,00	404562,00	3602371,00	
								211230,00	197419,00	0,00	266843,00		
			Подраздел 3: Перевозка грунта										
39	39	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2300	336,51	336,51	773973,00	773973,00		151756,00	999787,00	
						0,00	91,64	0,00	210772,00		74058,00		
40	40	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	22425	62,00		1390350,00			111228,00	1501578,00	
41	41	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2500	336,51	336,51	841275,00	841275,00		164952,00	1086725,00	
						0,00	91,64	0,00	229100,00		80498,00		
42	42	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	20625	62,00		1278750,00			102300,00	1381050,00	
			Итого по подразделу 3: Перевозка грунта					4284348,00	1615248,00	0,00	316708,00	4969140,00	
								0,00	439872,00	0,00	368084,00		
			Подраздел 4: Разработка скального грунта										
43	43	1101-0205-0905 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками		137,0607	33165,16	13352,42	4545640,00	1830092,00		2588375,00	7704736,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		19812,74	6416,26	2715548,00	879417,00		570721,00		
			Итого по подразделу 4: Разработка скального грунта					4545640,00	1830092,00	0,00	2588375,00	7704736,00	
								2715548,00	879417,00	0,00	570721,00		
			Подраздел 5: Срезка асфальта										
44	44	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,6	5862,05	2366,47	126620,00	51116,00		71774,00	214266,00	
						3495,58	1119,52	75505,00	24182,00		15872,00		
45	45	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,2	3506,79	3029,39	25249,00	21812,00	15,00	9756,00	37805,00	
						475,37	779,31	3423,00	5611,00		2800,00		
46	46	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,072	4352,00		39481,00		39481,00		42640,00	
											3159,00		
47	47	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,8	32867,08	2723,06	59161,00	4902,00	285,00	51259,00	119254,00	
						29985,54	1308,07	53974,00	2355,00		8834,00		
48	48	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8	366664,00		659995,00		659995,00		712795,00	
											52800,00		
49	49	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	72	1821,88	180,13	131175,00	12970,00	66024,00	54104,00	200101,00	
						724,75	74,66	52182,00	5376,00		14822,00		
50	50	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до 200 мм/	$м^2$ покрытия	72	5302,28	242,55	381764,00	17463,00	313181,00	58155,00	475113,00	
						709,99	149,28	51119,00	10748,00		35194,00		
			Итого по подразделу 5: Срезка асфальта					1423445,00	108263,00	1078981,00	245048,00	1801974,00	
								236203,00	48272,00	0,00	133481,00		
			Подраздел 6: Отсыпка дороги										
51	51	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	284,4	8209,83	2030,77	2334876,00	577551,00	1668799,00	256810,00	2799021,00	
						311,27	524,83	88525,00	149262,00		207335,00		
			Итого по подразделу 6: Отсыпка дороги					2334876,00	577551,00	1668799,00	256810,00	2799021,00	
								88525,00	149262,00	0,00	207335,00		
			Подраздел 7: Футляр										
52	52	1122-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	5003767,25	2132129,25	125094,00	53303,00	9816,00	83527,00	225311,00	
						2479008,00	895833,20	61975,00	22396,00		16690,00		
53	53	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	25	40716,00		1017900,00		1017900,00		1099332,00	
											81432,00		
54	54	1122-0601-1010 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	8108505,53	1729794,28	202713,00	43245,00	152163,00	24637,00	245538,00	
						292194,78	703245,60	7305,00	17581,00		18188,00		
55	55	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные моста. Электродуговая сварка труб	т	0,1	6204,83	791,21	620,00	79,00	38,00	348,00	1045,00	
						5036,68	2,92	504,00	0,00		77,00		
			Итого по подразделу 7: Футляр					1346327,00	96627,00	1179917,00	108512,00	1571226,00	
								69784,00	39977,00	0,00	116387,00		
			Подраздел 8: Гильзы										
56	56	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1925	3157384,98	1320856,22	607797,00	254265,00	71517,00	386444,00	1073780,00	
						1465013,76	562763,99	282015,00	108332,00		79539,00		
57	57	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	192,5	15259,00		2937358,00		2937358,00		3172347,00	
											234989,00		
58	58	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1925	9685663,40	390150,61	1864490,00	75104,00	1638286,00	166925,00	2193928,00	
						784938,56	90961,65	151101,00	17510,00		162513,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	3468909,64	1369425,96	24282,00	9586,00	2516,00	16136,00	43651,00	
						1740103,68	588267,87	12181,00	4118,00		3233,00		
60	60	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	7	21915,00		153405,00		153405,00		165677,00	
											12272,00		
61	61	1122-0601-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	11996997,21	452180,16	83979,00	3165,00	74430,00	7052,00	98313,00	
						911996,96	105552,70	6384,00	739,00		7282,00		
			Итого по подразделу 8: Гильзы					5671311,00	342120,00	4877512,00	576557,00	6747696,00	
								451681,00	130699,00	0,00	499828,00		
			Итого по разделу 3: Ж/бетонные колодцы					46216511,00	8128328,00	28543953,00	8501912,00	59095896,00	
								6875134,00	3215715,00	0,00	4377473,00		
			ИТОГО по акту					72921245,00	20310546,00	41200073,00	15287011,00	95264892,45	
								8741529,00	9864656,00	0,00	7056660,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**990 754,88**					
			Итого с временными									**96 255 647,33**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,76**			**1 694 099,39**					
			Итого с зимними удорожаниями									**97 949 746,72**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1 958 994,93**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 908 741,66**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075		**2025,00**			**2 025,00**				**107 401 897,28**	
			НДС	**%**	**12,00**			**12 888 227,67**					
			Итого с НДС									**120 290 124,96**	
												117 884 322,46	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СервисНС", БИН 000340005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Шокыбай Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Жаржанов А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "D&LEMPORIO", Писарев В.В., № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "MS Engineering Construction" , Муталиев К.Ж, KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)