Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	070240017539			2025-7	05.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области	**80 944 901**	**80 944 901**	**80 944 901**				**8 672 668**	**80 944 901**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ **Байгожин Н. Т.**

Подрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кокшестрой Технадзор", БИН 080140007183

Эксперт _____ **Трофимов Ю. Г.**
ИИН 780217301009
аттестат №KZ18VJE00044105 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ88VJE00044106 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ61VJE00044107 от 14.10.2014 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, тел 402894

6280

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Договор подряда №2025-7 от 5 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

Составлен(а) в текущихценах на 01.06.2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 - Земляные работы, основания и фундаменты				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**12 124 838**
			Раздел 1. Земляные работы				**51 477**
1	1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеяхс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**42,68**	**427**	**18224**
2	2	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеяхв отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**2,9302**	**438**	**1283**
3	3	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,4106**	**8190**	**11553**
4	4	**412-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**126,7201**	**140**	**17741**
5	5	**6101-0106-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**2,8698**	**98**	**281**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	2,8698	47	135
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,151	3562	538
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	3,0208	570	1722
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**6 665 678**
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	34	12506	425204
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	21,6	22836	493258
11	11	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	21,924	33452	733402
12	12	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3518	371439	130672
13	13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3912	317957	124385
14	14	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	59,432	3674	218353
15	15	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляциягоризонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	59,432	1730	102817
16	16	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,8424	26569	48951
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,304	4693	329937
18	18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5143	5143
19	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	29	5765	167185

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	11	7625	83875
21	21	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	22	12366	272052
22	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - с надбавкой на водонепроницаемость W8	$м^3$	33,197	54633,6	1813672
23	23	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	11,9	82410	980679
24	24	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	12,0785	33452	404050
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,359	362129	130004
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6005	336452	202039
		Раздел 3.	**Конструкции здания ниже отметки 0,000**				**5 407 683**
			Подпольные каналы				
27	36	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	6	15463	92778
28	37	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	9,6	7754	74438
29	38	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,344	28926	212433
30	39	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стен приямков и каналов *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	29,2	32108	937554
31	40	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,3072	26216	165350
32	41	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,9936	120940,04	1087686
33	42	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кзм=1,12*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	78	6161	480558

1	2	3	4	5	6	7	8
34	43	Прайс лист ТОО "Global B" г. Караганда *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963*	Плиты ПТП 12,5-11-9	шт	2	31238	62476
35	44	Прайс лист ТОО "Global B" г. Караганда *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963*	Плиты ПТП 12,5-8-6	шт	76	13748,2	1044863
36	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляциябоковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	4693	16050
37	46	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек (прогонов), масса до 0,3 т	шт.	13	1276	16588
38	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1482	30207	4477
39	48	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,08	210533	16843
40	49	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,102	180135	18374
41	50	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0228	2070287	47203
			Фундамент под перегородки (л. АС11)				
42	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	16,4	28648	469827
43	54	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 бездобавок	$м^3$	16,646	30287	504157
44	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм	т	0,1969	397598	78287
45	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0244	362129	8836
46	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2048	336452	68905

Локальная смета 02-01-02-02 - Конструктивная часть здания

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-02-02:				**28 846 835**
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (л.10 АС)**				**17 768 520**
47	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	116,272	39184	4556002
48	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	24,0683	27576	663707
49	3	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,5751	120940,04	3334934
50	4	213-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0086	100293	863
51	5	234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$ - URSA П-30	$м^3$	28,6443	25157	720605
52	6	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка внутренних стен *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	21,5	31298	672907
53	7	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,644	27576	128063
54	8	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2909	120940,04	760822
55	9	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	18,95	32609	617941
56	10	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,0932	27576	112874
57	11	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,5448	120940,04	670588
58	12	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	312,2	7593	2370535
59	13	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	6,4625	27576	178210
60	14	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,1159	120940,04	1465297
61	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0498	271210	13506

1	2	3	4	5	6	7	8
62	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0498	397598	19800
63	17	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1333	271210	36152
64	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0779	397598	30973
65	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0554	362129	20062
66	20	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций - (АС-35)	т	0,0008	271210	217
67	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0008	397598	318
			Перемычки (л.12 АС)				
68	22	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка перемычек (прогонов), масса до 0,3 т	шт.	85	1276	108460
69	23	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	9	7029	63261
70	24	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,9897	30207	29896
71	25	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,586	210533	123372
72	26	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,208	141897	29515
73	27	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,66	136503	90092
74	28	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,51	180135	91869
75	29	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,53	233813	357734
76	30	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,8637	97881	84540
77	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,817	485966	397034
78	32	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0113	380155	4296

1	2	3	4	5	6	7	8
79	33	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0354	397598	14075
			Раздел 2. Плиты перекрытия (л.25 АС)				**4 354 561**
80	34	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	38	9341	354958
81	35	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	321,38	11977,92	3849464
82	36	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0318	969047	30816
83	37	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0318	1026343	32638
			Монолитный участок МУ-1 (л.25 АС)				
84	38	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,4	53995	21598
85	39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	31164	12653
86	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025	362129	905
87	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0187	336452	6292
			Монолитный участок МУ-2 (л.25 АС)				
88	42	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,29	53995	15659
89	43	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2944	31164	9175
90	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0029	362129	1050
91	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0266	336452	8950
92	46	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,27	38528	10403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3.	Кровля				6 723 754
93	51	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	102,44627	65632	6 723 754
		Локальная смета 02-01-03-03 - Архитектурная часть здания					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-03:				241 853
			Раздел 4. Полы				241 853
			Тип 1				
94	66	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	59,3	794	47084
			Тип 2				
95	76	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	145,4	794	115448
			Тип 3				
96	85	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	74,9	794	59471
			Тип 4				
97	98	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	15	794	11910
			Тип 5				
98	115	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,5	794	1985
			Тип 6				
99	122	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=1,2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	7,5	794	5955
		Локальная смета 03-01-01-01 - Гараж. Земляные работы, основания и фундаменты					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 03-01-01-01:				2 210 717
			Раздел 1. Земляные работы				101 330
100	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	27,2221	427	11 624
101	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	44,5579	438	19 516

1	2	3	4	5	6	7	8
102	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,22	8190	18 182
103	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	80,8243	140	11 315
104	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2	$м^3$	43,6392	98	4 277
105	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	43,6392	47	2 051
106	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,2968	3562	8 181
107	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	45,936	570	26 184
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**2 109 387**
108	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2,56	12506	32 015
109	10	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5143	123 432
110	11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5765	23 060
111	12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	35	7625	266 875
112	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	23,657	52032	1 230 921
113	14	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,6	21270	12 762
114	15	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	28926	17 703
115	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0696	271210	18 876

1	2	3	4	5	6	7	8
116	17	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	371439	25 852
117	18	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12,8	3674	47 027
118	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	66,24	4693	310 864
		Локальная смета 03-01-02-02 - Гараж. Конструктивнаячасть здания					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 03-01-01-01:					**3 433 192**
		Раздел 1. Стены и перегородки					**3 433 192**
119	1	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	58	23485	1 362 130
120	2	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	6,38		
121	3	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	3712	557	2 067 584
122	4	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0052	271210	1 410
123	5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	397598	2 068
		Локальная смета 07-01-01-03 - МАФы (малые архитектурныеформы)					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 07-01-01-03:					**5 835 900**
124	5	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	30	194530	5 835 900

Всего по акту:	**52 693 335**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	52 693 335
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	4 953 173
Итого:	57 646 508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (5)%					2 882 325
		Непредвиденные работы и затраты (5)%					2 882 325
		Итого					**63 411 158**
		Итого в текущих ценах 2024г., k=1,163					**73 747 177**
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					-1 474 944
		Итого в текущих ценах					**72 272 233**
		НДС (12 %)					8 672 668
		Итого					**80 944 901**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ **Байгожин Н. Т.**

Куратор _____ **Жолдаспаев С. Д.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кокшестрой Технадзор"
БИН 080140007183

Эксперт_____ **Трофимов Ю. Г.**
ИИН 780217301009
аттестат №KZ18VJE00044105 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ88VJE00044106 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ61VJE00044107 от 14.10.2014 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект", БИН 060740004147

_____ **Шамелов А. С.**
Приказ №038-ОД от 22.05.2025г.