Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)
Договор № 1 от 22.07.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	3 509 629,79	3 133 598,03							376 031,76	3 509 629,79
Всего по стройке	3 509 629,79	3 133 598,03							**376 031,76**	**3 509 629,79**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.Қ.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Форма-2

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**779 284**
		Раздел 6. Наружное освещение				**779 284**
112	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**5,238**	**375**	**1 964**
113	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,162**	**10 178**	**1 649**
114	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,32**	**87**	**376**
115	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,08**	**3 604**	**3 892**
116	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**4,32**	**571**	**2 467**
117	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**30**	**730**	**21 900**
118	**Е11-340201-0301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,024**	**603 751**	**14 490**
120	**У6401-0201-0102** **6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**95**	**1 103**	**104 785**

1	2	3	4	5	6	7
121	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	1 392	33 408
122	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	2 156	25 872
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
124	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,125	50 530	107 376
125	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	29 746	148 730
128	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	5	14 885	74 425
130	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	1 262	12 620
132	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,089	2 095 397	186 490
133	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	40	971	38 840
		Наружный водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 283 061**
		Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				**1 085 371**
		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
49	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,008	49 605	397
50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001	384 407	384
53	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	м^3	0,18	30 583	5 505
54	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 248	11 248
56	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 453	3 453

1	2	3	4	5	6	7
58	У6301-0802-0503 6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	45 559	637 826
60	У6301-0202-0139 6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	767 427	1 535
61	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	т фасонных частей	0,0062	3 430 876	21 271
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
63	У6301-0701-0101 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	70 978	215 773
70	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,564	30 583	17 249
71	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	7,4	228	1 687
72	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз .	$м^2$	7,4	338	2 501
73	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 085	81 700
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
74	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,05616	1 468 558	82 474
75	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,62864	1 116	1 818
76	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,62864	338	550
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**197 690**
		Колодец диам.1000мм - 4 шт				
87	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,92	112 582	103 575
94	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,564	30 583	17 249
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				

1	2	3	4	5	6	7
95	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5	т стальных элементов	0,05088	1 468 558	74 720
96	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,47552	1 116	1 647
97	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,47552	338	499
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				682 568
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				682 568
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	5 961	77 493
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 533	17 123
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 085	27 615
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 315	177 308
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	6 128	204 430
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 085	136 276
42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,52	761	8 006
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 186	29 847
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	447	4 470

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 744 913**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**2 744 913**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге		161 950	
		Итого	Тенге		**2 906 863**	
		Сметная прибыль 5%	Тенге		145 343	
		Непредвиденные работы и затраты - 5%			145 343	
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**3 197 549**	
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1			3 197 549	
		Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге		-	
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге		**3 197 549**	
		ИТОГО	Тенге		**3 197 549**	
		Понижающий коэффициент	Тенге		**3 133 598**	
		НДС (12%)	Тенге		376 032	
		Стоимость строительства	Тенге		3 509 629,79	

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____**Рахымжан С.Қ.**