Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299
Субподрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055
Наименование строительства и его адрес: Строительство ледовой арены в городе Аксу Павлодарской области. Корректировка сметной
Договор подряда (контракт) №32-14-12 от 15.01.2024 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		32-14-12	15.01.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материал	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ледовой арены в городе Аксу Павлодарской области. Корректировка сметной документации 1 очереди строительства.	**742 149,12**	662 633,14							79 515,98	**742 149,12**
в том числе за отчетный месяц	742 149,12	662 633,14							79 515,98	742 149,12
Итого к оплате:	**742 149,12**	662 633,14							79 515,98	**742 149,12**

Генподрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"

Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"

Директор _____ **Мырзалиев М.Ж.**

271000

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128**
(организация, адрес, телефон)

ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055, РК область Жетісу, г.Талдыкорган, Биржан Сал, 182
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство ледовой арены в городе Аксу Павлодарской области. Корректировка сметной документации 1 очереди строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Ледовая арена**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №32-14-06 от 15.01.2024 года

Акт выполненных работ №1 за декабрь месяц 2024 г.

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1		Е11-010102-0250 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,2	240,24	240,24	8937	8937	--	794	11613	
							29,65	0	1103		778		
2		Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,59	35,83	35,83	379	379	--	105	669	
							13,79	0	146		39		
3		Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,26	4342,87	1056,86	9815	2389	--	6046	18101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3286,01	429,60	7426	971		1269		
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент ленточный ФМ-1										
4		Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	6603,03	2034,63	8914	2747	--	4874	15494	
						4568,40	446,43	6167	603		1103		
5		Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,35	4342,87	1056,86	5863	1427	--	3612	10812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3286,01	429,60	4436	580		758		
			РАЗДЕЛ 3.Фундамент монолитный столбчатый ФМ										
6		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	9556,15	1960,83	10512	2157	--	6385	18762	
						7595,32	466,56	8355	513		1352		
7		Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,5	4342,87	1056,86	6514	1585	--	4013	12014	
						3286,01	429,60	4929	644		842		
			РАЗДЕЛ 5.Таяльник (КЖ-21)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8		Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,61	225,67	68,09	815	246	--	475	1484	
			НР - 94%; СП - 8%			157,58	25,20	569	91		103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	2472,64	1118,59	1854	839	--	871	3139	
			НР - 91%; СП - 8%			1354,05	259,62	1016	195		218		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10		Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,52	12244,84	3221,98	18612	4897	--	11173	33971	
			НР - 91%; СП - 8%			9022,86	1186,39	13715	1803		2383		
РАЗДЕЛ 6.Монолитная чаша ледового поля (КЖ-23)													
11		1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	2,4	4843,32	2004,06	11624	4810	--	5779	20008	
			НР - 91%; СП - 8%			2839,26	505,25	6814	1213		1392		
РАЗДЕЛ 1.Металлический каркас													
12		1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,49	46907,05	15259,85	22984	7477	--	12842	41021	
			НР - 69%; СП - 8%			31647,20	4752,83	15507	2329		2866		
РАЗДЕЛ 2.Наружные стены из металлических панелей													
13		1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	4,8	3801,20	1694,48	18246	8134	--	9234	32391	
			НР - 69%; СП - 8%			2106,72	565,17	10112	2713		2198		
РАЗДЕЛ 3.Кровля из металлических панелей													
14		1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	8,6	1144,74	618,34	9845	5318	--	4456	17107	
			НР - 69%; СП - 8%			526,40	193,26	4527	1662		1144		
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие из профлиста на отм.+6,500 (КС-14)													
Перекрытие на отм.+6,500 в осях "А-В-2-5"													
15		1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,05	753,96	22,30	9085	269	--	6422	16850	
			НР - 92%; СП - 8%			731,66	8,53	8817	103		1241		
РАЗДЕЛ 1.Трубная система охлаждения плиты ледового поля													
16		1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	5,41	2153,75	546,35	11652	2956	--	6892	20904	
			НР - 98%; СП - 8%			1607,40	161,96	8696	876		1484		
РАЗДЕЛ 5.Таяльник (КЖ-21)													
17		Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13	55097,89	6679,09	7163	868	--	4669	12968	
			НР - 118%; СП - 8%			48418,80	1460,64	6294	190		947		
РАЗДЕЛ 3.Провода и кабеля													
18		Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,048	114895,47	57240,57	5515	2748	--	2692	9835	
			НР - 80%; СП - 8%			57654,90	20234,16	2767	971		657		
19		Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	31	145,49	6,89	4510	214	--	3156	8365	
			НР - 72%; СП - 8%			138,60	2,78	4297	86		613		
РАЗДЕЛ 3.Оборудование светотехническое													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22		Ц13-080305-0408 1308-0305-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	3800,80	1436,47	15203	5746	--	9466	30332	
			НР - 72%; СП - 8%			2364,33	922,38	9457	3690		1974		
23		Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	3088,91	1200,42	12356	4802	--	7725	24862	
			НР - 72%; СП - 8%			1888,49	793,70	7554	3175		1606		
РАЗДЕЛ 1.Кладка внутренних стен и перегородок													
24		Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,86	6628,33	499,08	12329	928	--	8377	22597	
			НР - 93%; СП - 8%			6129,25	126,02	11400	234		1656		
25		Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,1	2145,30	270,87	8796	1111	--	5738	15979	
			НР - 93%; СП - 8%			1874,43	69,17	7685	284		1163		
РАЗДЕЛ 2.Устройство полов.													
26		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,3	401,95	31,35	3336	260	--	2306	6219	
			НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	3076	126		451		
27		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,8	1726,18	21,78	4833	61	--	3453	8972	
			НР - 94%; СП - 8%			1704,40	8,32	4772	23		663		
28		Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	5,3	1470,82	20,50	7795	109	--	5547	14426	
			НР - 94%; СП - 8%			1450,32	3,20	7687	17		1067		
29		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22ПРИМ.	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	5,3	325,28	46,44	1724	246	--	1135	3186	
			НР - 94%; СП - 8%			278,84	18,58	1478	98		229		
РАЗДЕЛ 4.Система холодоснабжения ледового поля													
31		Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3	2487,24	146,64	8208	484	--	5642	15069	
			НР - 98%; СП - 8%			2340,60	33,79	7724	112		1108		
РАЗДЕЛ 1.Система отопления													
32		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	445,00	19,70	2270	100	--	1590	4207	
			НР - 98%; СП - 8%			425,30	7,59	2169	39		309		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33		Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2,3	1084,40	176,83	2494	407	--	1642	4660	
			НР - 98%; СП - 8%			907,57	84,05	2087	193		331		
РАЗДЕЛ 5.Тепловой узел													
34		Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	0,25	53109,76	28908,96	13277	7227	--	5868	22776	
			НР - 91%; СП - 8%			24200,80	8397,40	6050	2099		1532		
РАЗДЕЛ 1.Вентиляция													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,1	1724,40 1674,59	49,81 19,82	5346 5191	154 61	--	3782 730	9919	
			РАЗДЕЛ 1.Кладка внутренних стен и перегородок										
36		Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,2	4676,08 4514,70	161,38 49,00	14963 14447	516 157	--	10515 2038	27673	
37		Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	5,1	662,71 575,19	87,52 36,20	3380 2933	446 185	--	2245 450	6259	
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
			Потолок.										
38		Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	6,1	1581,22 1420,65	160,57 74,69	9645 8666	979 456	--	6568 1297	17966	
			Стены.										
39		Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	22	1054,32 1038,98	15,34 5,91	23195 22858	337 130	--	16551 3180	43056	
40		Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	1109,53 1025,64	83,89 66,37	13314 12308	1007 796	--	9435 1820	25366	
41		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	8,3	1980,18 1963,14	17,04 7,38	16435 16294	141 61	--	11776 2257	30529	
42		Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12	261,57 260,71	0,86 0,41	3139 3129	10 5	--	2256 432	5831	
			РАЗДЕЛ 5.Двери										
43		Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ПРИМ.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,4	2556,08 2504,69	51,39 21,53	6135 6011	123 52	--	4365 840	11392	
			РАЗДЕЛ 7.Окна										
44		Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,6	1423,13 1395,46	27,67 5,44	3700 3628	72 14	--	2622 506	6843	
			ИТОГО по акту								663 628		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			9 954,41					
			Итого с временными								673 582,02		
			Зимние удорожания	%	2,20			14 818,80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями								**688 400,82**		
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**13 768,02**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**702 168,84**		
			Итого в текущих ценах 2021 год 3% К=1	**Тенге**				**21 065,07**					
			Итого в текущих ценах 2022 год 97% К=1,0500514	**Тенге**				**715 193,97**					
			Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	**Тенге**				**662 633,14**					
			НДС 12%	**Тенге**				**79 516,98**					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**742 149,12**					

Генподрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 031040000299

Директор **Хамзиев А. Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАНТАСУ"
БИН 030540004055

Директор **Мырзалиев М.Ж.**