Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)
Договор подряда (контракт) №140/21-14-01 от 30.11.2021 год

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		140/21-14-01	30.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)	**971 852,87**	867 725,78							104 127,09	**971 852,87**
в том числе за отчетный месяц	971 852,87	867 725,78							104 127,09	971 852,87
Итого к оплате:	**971 852,87**	867 725,78							104 127,09	**971 852,87**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект Нурсултан Назарбаев, 13, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)

Договор № 140/21-14-01 от 30.11.2021 год

Акт № 1
приемки выполненных работ от 06 декабря 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.2 Конструкции ЖБ										
1		1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкции	8,4	7285,02	2826,15	61194,17	23739,66		53480,59	131716,77	
						4458,87	936,67	37454,51	7868,03		9173,98		
			1.3 Неподвижная опора Н1										
2		1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	0,5	11156,23	645,08	5578,12	322,54		6282,84	12878,70	
						10511,15	137,73	5255,58	68,87		948,88		
			1.7 Устройство отмостки к ДК2										
3		1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением тромбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,235	5379,11	1818,35	1264,09	427,31		960,55	2587,70	
						3560,76	787,60	836,78	185,09		177,97		
4		1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1,6	246,13	77,96	393,81	124,74		296,44	791,75	
						168,17	28,93	269,07	46,29		55,22		
			Раздел 1 Водопровод										
5		1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР=99%	м3 основания	6,1	1298,36	177,38	7920,00	1082,02		6715,09	16111,62	

					1120,98	50,12	6837,98	305,73		1170,81	
6	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные. Диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0049	539894,37	115994,37	2645,48	568,37		2157,46	5405,23
					423900,00	44501,53	2077,11	218,06		384,24	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,091	373114,63	108692,63	33953,43	9891,03		25420,39	67104,29
					264422,00	32753,44	24062,40	2980,56		4749,91	
8	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	5,7	17386,48	3899,39	99102,94	22226,52		81917,82	205772,62
					13487,09	1801,79	76876,41	10270,20		14481,66	
		Отопление									
9	1124-0108-0106	Прокладка стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка безканальная НР=99%	км труб	0,0681	1231225,30	460132,20	83846,44	31335,00		58032,97	162455,52
					771093,10	135473,69	52511,44	9225,76		11350,35	
		Канализация									
10	1123-1401-0103	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	63	135,28	23,26	8522,64	1465,38		7183,39	17547,15
					112,02	9,28	7057,26	584,64		1256,48	
11	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения короба до 0,25 м2. НР=99%	м короба	24,9	2881,35	1299,99	71745,62	32369,75		47641,27	140244,18
					1581,36	454,07	39375,86	11306,34		9550,95	
		А/Б покрытие по проездам									
12	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	9,3	1231,17	1078,39	11449,88	10029,03		3496,80	18441,56
					152,78	247,22	1420,85	2299,15		1195,73	

13	1127-0403-0101	Основания из щебня фрации 40-70 мм, однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа. НР=108 %	м2 основания	25,8	240,18	203,91	6196,64	5260,88		2378,39	10855,48
					36,27	61,80	935,77	1594,44		686,00	
14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	25,8	221,39	197,29	5711,86	5090,08		1215,51	8152,88
					24,10	26,02	621,78	671,32		554,19	
15		**МАФы** Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт	6	2347,00	178,00	14082,00	1068,00		12486,96	28964,48
					2169,00	45,00	13014,00	270,00		2125,52	

Итого	**829 029,93**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	519 395,00
Всего	**829 029,93**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 461,27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	14 220,35
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 014,23**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**867 725,78**
Итого по акту	**867 725,78**
НДС (12 %)	104 127,09
Итого	**971 852,87**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**