Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Шамар Group"**, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шакпак, БАЙМУРЗА ЕРЖАНОВ, 77, БИН/ИИН 030340007746

Субподрядчик : **ТОО "ШАМ KZ**

Объект : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств-«Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» Туркестанской области»**

(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) **№4/65** от **06.04.2025 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2025 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		Фасад										
1	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	$м^2$ отделываемой поверхности	740,936		2178,47	249,19	1614107	184634	772404	539090	2325450
						886,81	123,72	657069	91669		172253	
		Окна										
2	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	84		5159,39	344,33	433389	28924	242622	127551	605816
						1926,70	182,28	161843	15312		44875	
3	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	$м^2$	84		46275,00	–	3887100	–	3887100	–	4198068
						–	–	–	–		310968	
4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	44,1		3588,66	9,84	158260	434	138355	14182	186237

					441,53	5,12	19471	226		13795	
		Внутренняя отделка									
5	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	251,172	2161,88	67,04	543003	16839	117890	304461	915265
		ИТОГО по акту								8230836	
		в том числе:									
		строительно-монтажные работы								8230836	
		оборудование									
		Временные здания и сооружения		1,2%		98770					
		Итого с временными								8329606	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,32%		26655					
		Итого с зимними удорожаниями								8356260	
		Непредвиденные работы и затраты		2%				167125			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								8523386	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,078								9188210	
		НДС		12%		1102585					
		Итого с НДС								10290795	
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора с НДС		0,979999997						10084979,00	
		Итого с НДС								*1080533,46*	

Подрядчик:

ТОО "Шамар Group"

Директор Әлі Н. Е.

Субподрядчик:

ТОО "ШАМ KZ"

Директор Ганиулы Н.