Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** ИИН/БИН **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№02 от 31.03.2025г. к договору №87 от 19.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
28	**29.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области			Работа	1	38 063 883,88	38 063 883,88
				Итого	1	x	38 063 883,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 87 доп.согл. № 02	19.06.2024 г. 31.03.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	695 687 236,50	33 985 610,61							4 078 273,27	38 063 883,88
Всего к оплате:									**4 078 273,27**	**38 063 883,88**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Технический надзор заказчика ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 87 от 19.06.2024 года доп.соглашение № 02 от 31.03.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169.
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-01. Ограждения под ГРПШ и под задвижки					
			Раздел 1. ВД-Ограждение ГРПШ -13-2В-У1 и ГРПШ-13-2Н-У1 разм.9х4 Н=1,6м. - 2шт.					
			Подраздел 1.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
1	37	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =2	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	8	8531	68 248	
2	38	214-101-0101 Коб=2	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0272	398971	10 852	
3	39	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	258	826	
4	40	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет желтый	м2	6,4	197	1 261	
5	41	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет красный	м2	0,4	197	79	
			Раздел 2. ВД-Ограждение под задвижкуразм.4х2 Н=1,6м. - 5шт.					
			Подраздел 2.3. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
6	69	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =5	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	20	8531	170 620	
7	70	214-101-0101 Коб=5	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,068	398971	27 130	Казахстан
8	71	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	258	2 064	
9	72	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет желтый	м2	16	197	3 152	
10	73	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет красный	м2	1	197	197	
			Раздел 3. СД-Ограждение под ГРПШ-10МСразм.3х3 Н=1,6м. - 1шт.					
			Подраздел 3.3. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
11	101	1125-0129-0501 Кклим = 1,11	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	4	8531	34 124	
12	102	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0136	398971	5 426	Казахстан
13	103	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	258	413	
14	104	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет желтый	м2	3,2	197	630	
15	105	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет красный	м2	0,2	197	39	
			Раздел 4. СД-Ограждение ГРПШ -04-2У-1разм.5х3 Н=1,6м - 3шт.					
			Подраздел 4.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
16	142	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =3	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	12	8531	102 372	
17	143	214-101-0101 Коб=3	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0408	398971	16 278	Казахстан
18	144	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	258	1 238	
19	145	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет желтый	м2	9,6	197	1 891	
20	146	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет красный	м2	0,6	197	118	
			Локальная смета № 2-01-02-02. Опоры под газопровод и опознавательные знаки					
			Раздел 1. ВД-Опознавательные знаки Н=1,5м. -55шт.					
21	1	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =55	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	10113	33 373	
22	2	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =55	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,385	17287	6 655	
23	3	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =55	Устройство фундамента бетонного столба	м3	3,52	31191	109 792	
24	4	1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =55	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	55	2826	155 430	

	25	5	241-102-0137 Коб=55	Трубастальная электросварная прямошовная диаметром от15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	1511	74,25	Казахстан 112 192
	26	6	214-101-0102 Коб=55	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,3289	382528	125 813 Казахстан
	27	7	214-101-0201 Коб=55	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,3135	371920	116 597 Казахстан
	28	8	214-210-0102 Коб=55	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,253	340219	86 075 Казахстан
	29	9	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =55	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,85	258	12 345
	30	10	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =55	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет черный	м2	40,7	197	8 018
	31	11	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =55	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет желтый	м2	55	197	10 835
				Раздел 2. ВД-4шт. и НД-2шт.-Опознавательные знаки Н=3,0м. -6шт.				
	32	12	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =6	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,384	10113	3 883
	33	13	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =6	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,042	17287	726
	34	14	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =6	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,384	31191	11 977
	35	15	1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =6	Установка указателя на стене	шт.	6	2826	16 956
	36	16	241-102-0154 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	17,1	2671	45 674 Казахстан
	37	17	214-101-0102 Коб=6	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,0363	382528	13 886 Казахстан
	38	18	214-101-0201 Коб=6	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0342	371920	12 720 Казахстан
	39	19	214-210-0102 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0276	340219	9 390 Казахстан
	40	20	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =6	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,92	258	2 043
	41	21	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =6	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет черный	м2	9,84	197	1 938
	42	22	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =6	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет желтый	м2	6	197	1 182
				Локальная смета № 2-02-02-01. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления. Надземный газопровод стальной				
				Раздел 1. Строительные работы				
	43	7	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	24	2253	54 072
				Локальная смета № 2-02-02-02. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления. Подземный газопровод полиэтиленовый				
				Раздел 1. Земляные работы				
	44	10	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы Восстановление растительного слоя	м3 грунта	27713	148	4 101 524
				Раздел 2. Газопровод				
	45	14	1339-0201-0508 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	1889	4255	8 037 695
				Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду 108х4,0мм -4шт.				
				Подраздел 3.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1				
	46	30	1339-0201-0507 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	4	4251	17 004
				Локальная смета № 2-02-02-03. Переход газопровода через автодорогу методом ГНБ на участке от ПКО+15,5 до ПКО+60,5				
				Раздел 1. Переход через автодорогу				
	47	6	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	8	4251	34 008
				Локальная смета № 2-02-02-04. Переход газопровода через автодорогу методом ГНБ на участке Актобе-Болгарка-Шубаркудук на 124+37км.				
				Раздел 1. Переход через автодорогу				
	48	5	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	8	4251	34 008
				Локальная смета № 2-03-03-01. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Ащисай. Надземный газопровод стальной				
				Раздел 1. Строительные работы				
	49	7	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	3	2253	6 759
				Раздел 2. Выход газопроводаиз земли Ду 57х3,0мм.Н=2,2м. - 45шт.				
	50	14	6117-0401-0201 Кклим = 1,05 Коб =45	Испытание газопровода пневматическое	м	157,5	2253	354 848
				Локальная смета № 2-03-03-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Ащисай. Подземный газопровод полиэтиленовый				

			Раздел 2. Газопровод				
51	16	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,65	2287974	10 639 079
52	17	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	4	4251	17 004
53	18	1339-0201-0504 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	8	3067	24 536
54	19	1339-0201-0502 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	16	2462	39 392
			Раздел 3. Выхода газопровода из земли Ду 108х4мм .-1шт.				
			Подраздел 3.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1				
55	50	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	1	4251	4 251
			Раздел 4. Выход газопроворда из земли Ду 57х3,0мм - 45шт.				
56	68	1339-0201-0502 Кклим = 1,08 Коб =45	Трубопровод, диаметр57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	45	2462	110 790
			Локальная смета № 2-03-03-03. Переход газопровода через автодорогу методом ГНБ на участке Актобе-Болгарка-Шубаркудук на 111+569				
			Раздел 1. Переход через автодорогу				
57	4	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,053	2287974	121 263
58	6	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	8	4251	34 008
			Локальная смета № 2-04-04-01. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления с. Шыгырлы. Надземный газопровод стальной с. Шыгырлы				
			Раздел 1. Строительные работы				
59	7	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	28	2253	63 084
			Локальная смета № 2-04-04-02. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления с. Шыгырлы. Подземный газопровод полиэтиленовый с.Шыгырлы				
			Раздел 1. Земляные работы				
60	9	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы Восстановление растительного слоя	м3 грунта	2418	148	357 864
			Раздел 2. Газопровод				
61	13	1339-0201-0502 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	10	2462	24 620
			Раздел 5. Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -8шт.				
62	43	1339-0201-0502 Кклим = 1,08 Коб =8	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	8	2462	19 696
			Локальная смета № 2-05-05-01. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Шыгырлы. Надземный газопровод стальной				
			Раздел 1. Строительные работы				
63	13	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	8	2253	18 024
			Раздел 2. Выход газопроводаиз земли Ду 57х3,0мм.Н=2,2м. - 88шт.				
64	21	6117-0401-0201 Кклим = 1,05 Коб =88	Испытание газопровода пневматическое	м	308	2253	693 924
			Локальная смета № 2-05-05-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Шыгырлы. Подземный газопровод полиэтиленовый				
			Раздел 1. Земляные работы				
65	9	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя	м3 грунта	10912	148	1 614 976
			Раздел 2. Газопровод				
66	15	1339-0201-0504 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	12	3067	36 804
67	16	1339-0201-0502 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	36	2462	88 632
			Раздел 5. Выход газопровода из земли Ду 89х3,5мм -3шт				
			Подраздел 5.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1				
68	56	1339-0201-0507 Кклим = 1,08 Коб =3	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	3	4251	12 753
			Раздел 6. Выход газопровода из земли Ду57х3,0мм -88шт.				

69	70	1339-0201-0502 Кклим=1,08 Коб=88	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	2 стык	216,88	2462	216 656	
			Раздел 7. Устанровка крана шарового полиэтиленового Ду90мм (под люк) 4шт.					
70	86	242-108-0302 Коб=4	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	1 шт.	4	46602	186 408	Казахстан
71	87	1107-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =4	Опорные подушки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	5728	22 912	
72	88	225-205-0104 Коб=4	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	1 шт.	4	4920	19 680	Казахстан
73	90	241-102-0235 Коб=4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	2	19881	39 762	Казахстан
74	91	214-101-0201 Коб=4	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,12204	371920	45 389	Казахстан
75	92	214-210-0102 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0024	340219	817	Казахстан
76	93	241-211-0608 Коб=4	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	8	2674	21 392	Казахстан
77	94	252-207-0429 Коб=4	Наконечник кабельныйдиаметром 16 мм УХЛ3	1 шт.	4	85	340	Казахстан
78	95	261-107-0982 Коб=4	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,0028	694126	1 944	Казахстан
79	96	1101-0104-0402 Кклим = 1,11 Коб =4	Траншеи. Подготовка из мягкого местного грунта толщ. 20см.	м3 грунта	8,4	84	706	
			Раздел 8. Устанровка крана шарового полиэтиленового Ду63мм (под люк) -3шт.					
80	97	1122-0801-0206 Кклим = 1,11 Коб =3	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4761	14 283	
81	98	242-209-0201 Коб=3	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	37591	112 773	Казахстан
82	99	242-108-0301 Коб=3	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	1 шт.	3	44433	133 299	Казахстан
83	100	1107-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =3	Опорные подушки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	5728	17 184	
84	101	225-205-0104 Коб=3	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	1 шт.	3	4920	14 760	Казахстан
85	102	1109-0701-0107 Кклим = 1,11 Коб =3	Конструкции листовые массой до 0,5 т (rjdth.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,16116	1206626	194 460	
86	103	241-102-0235 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	1,5	19881	29 822	Казахстан
87	104	214-101-0201 Коб=3	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,09153	371920	34 042	Казахстан
88	105	214-210-0102 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0018	340219	612	Казахстан
89	106	241-211-0606 Коб=3	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6	1314	7 884	Казахстан
90	107	252-207-0429 Коб=3	Наконечник кабельныйдиаметром 16 мм УХЛ3	1 шт.	3	85	255	Казахстан
91	108	261-107-0982 Коб=3	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,0021	694126	1 458	Казахстан
92	109	1101-0104-0402 Кклим = 1,11 Коб =3	Траншеи.Подготовка измягкого местного грунта толщ.20см.	м3 грунта	6,3	84	529	
			Локальная смета № 4-01-04-01. Электроснабжение ГРПШ-13-2В и 2Н-У1 -2шт.					
			Раздел 1. Молниезащита					
93	1	1133-0109-0115 Кклим = 1,11 Коб =2	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0546	482994	26 371	
94	2	241-101-0405 Коб=2	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм(1шт.дл.4м.)	1 м	8	2402	19 216	Казахстан
95	3	241-101-0403 Коб=2	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (2шт. дл.2,5м)	1 м	10	1357	13 570	Казахстан
			Раздел 2. Заземление					
96	4	1133-0105-1101 Кклим = 1,11 Коб =2	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7780	31 120	
97	5	1133-0105-1004 Кклим = 1,11 Коб =2	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (1шт. по 12м.)	м заземления	24	860	20 640	
98	6	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 Коб =2 т.ч.п.3.179:К1тро=1,2:	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (1п.м.=0,3м3 грунта(12 п.м. х 0,3м3=3,6м3 .)	м3 грунта	7,2	8794	63 317	
			Локальная смета № 4-01-04-02. Электроснабжение ГРПШ-04-2У-1 -3шт.					
			Раздел 1. Молниезащита					
99	1	1133-0109-0115 Кклим = 1,11 Коб =3	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,06402	482994	30 921	
100	2	241-101-0405 Коб=3	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм(1шт.дл.4м.)	1 м	12	2402	28 824	Казахстан
101	3	241-101-0403 Коб=3	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (1шт. дл.2,5м)	1 м	7,5	1357	10 178	Казахстан
			Раздел 2. Заземление					
102	4	1133-0105-1101 Кклим = 1,11 Коб =3	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	7780	46 680	

103	5	1133-0105-1004 Кклим = 1,11 Коб =3	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (1шт. по 12м.)	м заземления	36,036	860	30 960	
104	6	1101-0205-0302 Кклим =1,11 Коб =3 т.ч.п.3.179:К1тро=1,2:	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (1п.м.=0,3м3 грунта(12 п.м. х 0,3м3=3,6м3 .)	м3 грунта	10,8	8794	94 975	
			Локальная смета № 4-01-04-03. Электроснабжение ГРПШ-10МС -1шт.					
			Раздел 1. Молниезащита					
105	1	1133-0109-0115 Кклим = 1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02134	482994	10 307	
106	2	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм(1шт.дл.4м.)	1 м	4	2402	9 608	Казахстан
107	3	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (1шт. дл.2,5м)	1 м	2,5	1357	3 392	Казахстан
			Раздел 2. Заземление					
108	4	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	7780	15 560	
109	5	1133-0105-1004 Кклим = 1,11	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (1шт. по 12м.)	м заземления	12	860	10 320	
110	6	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1тро=1,2:	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (1п.м.=0,3м3 грунта(12 п.м. х 0,3м3=3,6м3 .)	м3 грунта	3,6	8794	31 658	
			Локальная смета № 7-01-07-01. Перемещение земляных масс на площадках ГРПШ					
			Раздел 1. Площадка ГРПШ 13-2В-У1 с. Шыгырлы					
111	2	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Планировка территории -Насыпь	м3 грунта	29,3	115	3 370	
			Раздел 2. Площадка ГРПШ 13-2Н-У1 с. Ащисай					
112	3	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	м3 грунта	20	115	2 300	
113	4	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Планировка териитории -Выемка грунта	м3 грунта	0,2	115	23	
114	5	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Планировка территории -Насыпь	м3 грунта	22,3	115	2 565	
			Раздел 3. Площадка №1,№2 и №3ГРПШ 04-1У-1 с.Шыгырлы					
115	7	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Планировка териитории -Выемка грунта	м3 грунта	3,64	115	419	
116	8	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Планировка территории -Насыпь	м3 грунта	36,9	115	4 244	

Итого по смете	**тенге**	**29 532 981,10**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**29 532 981,10**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	2 569 369,36
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	2 402 982,81
Итого	**тенге**	**34 505 333,27**
Сметная прибыль 5%	тенге	1 725 266,66
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	1 035 160,00
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**37 265 759,93**
Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	**тенге**	**19 318 569,95**
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	**тенге**	**19 670 731,38**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**33 985 610,61**
НДС(12%)	тенге	4 078 273,27
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**38 063 883,88**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**