Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№02 от 31.03.2025г. к договору №87 от 19.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
11	**22.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области			Работа	1	150 048 709,14	150 048 709,14
				Итого	1	x	150 048 709,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2025

М.П.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 87 доп.согл. № 02	19.06.2024 г. 31.03.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	587 586 037,84	133 972 061,73							16 076 647,41	150 048 709,14
Всего к оплате:									**16 076 647,41**	**150 048 709,14**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 87 от 19.06.2024 года доп.соглашение № 02 от 31.03.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-02-02-02. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	6	1101-0205-0501 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30см.)	м3 грунта	1294,1482	3481	16 211 017	
2	8	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	6005,27	84	1 815 240	
3	9	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6005,27	586	12 663 460	
			Раздел 2. Газопровод					
4	19	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные (отводы и муфты) диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	71	4761	338 031	
5	20	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	14	9065	126 910	Казахстан
6	21	241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	9	9065	81 585	Казахстан
7	22	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	48	3737	179 376	Казахстан
8	23	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные (тройники) диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4761	9 522	-
9	24	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	1 шт.	1	9971	9 971	Казахстан
10	25	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	9336	9 336	Казахстан
			Локальная смета № 2-03-03-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Ащисай. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 1. Земляные работы					
11	1	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м толщ.20см. (шир.транш.1,2м + 2,5м. по обе стороны=6,2м.) (6,2м.х толщ.срезки 0,2м. х протяж.5650=7006 м3	м3 грунта	7006	148	1 036 888	
12	2	1101-0101-0368 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5932	452	2 681 264	
13	3	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	170	8562	1 455 540	
14	4	1101-0205-0108 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	14	12231	171 234	
15	5	1101-0205-0501 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30см)	м3 грунта	1695	3481	5 900 295	
16	6	1123-0101-0101 Кклим = 1,11	Основание под трубопроводы мягкий местный грунт. Устройство	м3 основания	565	5003	2 826 695	
17	7	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (6102м3 минус 1695м3 вручную))	м3 грунта	4407	93	409 851	
18	8	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4407	610	2 688 270	
19	9	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы.Восстановление растительного слоя	м3 грунта	7006	148	1 036 888	

			Раздел 2. Газопровод					
20	10	1122-0501-0401 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	1377454	826 472	
21	11	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	606	3390	2 054 340	
22	12	1122-0501-0401 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,4	1377454	1 928 436	
23	14	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,65	1329720	4 853 478	
24	15	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	3687	1085	4 000 395	Казахстан
25	16	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,00	2287974	2 287 974	
26	20	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	5,65	79407	448 650	
27	21	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	5650	18	101 700	Казахстан
28	22	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	230	4761	1 095 030	
29	23	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	9065	36 260	Казахстан
30	24	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	14	7186	100 604	Казахстан
31	25	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	4	3250	13 000	Казахстан
32	26	241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	1	7997	7 997	Казахстан
33	27	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	7163	7 163	Казахстан
34	28	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	3	4752	14 256	Казахстан
35	29	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	30	3737	112 110	Казахстан
36	30	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	60	2674	160 440	Казахстан
37	31	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	120	1314	157 680	Казахстан
38	32	241-209-1509	Накладной уход-Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	9336	9 336	Казахстан
39	33	241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	1 шт.	1	16215	16 215	Казахстан
40	34	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	1 шт.	6	13440	80 640	Казахстан
41	35	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	8706	17 412	Казахстан
42	36	241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	1 шт.	8	13437	107 496	Казахстан
43	37	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	27	3919	105 813	Казахстан
44	38	6121-0105-0411 Кклим = 1,11	Футляры -2шт.-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,018	3628688	65 316	
45	39	241-201-0421	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	1 м	18,2	20395	371 189	Казахстан
46	40	1122-0501-0408 Кклим = 1,11	Футляр -1шт.дл.12м. 1шт.дл.10м.--Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	3389129	74 561	
47	41	241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	1 м	22,2	16224	360 173	Казахстан
48	42	1122-0501-0406 Кклим = 1,11	Футляры -2шт.дл.11м. 2шт.дл.10м. 1шт.дл.9м. 2шт.дл.8м. 2шт.дл. 6м. и 2шт.дл. 5м.-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,089	2983285	265 512	
49	43	241-201-0418	Футляр -1шт. -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм (с К=1,01)	1 м	89,9	10419	936 668	Казахстан
50	44	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр труб, диаметр до 100 мм	м	129	5495	708 855	

51	45	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью,	шт.	15	69580	1 043 700	
			Локальная смета № 2-05-05-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Шыгырлы. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 1. Земляные работы					
52	6	1101-0205-0501 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30см) (шир. 1,0м.хтолщ 03м х дл.8800м).	м3 грунта	2904	3481	10 108 824	
53	7	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (9504м3 минус засыпка вручную 1043м3 и минус подсыпка основания под трубопровод 10см. 880м3)	м3 грунта	7581	93	705 033	
54	8	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7581	610	4 624 410	
			Раздел 2. Газопровод					
55	14	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	8,8	2287974	20 134 171	
56	19	1122-0501-0408 Кклим = 1,11	Футляры дл.15м.-3шт.дл.14м.-2шт.и дл.7м-1шт.-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	3389129	271 130	
57	20	241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	1 м	80,8	16224	1 310 899	Казахстан
58	21	1122-0501-0406 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	2983285	164 081	
59	22	241-201-0418	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	1 м	55,6	10419	579 296	Казахстан
60	23	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 63-90 мм	м	135	5495	741 825	
61	24	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью,	шт.	15	69580	1 043 700	
62	25	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	604	4761	2 875 644	
63	26	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	14	7186	100 604	Казахстан
64	27	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	95	3250	308 750	Казахстан
65	28	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	7	4752	33 264	Казахстан
66	29	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	103	2674	275 422	Казахстан
67	30	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	300	1314	394 200	Казахстан
68	31	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	3	8706	26 118	Казахстан
69	32	241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	1 шт.	40	13437	537 480	Казахстан
70	33	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	42	3919	164 598	Казахстан

Итого по смете	**тенге**	**116 419 693,00**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**116 419 693,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	10 128 513,29
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	9 472 613,69
Итого	**тенге**	**136 020 819,98**
Сметная прибыль 5%	тенге	6 801 041,00
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	4 080 624,60
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**146 902 485,58**

Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	тенге	76 154 248,53
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	тенге	77 542 477,02
Итого с коэффициентом договорной цены	тенге	133 972 061,73
НДС(12%)	тенге	16 076 647,41
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	150 048 709,14

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчиков Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.